



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				13,350,853.00			99.99
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	2,042,132.16			100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	1,395,846.28			100.00
	Michapa - Puente de Ixtla	0.00	5.00	finiquito	172,750.75			100.00
	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	33.00	36.00	finiquito	104,145.42			100.00
	Lim. de Edos. DF /Mex.-Oaxtepec	60.00	72.60	finiquito	1,011,804.69			100.00
	Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	3.00	finiquito	107,145.42			100.00
	Bacheo y Sello			0.00	646,285.88			100.00
	Cuautla - Lim. de Edos. Mor./Pue.	99.00	103.00	finiquito	298,433.98			100.00
	Lim. de Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. A)	53.00	56.00	finiquito	223,825.48			100.00
	Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	17.00	23.00	finiquito	124,026.42			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	4,056,214.26			100.00
	Tlalpan - Lim. Edos. CDMX/Mor *	21+000	28+000	finiquito	4,056,214.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	4,317,362.16			99.96
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,637,042.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	749,990.87			100.00
	Otros Subprogramas				548,110.79			100.00