



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN							
	Reconstrucción de Puentes			2.00	17,671,765.34	2.00	100.00	100.00
1	Pozo Chino	0+750	0+750	1.00	14,972,175.58	1.00	100.00	100.00
2	P.S. F.C.	221+840	221+840	1.00	1,304,199.04	1.00	100.00	100.00
	Compostela, Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal.			finiquito	564,930.26			100.00
	Conservación Periódica de Puentes**			finiquito	421,435.80			100.00
	Puerta de la Lima, Tepic- Puerto Vallarta			finiquito	228,072.23			100.00
	PP San Ignacio, Tepic - Puerto Vallarta			finiquito	57,096.52			100.00
	Tuxpan nuevo (Ramal a Tuxpan)			finiquito	123,855.91			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			13.10	38,849,353.94	13.10	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta			7.10	19,708,783.92	7.10	100.00	100.00
3	Tepic - Lím. Edos. Nay./Sin.***	34.00	38.00	4.00	9,248,991.41	4.00	100.00	100.00
4	Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal.***	133.40	136.50	3.10	10,459,792.51	3.10	100.00	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			6.00	12,434,437.76	6.00	100.00	100.00
	Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. (T.A.)	34.00	39.00		0.00			
	Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	52.00	60.00		0.00			
5	Lím. Edos. Jal./Nay. - Tepic**	182.00	186.00	4.00	7,959,704.27	4.00	100.00	100.00
	Lím. de Edos. Nay./Jal. - Tepic	190.00	195.00		0.00			
6	Tepic - Lím. Edos. Nay./Sin.***	140.00	144.60	2.00	4,474,733.49	2.00	100.00	100.00
	Renivelaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa				3,545,006.75			100.00
	Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal 2022-18-CB-A-015-W-00-2022	116.00	120.00	finiquito	1,134,594.18			100.00
	Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal 2022-18-CB-A-016-W-00-2022	120.00	125.00	finiquito	1,669,654.41			100.00
	Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal 2022-18-CB-A-017-W-00-2022	125.00	128.00	finiquito	740,758.16			100.00
	Renivelaciones locales y capa de rodadura de un riego				1,485,328.38			100.00
	Tepic - Lím. Edos. Nay./Jal 2022-18-CB-A-018-W-00-2022	40.00	52.00	finiquito	1,485,328.38			100.00
	Emergencia Atención Huracán Nora				1,675,797.13			100.00
	Emergencias (NORA) Tepic-Mazatlan, Ramal Tuxpan*			finiquito	525,801.13			100.00
	Emergencias (NORA) Tepic-Mazatlan, Tepic-Lím. Edos. Nay./Jal.*			finiquito	726,945.39			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	Emergencias (NORA) Tepic-Mazatlan, Ramal Estación Nanchi (km o.o - km 2.5)*			finiquito	423,050.61			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	3,325,555.11	3.00	100.00	100.00
7	Tepic - Lim. Edos. Nay/Jal	51+000	54+000	1.00	437,446.27	1.00	100.00	100.00
8	Tepic - Lim. Edos. Nay/Jal	59+000	60+000	1.00	1,622,449.98	1.00	100.00	100.00
9	Tepic - Lim. Edos. Nay/Jal	128+000	129+000	1.00	1,265,658.86	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	49,967,584.59	1,252.69	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 310.420 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 44, Ruta 68: Ruta 15, Carretera TEPIC - MAZATLÁN, Tramo ACAPONETA del Km 0+000 al 1+900, longitud 3.800km; Tramo PAJARITOS del Km 0+000 al 6+100, longitud 6.100km; Tramo QUIMICHIS del Km 0+000 al 4+100, longitud 4.100km; Tramo T. SAN BLAS - LIM. EDOS. NAY./SIN. del Km 65+000 al 144+600, longitud 79.600km; Ruta 44, Carretera FRESNILLO - ESTACIÓN RUIZ, Tramo RAMAL A ESTACIÓN RUIZ del Km 0+000 al 4+500, longitud 6.500km; Tramo RUIZ - ZACATECAS del Km 5+500 al 170+000, longitud 164.500km; Tramo TUXPAN del Km 0+000 al 7+600, longitud 9.600km; Ruta 68, Carretera TECUALA - NOVILLERO, Tramo TECUALA - NOVILLERO del Km 0+000 al 12+400, longitud 35.340km; Tramo TECUALA-NOVILLERO (GAZAS) del Km 0+000 al 0+880, longitud 0.880k de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit.			142.02	10,749,741.64	310.42	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 311.753 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 72, Ruta 74, Ruta 76, Ruta 78: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo CORREDOR TEPIC-AGUAMILPA del Km 0+000 al 36+460, longitud 36.460km; Tramo FRANCISCO I. MADERO del Km 6+300 al 13+200, longitud 6.900km; Tramo LIBRAMIENTO ORIENTE DE TEPIC del Km 0+000 al 1+700, longitud 18.780km; Carretera TEPIC - MAZTLÁN, Tramo BOTADERO del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Tramo CAMPO LOS LIMONES del Km 0+000 al 7+500, longitud 7.500km; Tramo CERRITOS del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; Tramo EL LIMÓN del Km 0+000 al 5+300, longitud 5.300km; Tramo ESTACIÓN NANCHI del Km 0+000 al 5+500, longitud 5.500km; Tramo GAVILÁN CHICO del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; Tramo GAVILÁN GRANDE del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; Tramo MECATÁN del Km 0+000 al 8+700, longitud 8.700km; Tramo PLAYA DE LOS CORCHOS del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; Tramo PUEBLO NUEVO del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; Tramo PUERTA DE MANGOS del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; Tramo SANTA CRUZ-SAN BLAS del Km 0+000 al 19+140, longitud 19.140km; Tramo T. SAN BLAS - LIM. EDOS. NAY./SIN. del Km 33+137 al 65+000, longitud 31.863km; Tramo TEPIC - T. SAN BLAS del Km 3+700 al 29+000, longitud 25.300km; Tramo VILLA JUÁREZ del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Ruta 72, Carretera RAMAL A BOCA DE CAMICHIN, Tramo RAMAL A BOCA DE CAMICHIN (STGO.-LOS CORCHOS) del Km 0+000 al 7+600, longitud 49.700km; Ruta 74, Carretera RAMAL A SAN BLAS, Tramo RAMAL A SAN BLAS del Km 0+000 al 35+200, longitud 36.800km; Ruta 76, Carretera TEPIC - SANTA CRUZ, Tramo TEPIC-SANTA CRUZ del Km 20+000 al 47+000, longitud 27.000km; Ruta 78, Carretera RAMAL A LA BATANGA, Tramo RAMAL A LA BATANGA del Km 0+000 al 8+660, longitud 24.110k de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit.</p>			279.47	10,202,405.55	311.75	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 324.785 en la(s) ruta(s) Ruta 15: Ruta 15, Carretera GUADALAJARA - TEPIC, Tramo CAMICHIN DE JAUJA del Km 0+000 al 3+785, longitud 3.785km; Tramo LÍM. EDOS. JAL./NAY. - TEPIC del Km 123+000 al 217+120, longitud 113.320km; Tramo NUEVO AEROPUERTO DE TEPIC del Km 0+000 al 5+200, longitud 5.200km; Tramo RAMAL A LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO del Km 0+000 al 20+100, longitud 20.100km; Tramo RAMAL DE TEQUEPEXPAN (CHAPALILLA) del Km 0+000 al 9+380, longitud 9.380km; Tramo TEPIC-LIM. EDOS. NAY./AGS del Km 0+000 al 173+000, longitud 173.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit.			137.79	9,058,441.41	324.78	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 305.740 en la(s) ruta(s) Ruta 200, Ruta 76: Ruta 200, Carretera TEPIC - PUERTO VALLARTA, Tramo ACCESO A COMPOSTELA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo CRUZ DE HUANACAXTLE PTA. DE MITA del Km 2+400 al 17+685, longitud 30.570km; , Tramo JARRETADERAS del Km 0+000 al 0+700, longitud 0.700km; , Tramo LO DE MARCOS-LAS MINITAS del Km 0+000 al 1+520, longitud 1.520km; , Tramo LOS AYALA del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; , Tramo SAYULITA-PUNTA DE MITA del Km 0+000 al 10+750, longitud 30.750km; , Tramo TEPIC - LÍM. EDOS. NAY/JAL. del Km 4+000 al 6+200, longitud 175.800km; Ruta 76, Carretera TEPIC - SANTA CRUZ, Tramo T. MIRAMAR-IXTAPA del Km 0+000 al 43+500, longitud 43.500km; , Tramo TEPIC-SANTA CRUZ del Km 0+000 al 20+000, longitud 20.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit.			206.41	12,015,111.30	305.74	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Zona 2 2021-18-CB-A-008-W-00-2021			finiquito	533,973.67			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 278.59 km. de las Zonas 1 y 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-001-2-00-2022			finiquito	756,952.78			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 250.38 km. de las Zonas 3 y 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-002-W-00-2022			finiquito	513,921.91			100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 289.50 km. de las Zonas 5 y 6 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-003-W-00-2022			finiquito	1,168,041.87			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 49.5 km. de la Zona norte de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-004-W-00-2022			finiquito	1,011,897.21			100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 65.4 km. de la Zona sur de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-005-W-00-2022			finiquito	1,032,727.33			100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 278.59 Km. de las Zonas 1 y 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-006-W-00-2022			finiquito	118,362.54			100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 250.38 Km. de las Zonas 3 y 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-007-W-00-2022			finiquito	153,607.97			100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 289.50 Km. de las Zonas 5 y 6 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-008-W-00-2022			finiquito	171,318.31			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje en 278.59 Km. de las Zonas 1 y 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Nayarit. 2022-18-CB-A-009-W-00-2022			finiquito	331,129.38			100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje Zonas 3 y 4 2022-18-CB-A-010-W-00-2022			finiquito	417,299.94			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				118,155,623.95		100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje Zonas 5 y 6 2022-18-CB-A-011-W-00-2022			finiquito	487,703.35			100.00
	Gastos de Operación				1,244,948.43			100.00
	Señalamiento Horizontal			712.00	6,579,369.29	712.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			712.00	6,119,005.18	712.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	128,099.97			100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	332,264.14			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			141.00	1,761,995.68	141.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			141.00	1,761,995.68	141.00	100.00	100.00

(*) SE PAGÓ CON LA CLAVE DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON RECURSO EN LA CLAVE DE EMERGENCIAS NORA

(**) Puente Ameca I y II (Tepic – Puerto Vallarta) en el km 152+600

(**) SE PAGÓ CON LA CLAVE DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON RECURSO EN LA CLAVE DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES

(***) TERMINACIÓN ANTICIPADA