

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,653,403,239.39</b>	<b>21.29</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>7,126,464.64</b>	<b>100.00</b>
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>7,126,464.64</b>	<b>100.00</b>
	Las Adjuntas Izq.	203+570		finiquito	2,375,488.22	100.00
	Margaritas Der.	238+140		finiquito	2,375,488.21	100.00
	Arroyo el Nacimiento	33+090		finiquito	2,375,488.21	100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>9,738.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fresado y Carpeta</b>			<b>0.00</b>	<b>9,738.00</b>	<b>100.00</b>
	Monterrey - Lim. de Edos. N.L./Coah.	36.00	40.00	finiquito	9,738.00	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>0.00</b>	<b>6,888,252.78</b>	<b>100.00</b>
	Libramiento Noroeste de Monterrey	34+400	35+400	finiquito	2,296,084.26	100.00
	Monterrey-Nuevo Laredo	21+000	22+000	finiquito	2,296,084.26	100.00
	Cd. Victoria-Monterrey	232+000	233+000	finiquito	2,296,084.26	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>0.00</b>	<b>7,465,764.38</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 315.380 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 40, Ruta 53, Ruta 85: Ruta 2, Carretera NUEVO LAREDO - PIEDRAS NEGRAS, Tramo NUEVO LAREDO-LÍM. EDOS. TAMPS./N.L. del Km 015+000 al 44+400, longitud 49.800km; Ruta 40, Carretera SALTILLO - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. COAH./N.L. - MONTERREY del Km 58+000 al 061+950, longitud 7.380km; Ruta 53, Carretera MONTERREY - MONCLOVA, Tramo MONTERREY - LÍM. EDOS. N.L./COAH. del Km 003+400 al 115+900, longitud 115.800km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo ALLENDE - MONTERREY del Km 228+000 al 269+000, longitud 123.000km; Carretera MONTERREY - NUEVO LAREDO, Tramo MONTERREY - SABINAS HIDALGO del Km 015+700 al 17+100, longitud 19.400km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			finiquito	2,280,076.52	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,653,403,239.39</b>	<b>21.29</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 340.090 en la(s) ruta(s) Ruta 30, Ruta 40, Ruta 54, Ruta 9: Ruta 30, Carretera PARÁS - NUEVA CIUDAD GUERRERO, Tramo PARÁS - LÍM. EDOS. N.L./TAMPS. del Km 000+000 al 013+100, longitud 13.100km; Ruta 40, Carretera MONTERREY - REYNOSA, Tramo MONTERREY - LA SIERRITA del Km 038+000 al 123+000, longitud 161.120km; Ruta 54, Carretera MONTERREY - CIUDAD MIER, Tramo MONTERREY - LÍM. EDOS. N.L./TAMPS. del Km 24+000 al 131+800, longitud 111.430km; Tramo AEROPUERTO DE MONTERREY del Km 000+000 al 002+400, longitud 4.800km; Ruta 9, Carretera CADEREYTA - ALLENDE, Tramo CADEREYTA - ALLENDE del Km 003+500 al 025+500, longitud 40.620km; Tramo LIBRAMIENTO CADEREYTA del Km 000+000 al 007+940, longitud 9.020km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.				2,338,729.03	
				finiquito		100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 346.990 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 58, Ruta 85: Ruta 35, Carretera MONTEMORELOS - CHINA, Tramo GENERAL TERÁN - CHINA del Km 002+400 al 090+200, longitud 98.500km; Ruta 58, Carretera LINARES - SAN ROBERTO, Tramo LINARES - SAN ROBERTO del Km 002+700 al 098+190, longitud 97.290km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. TAMPS./N.L. - ALLENDE del Km 126+200 al 223+500, longitud 151.200km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.				2,846,958.83	
				finiquito		100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>0.00</b>	<b>32,286.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal			finiquito	32,286.00	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>0.00</b>	<b>8,262.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes (2023-19-CB-A-008-W-00-2023) (finiquito)			finiquito	8,262.00	100.00
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,433,510.59</b>	<b>100.00</b>
	Seguimiento			finiquito	1,433,510.59	100.00



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,653,403,239.39</b>	<b>21.29</b>
	<b>APP</b>				<b>1,630,438,961.00</b>	<b>20.18</b>
	APP Matehuala - Saltillo				740,503,448.00	23.22
	APP Saltillo - Monterrey-La Gloria				889,935,513.00	17.65