



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,631,633,924.75</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>24,865,750.42</b>			<b>100.00</b>
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>3.00</b>	<b>24,865,750.42</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1	Las Adjuntas Izq. <sup>1)</sup>	203+570		1.00	7,548,870.52	1.00	100.00	100.00
2	Margaritas Der. <sup>1)</sup>	238+140		1.00	6,307,701.09	1.00	100.00	100.00
3	Arroyo el Nacimiento <sup>1)</sup>	33+090		1.00	11,009,178.81	1.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>24.51</b>	<b>50,722,063.34</b>	<b>31.31</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Fresado y Carpeta</b>			<b>18.40</b>	<b>28,089,347.63</b>	<b>18.40</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
4	Monterrey - Lim. de Edos. N.L./Coah.	36.00	40.00	4.00	9,178,711.59	4.00	100.00	100.00
5	Monterrey - Lim. de Edos. N.L./Tamps.	116.00	121.00	5.00	7,735,110.82	5.00	100.00	100.00
6	Nuevo Laredo - Lim. de Edos. N.L./Coah.	35.00	44.40	9.40	11,175,525.22	9.40	100.00	100.00
	<b>Bacheo y Microcarpeta</b>			<b>4.31</b>	<b>8,675,410.05</b>	<b>4.31</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
7	Linares - San Roberto <sup>2)</sup>	43.00	46.00	0.77	1,147,470.85	0.77	100.00	100.00
8	Linares - San Roberto <sup>3)</sup>	57.00	59.60	0.13	1,006,254.18	0.13	100.00	100.00
9	General Teran - China <sup>4)</sup>	66.00	80.00	3.41	6,521,685.02	3.41	100.00	100.00
	<b>Microcarpeta</b>			<b>1.80</b>	<b>9,755,602.45</b>	<b>8.60</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
10	Monterrey - Sabinas	15.70	17.50	1.80	9,755,602.45	8.60	100.00	100.00
	<b>Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm</b>				<b>4,201,703.21</b>			<b>100.00</b>
	Monterrey - Cd. Mier	52.60	71.00	finiquito	4,201,703.21			100.00
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>8.00</b>	<b>4,087,383.62</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	"Arboledas Der." (carretera Saltillo – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	43,559.16	1.00	100.00	100.00
	"Arboledas Izq." (carretera Saltillo – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	38,444.88	1.00	100.00	100.00
	"La Lajilla" (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	1,600,963.79	1.00	100.00	100.00
	"El Perdido" (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	200,141.83	1.00	100.00	100.00
	"La Laja Der." (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	927,190.32	1.00	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,631,633,924.75</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	"La Laja Izq ." (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023)			1.00	1,059,934.43	1.00	100.00	100.00
	"El Salto Der." (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023) <b>5)</b>			1.00	43,015.02	1.00	100.00	100.00
	"El Salto Izq.." (carretera Cd. Victoria – Monterrey) (2023-19-CB-A-008-W-00-2023) <b>5)</b>			1.00	174,134.19	1.00	100.00	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>3.00</b>	<b>2,952,111.65</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
11	Libramiento Noroeste de Monterrey	34+400	35+400	1.00	1,107,947.48	1.00	100.00	100.00
12	Monterrey-Nuevo Laredo	21+000	22+000	1.00	143,331.00	1.00	100.00	100.00
13	Cd. Victoria-Monterrey	232+000	233+000	1.00	1,700,833.18	1.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>786.07</b>	<b>66,219,648.41</b>	<b>1,002.46</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 315,380 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 40, Ruta 53, Ruta 85: Ruta 2, Carretera NUEVO LAREDO - PIEDRAS NEGRAS, Tramo NUEVO LAREDO-LÍM. EDOS. TAMPAS./N.L. del Km 015+000 al 44+400, longitud 49.800km; Ruta 40, Carretera SALTILLO - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. COAH./N.L. - MONTERREY del Km 58+000 al 061+950, longitud 7.380km; Ruta 53, Carretera MONTERREY - MONCLOVA, Tramo MONTERREY - LÍM. EDOS. N.L./COAH. del Km 003+400 al 115+900, longitud 115.800km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo ALLENDE - MONTERREY del Km 228+000 al 269+000, longitud 123.000km; Carretera MONTERREY - NUEVO LAREDO, Tramo MONTERREY - SABINAS HIDALGO del Km 015+700 al 17+100, longitud 19.400km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			245.95	19,484,634.47	315.38	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,631,633,924.75</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 340.090 en la(s) ruta(s) Ruta 30, Ruta 40, Ruta 54, Ruta 9: Ruta 30, Carretera PARÁS - NUEVA CIUDAD GUERRERO, Tramo PARÁS - LÍM. EDOS. N.L./TAMPS. del Km 000+000 al 013+100, longitud 13.100km; Ruta 40, Carretera MONTERREY - REYNOSA, Tramo MONTERREY - LA SIERRITA del Km 038+000 al 123+000, longitud 161.120km; Ruta 54, Carretera MONTERREY - CIUDAD MIER, Tramo MONTERREY - LÍM. EDOS. N.L./TAMPS. del Km 24+000 al 131+800, longitud 111.430km; Tramo AEROPUERTO DE MONTERREY del Km 000+000 al 002+400, longitud 4.800km; Ruta 9, Carretera CADEREYTA - ALLENDE, Tramo CADEREYTA - ALLENDE del Km 003+500 al 025+500, longitud 40.620km; Tramo LIBRAMIENTO CADEREYTA del Km 000+000 al 007+940, longitud 9.020km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			315.56	22,941,732.25	340.09	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 346.990 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 58, Ruta 85: Ruta 35, Carretera MONTEMORELOS - CHINA, Tramo GENERAL TERÁN - CHINA del Km 002+400 al 090+200, longitud 98.500km; Ruta 58, Carretera LINARES - SAN ROBERTO, Tramo LINARES - SAN ROBERTO del Km 002+700 al 098+190, longitud 97.290km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. TAMPS./N.L. - ALLENDE del Km 126+200 al 223+500, longitud 151.200km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			224.56	21,366,374.13	346.99	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,631,633,924.75</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 346.990 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 58, Ruta 85: Ruta 35, Carretera MONTEMORELOS - CHINA, Tramo GENERAL TERÁN - CHINA del Km 002+400 al 090+200, longitud 98.500km; Ruta 58, Carretera LINARES - SAN ROBERTO, Tramo LINARES - SAN ROBERTO del Km 002+700 al 098+190, longitud 97.290km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. TAMPS./N.L. - ALLENDE del Km 126+200 al 223+500, longitud 151.200km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			finiquito	436,299.35			100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 346.990 en la(s) ruta(s) Ruta 35, Ruta 58, Ruta 85: Ruta 35, Carretera MONTEMORELOS - CHINA, Tramo GENERAL TERÁN - CHINA del Km 002+400 al 090+200, longitud 98.500km; Ruta 58, Carretera LINARES - SAN ROBERTO, Tramo LINARES - SAN ROBERTO del Km 002+700 al 098+190, longitud 97.290km; Ruta 85, Carretera CIUDAD VICTORIA - MONTERREY, Tramo LÍM. EDOS. TAMPS./N.L. - ALLENDE del Km 126+200 al 223+500, longitud 151.200km; de la red federal libre de peaje en el estado de Nuevo León.			finiquito	390,480.62			100.00
	Gastos de Operación				1,600,127.59			100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>1,238.13</b>	<b>18,081,794.82</b>	<b>1,238.13</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal			1,238.13	17,851,290.78	1,238.13	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	230,504.04			100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>175.00</b>	<b>3,704,354.37</b>	<b>175.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes			175.00	3,704,354.37	175.00	100.00	100.00
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,913,858.78</b>			<b>100.00</b>
	Seguimiento				1,913,858.78			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>NUEVO LEÓN</b>				<b>1,631,633,924.75</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>APP</b>			<b>378.67</b>	<b>1,459,086,959.34</b>			<b>100.00</b>
	APP Matehuala - Saltillo			177.46	662,515,057.73			100.00
	APP Saltillo - Monterrey-La Gloria			201.21	796,571,901.61			100.00

- 1) Meta original. 2.0 puentes, se autorizó incluir los puentes "Las Adjuntas Izq.", "Margaritas Der." y "Arroyo El Nacimiento" para una meta final de 3.0 puentes mediante oficio 3.2.415.0-028/2023 del 08 de febrero de 2023.
- 2) Contrato rescindido, se trabajó en bacheo superficial tramos aislados lado derecho del km. 43.696 al 43.984; riego de protección aislado ambos lados del km. 43.0 al 46.0 y Sellado de greitas aisladas ambos lados del km. 43.0 al 47.0
- 3) Contrato rescindido, se trabajó en riego de protección aislado ambos lados del km. 57.0 al 59.6 y sellado de grietas aisladas ambos lados del km. 58.55 al 59.6
- 4) Contrato rescindido, se trabajó en bacheo superficial tramos aislados lado derecho del km. 66.05 al 68.20; carpeta asfáltica tramos aislados lado izquierdo del km. 74.89 al 80.0 y lado derecho del km. 66.39 al 80.0; riego de protección aislado ambos
- 5) Meta original. 6.0 puentes, se autorizó incluir los puentes "El Salto Der." y "El Salto Izq." para una meta final de 8.0 puentes mediante oficio 3.2.415.0-028/2023 del 08 de febrero de 2023.