



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
<b>OAXACA</b>				<b>889,622,550.00</b>		<b>98.49</b>	<b>94.36</b>
<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>74,841,133.08</b>			<b>99.83</b>
<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>9.00</b>	<b>74,841,133.08</b>	<b>8.38</b>	<b>97.10</b>	<b>99.83</b>
El Salado (Lím de Edos. Pue./Oax. - Huajuapán de León)	218+710		1.00	3,515,091.47	0.38	38.34	100.00
Lázaro Cárdenas (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares)	102+500		1.00	8,733,695.74	1.00	100.00	100.00
Felipe Ángeles (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares)	129+215		1.00	5,290,998.45	1.00	100.00	100.00
Guelatao II (Cerro Pelón - Oaxaca)	161+000		1.00	19,401,256.46	1.00	100.00	100.00
Los Arcos (Miahuatlán - Pochutla)	99+688		1.00	8,162,288.10	1.00	100.00	98.46
Sinaxtla (Yucudaa - Nochixtlán)	86+100		1.00	12,937,756.50	1.00	100.00	100.00
Yutaquite (Lím de Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional)	246+815		1.00	8,163,017.76	1.00	100.00	100.00
Río Seco (Pochutla - Huamelula)	305+714		1.00	3,795,895.52	1.00	100.00	100.00
Turupaches (Tapanatepec - Lim. Edos. Oax./Chis.) (nueva)	16+820		1.00	4,841,133.08	1.00	100.00	100.00
<b>Conservación Periódica</b>			<b>175.50</b>	<b>292,467,526.67</b>	<b>175.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.80</b>
<b>Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm</b>			<b>37.50</b>	<b>110,579,483.72</b>	<b>37.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.48</b>
Libramiento el Tule	0.00	7.00	7.00	19,305,649.04	7.00	100.00	97.00
Oaxaca - Mitla <b>mezcla de alto desempeño</b>	30.00	43.00	13.00	66,304,554.68	13.00	100.00	100.00
Mitla - Totolapan <b>mezcla de alto desempeño</b>	43.00	47.50	4.50	9,933,389.02	4.50	100.00	100.00
Yucudaa - Tlaxiaco	15.00	28.00	13.00	15,035,890.98	13.00	100.00	100.00
<b>Recuperación Pavimento y Carpeta</b>			<b>6.00</b>	<b>18,000,631.13</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
T. la Y - Sola de vega	4.00	10.00	6.00	18,000,631.13	6.00	100.00	100.00
<b>Riego de Sello</b>			<b>132.00</b>	<b>142,221,063.71</b>	<b>132.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Totolapan - La Reforma	100.00	118.00	18.00	19,899,049.84	18.00	100.00	100.00
Oaxaca - Mitla	15.00	30.00	15.00	29,352,609.39	15.00	100.00	100.00
Tejupan - Nochixtlán	50.00	71.00	21.00	18,538,553.00	21.00	100.00	100.00
Teotitlán - Huautla	55.00	71.00	16.00	27,429,986.95	16.00	100.00	100.00
T. la Y - Sola de vega	16.00	20.00	4.00	4,382,934.35	4.00	100.00	100.00
T. la Y - Sola de vega	25.00	37.00	12.00	10,940,923.03	12.00	100.00	100.00
T. la Y - Sola de vega	37.00	48.00	11.00	10,726,286.54	11.00	100.00	100.00
T. la Y - Sola de vega	48.00	60.00	12.00	9,083,843.59	12.00	100.00	100.00
Putla - Pinotepa Nacional	197.00	220.00	23.00	11,866,877.02	23.00	100.00	100.00
<b>Atención a Fallas Geológicas</b>			<b>2.00</b>	<b>19,554,492.66</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Huautla - Tuxtepec	61+900		1.00	5,921,181.43	1.00	100.00	100.00
Huautla - Tuxtepec	67+400		1.00	13,633,311.23	1.00	100.00	100.00



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
<b>Obras de Drenaje</b>			<b>1.00</b>	<b>2,111,855.45</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Putla - Pinotepa Nacional	217+850		1.00	2,111,855.45	1.00	100.00	100.00
<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>6.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.86</b>
Conservación Periódica de Puentes			2.00	2,500,000.00	2.00	100.00	99.84
Conservación Periódica de Puentes			4.00	2,500,000.00	4.00	100.00	91.87
<b>Puntos de conflicto</b>			<b>4.00</b>	<b>22,551,558.68</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.03</b>
Oaxaca - Tehuantepec	232+500		1.00	9,464,481.95	1.00	100.00	100.00
La Ventosa - Tapanatepec	20+000		1.00	10,087,076.73	1.00	0.00	100.00
Lím. de Edos. Ver./Oax - Salina Cruz.	167+800	170+150	1.00	1,005,048.33	1.00	100.00	78.34
Lím. de Edos. Pue./Oax. - E.C. Huajuapán de León	208+000		1.00	1,994,951.67	1.00	100.00	100.00
<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>2,844.75</b>	<b>238,983,276.53</b>	<b>2,844.75</b>	<b>100.00</b>	<b>88.59</b>
Conservación Rutinaria de Tramos ( <b>Lineal del Estado</b> )			2,844.75	224,664,429.54	2,844.75	100.00	91.50
Finiquitos 2018			finiquito	6,560,327.99			93.68
Gastos de Operación				7,758,519.00			0.00
<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>2,844.75</b>	<b>42,848,745.70</b>	<b>2,844.75</b>	<b>100.00</b>	<b>98.21</b>
Señalamiento Horizontal ( <b>Lineal del Estado</b> )			2,844.75	41,291,624.34	2,844.75	100.00	98.14
<b>Barrera de Protección</b>			<b>14,910.00</b>	<b>12,532,784.44</b>	<b>14,910.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Barrera de Protección (contrato no. 066)			14,910.00	12,532,784.44	14,910.00	100.00	100.00
<b>Señalamiento Vertical</b>			<b>16,640.00</b>	<b>40,378,541.62</b>	<b>12,359.00</b>	<b>77.95</b>	<b>80.60</b>
Señalamiento Vertical (contrato no. 063)			3,698.00	12,295,233.85	3,698.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 064)			5,381.00	11,191,885.73	1,100.00	20.44	30.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 065)			7,561.00	16,891,422.04	7,561.00	100.00	100.00
<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>479.00</b>	<b>17,461,539.15</b>	<b>479.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 021)			82.00	2,799,889.19	82.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 014)			86.00	2,962,785.93	86.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015)			70.00	2,952,357.53	70.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 009)			71.00	2,892,215.50	71.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 018)			64.00	2,855,159.12	64.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016)			106.00	2,909,132.17	106.00	100.00	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	32,380.23			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	57,619.48			100.00



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
<b>Otros Subprogramas</b>				<b>30,580,685.00</b>			<b>80.97</b>
Estudios y/o Proyectos				24,250,000.00			76.00
Seguimiento (contrato no. 030-Y)				3,054,924.00			100.00
Seguimiento (contrato no. 031-Y)				3,275,761.00			100.00
<b>Coparticipación FONDEN</b>				<b>111,976,759.13</b>			<b>93.47</b>
Coparticipación FONDEN (del 19 al 21 de octubre de 2018)				92,108,759.13			100.00
Coparticipación FONDEN (del 17 al 18 de octubre de 2018)				19,868,000.00			63.18