



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUINTANA ROO				17,459,566.21			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	7,600,026.76			100.00
	Renivelacion y Sello			0.00	7,600,026.76			100.00
	Lim. Edos. Yuc. / Q. Roo - Puerto Juarez T.A. (234-238.6 y 240 al 242)	234.60	242.00	finiquito	7,600,026.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	7,377,890.83			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,772,132.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	103,477.20			100.00
	Otros Subprogramas				606,039.42			100.00