



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				42,068,084.38			99.35
	RECONSTRUCCIÓN				5,958,115.48			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	5,958,115.48			100.00
	Reconstrucción Puente "El Lobo" (San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.)	236+800	236+800	finiquito	5,958,115.48			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	13,066,558.22			97.99
	Bacheo y Carpeta			0.00	104,270.75			100.00
	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (T.A.) (206-208 y 209-210) *	206.00	210.00	finiquito	14,178.00			100.00
	Queretaro - Lim Edos Qro./Gto. (Dos cuepos) (Qro-León)	26.30	28.00	finiquito	90,092.75			100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	5,327,442.35			95.06
	La Noria-Lím. de Edos. Qro./Mich.	19.00	24.00	finiquito	1,848,327.18			85.76
	Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo A)	71.40	75.00	finiquito	1,204,309.10			100.00
	Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo B)	71.40	74.20	finiquito	936,684.85			100.00
	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (Cpo A)	25.00	29.00	finiquito	1,338,121.22			100.00
	Microaglomerado			0.00	7,634,845.12			100.00
	Ramal a San Joaquín	9.00	14.00	finiquito	2,582,748.07			100.00
	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	140.00	142.00	finiquito	871,758.18			100.00
	San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	159.00	161.00	finiquito	871,758.18			100.00
	Jalpan-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	6.00	14.00	finiquito	3,308,580.69			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	612,508.24			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	886,391.29			98.98
	La Noria - Amealco	1+030	N/E	finiquito	886,391.29			98.98
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	16,685,325.12			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,836,021.91			100.00
	Señalamiento Vertical			0.00	190,190.15			100.00
	Barrera de Protección			0.00	293,726.85			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,943,934.62			100.00
	Otros Subprogramas				595,312.50			100.00