

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>				<b>18,262,310.95</b>			<b>100.00</b>
	<b>Reconstrucción de Puentes</b>			<b>1.00</b>	<b>18,262,310.95</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1	La Raya (Ampliación)	4+297	4+297	1.00	18,262,310.95	1.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Periódica de Tramos</b>			<b>46.50</b>	<b>49,008,710.46</b>	<b>46.50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Microcarpeta</b>			<b>27.00</b>	<b>25,501,302.78</b>	<b>27.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2	S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B) *	65.00	70.00	5.00	5,164,487.11	5.00	100.00	100.00
3	T Huizache - Lim. Edos. S.L.P./Tamps.	146.80	158.80	12.00	7,575,276.28	12.00	100.00	100.00
	Lim. de Edos. Hgo / S.L.P.- Cd. Valles (Obra Suspendida) **	279.00	287.00					
4	Lim. Edos. Hgo./S.L.P. - Cd. Valles	267.00	273.00	6.00	7,597,052.28	6.00	100.00	100.00
5	S. L. P. - Lim Edos SLP/Zac (Cpo. B)	70.00	74.00	4.00	5,164,487.11	4.00	100.00	100.00
	<b>Renivelacion y Sello</b>			<b>19.50</b>	<b>23,507,407.68</b>	<b>19.50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
6	Lim. Edos. Gto./S.L.P. - T. Cerro gordo	134.50	139.00	4.50	5,164,487.11	4.50	100.00	100.00
7	Lim. Edos. Qro./S.L.P. - T Xilitla	238.33	242.33	4.00	7,597,052.28	4.00	100.00	100.00
8	Lím. Edos. Gto./S.L.P.- T. Cerro Gordo	158.60	161.80	3.20	5,164,487.11	3.20	100.00	100.00
9	Lim. De Edos S:L:P:/Zac. Lim. De Edos. Zac.	70.20	78.00	7.80	5,164,487.11	7.80	100.00	100.00
	Cd. Valles - Lim. De Edos. S. L. P./Tamps.	23.00	37.50	finiquito	416,894.06			100.00
	<b>Conservación Periódica de Puentes</b>			<b>4.00</b>	<b>4,479,191.83</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Periódica de Puentes **							
	PIV ENTRONQUE PINOS			1.00	1,795,602.82	1.00	100.00	100.00
	PIV MANUEL MARIA			1.00	1,402,667.78	1.00	100.00	100.00
	P.P. MANUEL JOSÉ OTHÓN			1.00	927,284.59	1.00	100.00	100.00
	EL NARANJO			1.00	353,636.64	1.00	100.00	100.00
	<b>Atención a Puntos de Conflicto</b>			<b>1.00</b>	<b>4,262,167.33</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
10	San Luis Potosí - Villa de Arriaga	25+000	26+000	1.00	4,262,167.33	1.00	100.00	100.00



## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>			<b>1,320.39</b>	<b>97,415,813.85</b>	<b>1,634.44</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 337,949 en la(s) ruta(s) Ruta 37, Ruta 57, Ruta 70, Ruta 80; Ruta 37, Carretera LEÓN - SAN LUIS POTOSÍ (LEÓN-SAN FÉLIX), Tramo LIBRAMIENTO VILLA DE REYES del Km 000+000 al 003+100, longitud 3.100km; Tramo LÍM. EDOS. GTO./S.L.P. - T. CERRO GORDO del Km 134+500 al 166+700, longitud 32.200km; Tramo NUEVO LIBRAMIENTO VILLA DE REYES del Km 134+500 al 143+200, longitud 8.700km; Ruta 57, Carretera MATEHUALA - SALTILLO, Tramo VILLA HIDALGO del Km 000+000 al 001+640, longitud 1.640km; Tramo PSV AEROPUERTO (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.820km; Tramo PSV VILLA HIDALGO II (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.301km; Tramo PSV VILLA HIDALGO I (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.168km; Tramo PASO POR SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Tramo GLORIETA JUÁREZ del Km 000+000 al 001+480, longitud 1.480km; Tramo ENTRONQUE SOLEDAD del Km 000+000 al 000+090, longitud 0.090km; Tramo ENTRONQUE PERIFÉRICO NORTE (GAZAS) del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Tramo DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUÁREZ (PASO A DESNIVEL) del Km 000+000 al 000+000, longitud 5.240km; Tramo DISTRIBUIDOR VIAL ACCESO NORTE (A DESNIVEL) del Km 000+000 al 003+700, longitud 3.700km; Tramo ACCESO A VILLA HIDALGO (GAZAS) del Km 041+800 al 052+000, longitud 10.200km; Tramo ACCESO A ESTACIÓN VENTURA (GAZA) del Km 032+500 al 037+000, longitud 4.500km; Tramo CALLES LATERALES (GAZA) del Km 011+900 al 014+100, longitud 4.400km; Carretera QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ, Tramo TIERRA NUEVA del Km 000+000 al 013+100, longitud 13.100km; Tramo STA. MA. DEL RÍO-SLP-ENT C. GORDO-CALLES LATERALES del Km 000+000 al 003+740, longitud 3.740km; Tramo STA. MA. DEL RÍO-SLP-RML10-CALLES LATERALES del Km 000+000 al 002+360, longitud 2.360km; Tramo SANTA MARÍA DEL RÍO del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700km; Tramo PSV. SANTA MARÍA Y GAZAS del Km 000+000 al 001+240, longitud 1.240km; Tramo PSV GRANATE Y CALLES LATERALES del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo LÍM. EDO. GTO./S.L.P. - SAN LUIS POTOSÍ del Km 185+000 al 196+300, longitud 22.600km; Tramo CENTRO SCT del Km 000+000 al 000+610, longitud 0.610km; Carretera SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA, Tramo SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA del Km 000+490 al 016+750, longitud 32.520km; Ruta 70, Carretera CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ, Tramo RIOVERDE - SAN LUIS POTOSÍ del Km 248+400 al 261+940, longitud 85.480km; Tramo ENT. 10. DE MAYO (GAZA) del Km 000+000 al 000+340, longitud 0.340km; Tramo ENT. CLUB DE GOLF Y LA FLORIDA (GAZA) del Km 000+000 al 000+820, longitud 0.820km; Tramo ENT. LIBERTAD (GAZA) del Km 000+000 al 000+410, longitud 0.410km; Tramo ENT. LOS GÓMEZ (GAZA) del Km 000+000 al 000+360, longitud 0.360km; Tramo ENT. REAL DEL POTOSÍ (GAZA) del Km 000+000 al 000+590, longitud 0.590km; Tramo ENTR. PERIFÉRICO (GAZA) del Km 000+000 al 002+200, longitud 2.200km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. - LÍM. EDOS.ZAC./JAL. del Km 070+230 al 082+940, longitud 12.710km; Tramo LIBRAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA del Km 000+000 al 005+000, longitud 5.000km; Tramo SAN LUIS POTOSÍ - LÍM. EDOS.S.L.P./ZAC del Km 064+200 al 070+230, longitud 59.530km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.</p>			238.73	19,221,526.64	337.94	100.00	100.00



## SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

#### Programa Nacional de Conservación de Carreteras

#### Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 337,949 en la(s) ruta(s) Ruta 37, Ruta 57, Ruta 70, Ruta 80: Ruta 37, Carretera LEÓN - SAN LUIS POTOSÍ (LEÓN-SAN FÉLIX), Tramo LIBRAMIENTO VILLA DE REYES del Km 000+000 al 003+100, longitud 3.100km; Tramo LÍM. EDOS. GTO./S.L.P. - T. CERRO GORDO del Km 134+500 al 166+700, longitud 32.200km; Tramo NUEVO LIBRAMIENTO VILLA DE REYES del Km 134+500 al 143+200, longitud 8.700km; Ruta 57, Carretera MATEHUALA - SALTILLO, Tramo VILLA HIDALGO del Km 000+000 al 001+640, longitud 1.640km; Tramo PSV AEROPUERTO (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.820km; Tramo PSV VILLA HIDALGO II (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.301km; Tramo PSV VILLA HIDALGO I (GAZA) del Km 000+000 al 000+000, longitud 2.168km; Tramo PASO POR SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Tramo GLORIETA JUÁREZ del Km 000+000 al 001+480, longitud 1.480km; Tramo ENTRONQUE SOLEDAD del Km 000+000 al 000+090, longitud 0.090km; Tramo ENTRONQUE PERIFÉRICO NORTE (GAZAS) del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Tramo DISTRIBUIDOR VIAL BENITO JUÁREZ (PASO A DESNIVEL) del Km 000+000 al 000+000, longitud 5.240km; Tramo DISTRIBUIDOR VIAL ACCESO NORTE (A DESNIVEL) del Km 000+000 al 003+700, longitud 3.700km; Tramo ACCESO A VILLA HIDALGO (GAZAS) del Km 041+800 al 052+000, longitud 10.200km; Tramo ACCESO A ESTACIÓN VENTURA (GAZA) del Km 032+500 al 037+000, longitud 4.500km; Tramo CALLES LATERALES (GAZA) del Km 011+900 al 014+100, longitud 4.400km; Carretera QUERÉTARO - SAN LUIS POTOSÍ, Tramo TIERRA NUEVA del Km 000+000 al 013+100, longitud 13.100km; Tramo STA. MA. DEL RÍO-SLP-ENT C. GORDO-CALLES LATERALES del Km 000+000 al 003+740, longitud 3.740km; Tramo STA. MA. DEL RÍO-SLP-RML10-CALLES LATERALES del Km 000+000 al 002+360, longitud 2.360km; Tramo SANTA MARÍA DEL RÍO del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700km; Tramo PSV. SANTA MARÍA Y GAZAS del Km 000+000 al 001+240, longitud 1.240km; Tramo PSV GRANATE Y CALLES LATERALES del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo LÍM. EDO. GTO./S.L.P. - SAN LUIS POTOSÍ del Km 185+000 al 196+300, longitud 22.600km; Tramo CENTRO SCT del Km 000+000 al 000+610, longitud 0.610km; Carretera SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA, Tramo SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA del Km 000+490 al 016+750, longitud 32.520km; Ruta 70, Carretera CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ, Tramo RÍOVERDE - SAN LUIS POTOSÍ del Km 248+400 al 261+940, longitud 85.480km; Tramo ENT. 10. DE MAYO (GAZA) del Km 000+000 al 000+340, longitud 0.340km; Tramo ENT. CLUB DE GOLF Y LA FLORIDA (GAZA) del Km 000+000 al 000+820, longitud 0.820km; Tramo ENT. LIBERTAD (GAZA) del Km 000+000 al 000+410, longitud 0.410km; Tramo ENT. LOS GÓMEZ (GAZA) del Km 000+000 al 000+360, longitud 0.360km; Tramo ENT. REAL DEL POTOSÍ (GAZA) del Km 000+000 al 000+590, longitud 0.590km; Tramo ENTR. PERIFÉRICO (GAZA) del Km 000+000 al 002+200, longitud 2.200km; Ruta 80, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - GUADALAJARA, Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. - LÍM. EDOS.ZAC./JAL del Km 070+230 al 082+940, longitud 12.710km; Tramo LIBRAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA del Km 000+000 al 005+000, longitud 5.000km; Tramo SAN LUIS POTOSÍ - LÍM. EDOS.S.L.P./ZAC del Km 064+200 al 070+230, longitud 59.530km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.</p>			0.00	4,125,446.77		100.00	



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 375.760 en la(s) ruta(s) Ruta 102, Ruta 120, Ruta 70, Ruta 85: Ruta 102, Carretera TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES, Tramo TAMAZUNCHALE-SAN FELIPE ORIZATLAN del Km 000+000 al 027+100, longitud 27.100km; Ruta 120, Carretera SAN JUAN DEL RÍO - XILITLA, Tramo LÍM. EDOS.QRO./S.L.P. - T. XILITLA del Km 238+330 al 276+980, longitud 38.650km; Tramo PASO POR XILITLA del Km 000+000 al 000+910, longitud 0.910km; Ruta 70, Carretera CD. VALLES - TAMPICO, Tramo CD. VALLES - LÍM. EDOS. S.L.P./VER. del Km 004+000 al 027+000, longitud 109.016km; Carretera CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ, Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE I ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+770, longitud 0.770km; Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE II ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE III ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+800, longitud 0.800km; Tramo LIBRAMIENTO CD. VALLES del Km 000+000 al 011+540, longitud 11.540km; Ruta 85, Carretera CD. VALLES - CD. VICTORIA, Tramo CD. VALLES - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+720 al 050+400, longitud 49.680km; Carretera PACHUCA - CD. VALLES, Tramo LÍM. EDOS. HGO./S.L.P. - CD. VALLES del Km 251+900 al 290+400, longitud 136.334km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.			317.85	18,760,366.84	375.76	100.00	100.00



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 375.760 en la(s) ruta(s) Ruta 102, Ruta 120, Ruta 70, Ruta 85: Ruta 102, Carretera TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES, Tramo TAMAZUNCHALE-SAN FELIPE ORIZATLAN del Km 000+000 al 027+100, longitud 27.100km; Ruta 120, Carretera SAN JUAN DEL RÍO - XILITLA, Tramo LÍM. EDOS.QRO./S.L.P. - T. XILITLA del Km 238+330 al 276+980, longitud 38.650km; Tramo PASO POR XILITLA del Km 000+000 al 000+910, longitud 0.910km; Ruta 70, Carretera CD. VALLES - TAMPICO, Tramo CD. VALLES - LÍM. EDOS. S.L.P./VER. del Km 004+000 al 027+000, longitud 109.016km; Carretera CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ, Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE I ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+770, longitud 0.770km; Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE II ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo LIB. DE CD. VALLES (ENTRONQUE III ) (GAZA) del Km 000+000 al 000+800, longitud 0.800km; Tramo LIBRAMIENTO CD. VALLES del Km 000+000 al 011+540, longitud 11.540km; Ruta 85, Carretera CD. VALLES - CD. VICTORIA, Tramo CD. VALLES - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+720 al 050+400, longitud 49.680km; Carretera PACHUCA - CD. VALLES, Tramo LÍM. EDOS. HGO./S.L.P. - CD. VALLES del Km 251+900 al 290+400, longitud 136.334km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.</p>			0.00	4,995,916.72		100.00	

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 302.260 en la(s) ruta(s) Ruta 69, Ruta 70, Ruta 80: Ruta 69, Carretera JALPAN - RÍOVERDE, Tramo LÍM. EDOS. QRO./S.L.P.- RÍOVERDE del Km 052+270 al 067+600, longitud 45.630km; Ruta 70, Carretera CD. VALLES-SAN LUIS POTOSÍ, Tramo CANOAS del Km 000+000 al 007+700, longitud 7.700km; Tramo CÁRDENAS del Km 000+000 al 015+800, longitud 15.800km; Tramo CD. VALLES - RÍOVERDE del Km 003+518 al 004+000, longitud 86.937km; Tramo EL CLARÍN-AGUA BUENA del Km 000+000 al 006+000, longitud 6.000km; Tramo NOGALES del Km 000+000 al 000+300, longitud 0.300km; Tramo RAYÓN del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo RÍOVERDE - SAN LUIS POTOSÍ del Km 135+307 al 139+600, longitud 54.693km; Ruta 80, Carretera ENTR. HUIZACHE - ANTIGUO MORELOS, Tramo EL ESTRIBO del Km 000+000 al 012+000, longitud 12.000km; Tramo EL SALTO del Km 000+000 al 012+000, longitud 12.000km; Tramo ENTR. HUIZACHE - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 113+300 al 173+000, longitud 59.700km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.</p>			285.87	10,424,349.56	302.26	100.00	100.00



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 306.002 en la(s) ruta(s) Ruta 49, Ruta 63: Ruta 49, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS, Tramo ENTR. MEXQUITIC I (GAZA) del Km 000+000 al 2+500, longitud 2.500km; Tramo SAN LUIS POTOSÍ - LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. del Km 050+000 al 055+130, longitud 86.100km; Tramo SALINAS del Km 000+000 al 001+972, longitud 1.972km; Tramo MEXQUITIC del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. - LÍM. EDOS. ZAC./S.L.P. del Km 098+000 al 100+000, longitud 87.740km; Tramo LÍM. EDOS.ZAC./S.L.P. - LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. del Km 100+000 al 122+470, longitud 44.940km; Tramo LIBRAMIENTO MEXQUITIC del Km 000+000 al 005+000, longitud 10.000km; Ruta 63, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - CHARCAS - MATEHUALA, Tramo ESTACIÓN MOCTEZUMA del Km 000+000 al 005+380, longitud 5.380km; Tramo "Y" DEL ENTR. AHUALULCO (GAZA) del Km 000+000 al 000+330, longitud 0.330km; Tramo ENTR. AHUALULCO - LA BONITA del Km 000+000 al 65+000, longitud 65.000km; Tramo LIBRAMIENTO AHUALULCO del Km 000+000 al 001+840, longitud 1.840km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.			185.24	14,300,462.43	306.00	100.00	100.00



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 312.480 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 57, Ruta 62, Ruta 63, Ruta 80: Ruta 101, Carretera T.TULA - CD. VICTORIA, Tramo T. TULA - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+000 al 002+400, longitud 2.400km; Ruta 57, Carretera MATEHUALA - SALTILLO, Tramo VIALIDAD PUENTE VALLEJOS del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.260km; Tramo VIALIDAD PUENTE SAN JUAN DE LOS GUAJES del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.280km; Tramo VIALIDAD PUENTE NÚÑEZ del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.240km; Tramo VIALIDAD PUENTE LEÓNICITO (GAZA) del Km 000+000 al 000+050, longitud 0.050km; Tramo VIALIDAD PUENTE SANTA TERESITA del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.280km; Tramo VIALIDAD PUENTE JAGUEY (GAZA) del Km 000+000 al 000+250, longitud 0.250km; Tramo VIALIDAD PUENTE LA MASITA del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.380km; Ruta 62, Carretera MATEHUALA - ENTR. SAN TIBURCIO, Tramo ESTACIÓN VANEGAS del Km 000+000 al 002+230, longitud 2.230km; Tramo ENTR. CARBONERA - LIM. EDOS. S.L.P./ZAC. del Km 000+000 al 017+600, longitud 77.100km; Tramo MATEHUALA-OJO DE AGUA del Km 000+000 al 006+230, longitud 6.230km; Ruta 63, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - CHARCAS - MATEHUALA, Tramo CHARCAS-ENTR. E. C. CHARCOS del Km 000+000 al 009+400, longitud 9.400km; Tramo ENTR. AHUALULCO - LA BONITA del Km 65+000 al 148+000, longitud 101.900km; Ruta 80, Carretera ENTR. HUIZACHE - ANTIGUO MORELOS, Tramo ENTR. HUIZACHE - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+000 al 111+300, longitud 111.300km; Tramo "Y" DEL ENTR. HUIZACHE (GAZA) del Km 000+000 al 000+180, longitud 0.180km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.</p>			292.70	19,477,533.61	312.48	100.00	100.00



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación rutinaria de tramos en 312.480 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 57, Ruta 62, Ruta 63, Ruta 80: Ruta 101, Carretera T.TULA - CD. VICTORIA, Tramo T. TULA - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+000 al 002+400, longitud 2.400km; Ruta 57, Carretera MATEHUALA - SALTILLO, Tramo VIALIDAD PUENTE VALLEJOS del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.260km; Tramo VIALIDAD PUENTE SAN JUAN DE LOS GUAJES del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.280km; Tramo VIALIDAD PUENTE NÚÑEZ del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.240km; Tramo VIALIDAD PUENTE LEÓNICITO (GAZA) del Km 000+000 al 000+050, longitud 0.050km; Tramo VIALIDAD PUENTE SANTA TERESITA del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.280km; Tramo VIALIDAD PUENTE JAGUEY (GAZA) del Km 000+000 al 000+250, longitud 0.250km; Tramo VIALIDAD PUENTE LA MASITA del Km 000+000 al 000+000, longitud 0.380km; Ruta 62, Carretera MATEHUALA - ENTR. SAN TIBURCIO, Tramo ESTACIÓN VANEGAS del Km 000+000 al 002+230, longitud 2.230km; Tramo ENTR. CARBONERA - LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC. del Km 000+000 al 017+600, longitud 77.100km; Tramo MATEHUALA-OJO DE AGUA del Km 000+000 al 006+230, longitud 6.230km; Ruta 63, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - CHARCAS - MATEHUALA, Tramo CHARCAS-ENTR. E. C. CHARCOS del Km 000+000 al 009+400, longitud 9.400km; Tramo ENTR. AHUALULCO - LA BONITA del Km 65+000 al 148+000, longitud 101.900km; Ruta 80, Carretera ENTR. HUIZACHE - ANTIGUO MORELOS, Tramo ENTR. HUIZACHE - LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. del Km 000+000 al 111+300, longitud 111.300km; Tramo "Y" DEL ENTR. HUIZACHE (GAZA) del Km 000+000 al 000+180, longitud 0.180km; de la red federal libre de peaje en el estado de San Luis Potosí.			0.00	4,654,067.50			
	Conservación Rutinaria Anual de tramos en 331.93 kms. de la zona 5 (Adeudo)				126,896.26			100.00
	Conservación Rutinaria 2022 en 26.68 km de la zona 2 (Adeudo)				120,592.61			100.00
	Gastos de Operación				1,208,654.91			100.00
	<b>Señalamiento Horizontal</b>			<b>1,542.00</b>	<b>20,210,038.69</b>	<b>1,542.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Señalamiento Horizontal			1,542.00	20,210,038.69	1,542.00	100.00	100.00
	<b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>			<b>375.00</b>	<b>5,828,973.60</b>	<b>375.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Conservación Rutinaria de Puentes ***			375.00	5,828,973.60	375.00	100.00	100.00
	Convenio Modificatorio ***							
	<b>Otros Subprogramas</b>				<b>1,347,815.53</b>			<b>100.00</b>
	Seguimiento				1,347,815.53			100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	<b>SAN LUIS POTOSI</b>				<b>939,255,994.81</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>APP</b>			<b>186.90</b>	<b>738,440,972.57</b>			<b>100.00</b>
	APP San Luis Potosí - Matehuala ****			186.90	738,440,972.57			100.00

\* El contrato 2023 24 CB A 014 W 00 2023, del subprograma Conservación Periódica de tramos tuvo un convenio de ampliación en monto, pero por recorte de recursos no se realizó ningún pago de estimaciones, quedando como adeudo.

\*\* Obra suspendida del contrato 2023 24 CB A 015 W 00 2023, del subprograma Conservación Periódica de tramos, quedó suspendida por encontrarse dentro del Programa de la Modernización de Carreteras Federales.

\*\*\* Los Subprogramas Conservación Periódica de Puentes y Conservación Rutinaria de Puentes, pertenecen al mismo contrato 2023 24 CB A 016 W 00 2023, este contrato tuvo un convenio de ampliación en monto, pero por recorte de recursos no se realizó ningún pago de estimaciones, quedando como adeudo.

\*\*\*\* En el Programa Plurianual APP, se tuvo una adedaf de \$ 70,351,617.32 para el año 2024, ejerciendose un monto total de \$ 738,440,972.57