



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				16,363,390.67			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	16,363,390.67	2.00	100.00	100.00
1	El Alamo Der.	39+200	39+200	1.00	6,784,413.72	1.00	100.00	100.00
2	El Aguaje	234+420	234+420	1.00	8,793,999.83	1.00	100.00	100.00
	El Farallon (Hermosillo - Moctezuma)	159+500		finiquito	272,389.08			100.00
	La Soledad (Moctezuma - Agua Prieta)	191+200		finiquito	512,588.04			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			47.40	90,344,524.90	47.40	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			7.40	25,304,835.27	7.40	100.00	100.00
3	Magdalena - Nogales (Cpo. A)	264.00	267.40	3.40	14,573,983.22	3.40	100.00	100.00
4	Magdalena - Nogales (Cpo. B)	264.00	268.00	4.00	10,632,822.25	4.00	100.00	100.00
	Lim. de Edos. Sin./Son- Navojoa	69.80	70.78	finiquito	98,029.80			100.00
	Capeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm				2,227,169.61			100.00
	Moctezuma - Cumpas	38.00	51.00	finiquito	1,386,070.75			100.00
	Lím. de Edos. Chih./Son. - Agua Prieta	128.00	134.00	finiquito	841,098.86			100.00
	Renivelaciones y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm				4,751,261.62			100.00
	Agua Prieta - Imurís (Cpo A)	60.00	80.25	finiquito	2,277,497.84			100.00
	Agua Prieta - Imurís (Cpo. B)	54.00	70.00	finiquito	202,417.31			100.00
	Agua Prieta - Imurís (Cpo. A)	2.00	11.00	finiquito	464,063.51			100.00
	Agua Prieta - Imurís (12 m)	103.00	107.00	finiquito	1,011,297.94			100.00
	Ramal a Naco	0.00	5.00	finiquito	795,985.02			100.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego				482,542.98			100.00
	Hermosillo - Moctezuma	98.00	106.00	finiquito	482,542.98			100.00
	Renivelación y microcarpeta			40.00	57,578,715.42	40.00	100.00	100.00
5	Agua Prieta - Imurís (Cpo. A)	41.00	52.00	11.00	9,993,939.66	11.00	100.00	100.00
6	Lim Edos Chih./Son. - Agua Prieta	142.00	148.00	6.00	10,331,344.57	6.00	100.00	100.00
7	Lim Edos Chih./Son. - Agua Prieta	99.00	103.00	4.00	8,565,104.23	4.00	100.00	100.00
8	Cumpas - Agua Prieta	52.00	59.00	7.00	8,080,864.69	7.00	100.00	100.00
9	Cumpas - Agua Prieta	74.00	78.00	4.00	8,648,841.51	4.00	100.00	100.00
10	Moctezuma - Cumpas	27.00	32.00	5.00	10,049,634.57	5.00	100.00	100.00
11	Hermosillo-Liim. Edos. Son./Chih.	217.00	220.00	3.00	1,908,986.19	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			11.00	2,131,811.24	11.00	100.00	100.00
12	LA BÓVEDA	131+900		1.00	219,576.56	1.00	100.00	100.00
13	LA CHICHARRA	108+300		1.00	223,840.18	1.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
14	NUEVO DOUGLAS I	116+500		1.00	243,026.48	1.00	100.00	100.00
15	DOUGLAS I	116+600		1.00	287,794.52	1.00	100.00	100.00
16	DOUGLAS II	116+700		1.00	413,571.38	1.00	100.00	100.00
17	LA CUEVA I	120+900		1.00	149,226.79	1.00	100.00	100.00
18	LA FOGATA	98+200		1.00	85,272.45	1.00	100.00	100.00
19	SUAQUI	118+015		1.00	98,063.32	1.00	100.00	100.00
20	EL TALAYOTE	307+260		1.00	110,854.18	1.00	100.00	100.00
21	EL AMACHADO	214+000		1.00	123,645.05	1.00	100.00	100.00
22	EMPEDRADO	118+200		1.00	176,940.33	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	84,500,171.64	1,637.47	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 361.480 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 16: Ruta 15, Carretera CIUDAD OBREGÓN - HERMOSILLO, Tramo AEROPUERTO DE HERMOSILLO del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; , Tramo CIUDAD OBREGÓN - (T. EMPALME) GUAYMAS del Km 107+700 al 115+400, longitud 8.900km; , Tramo ENLACE "T" EL VALIENTE (GAZAS) del Km 000+000 al 000+480, longitud 0.480km; , Tramo ENLACE "T" EMPALME (GAZAS) del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Ruta 16, Carretera HERMOSILLO - CHIHUAHUA, Tramo HERMOSILLO - LÍM. EDOS. SON./CHIH. del Km 000+000 al 004+700, longitud 351.100k de la red federal libre de peaje en el estado de Sonora.			349.30	16,005,230.81	361.48	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 303.440 en la(s) ruta(s) Ruta 14, Ruta 15, Ruta 17: Ruta 14, Carretera HERMOSILLO - MOCTEZUMA, Tramo HERMOSILLO - MOCTEZUMA del Km 000+000 al 002+100, longitud 170.740km; , Tramo LIBRAMIENTO MOCTEZUMA del Km 000+000 al 001+800, longitud 1.800km; Ruta 15, Carretera HERMOSILLO - NOGALES, Tramo RAMAL A CARBO del Km 000+000 al 010+000, longitud 10.000km; Ruta 17, Carretera MOCTEZUMA - AGUA PRIETA, Tramo MOCTEZUMA - CUMPAS del Km 000+000 al 030+000, longitud 30.000km; , Tramo RAMAL NACAZARI DE GARCÍA del Km 000+000 al 000+900, longitud 0.900km; , Tramo CUMPAS - AGUA PRIETA del Km 030+000 al 120+000, longitud 90.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Sonora.			297.70	10,782,911.51	303.44	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 306.825 en la(s) ruta(s) Ruta 17, Ruta 2: Ruta 17, Carretera MOCTEZUMA - AGUA PRIETA, Tramo CUMPAS - AGUA PRIETA del Km 120+000 al 193+725, longitud 73.725km; Ruta 2, Carretera AGUA PRIETA - IMURIS, Tramo AGUA PRIETA - IMURIS del Km 000+000 al 001+100, longitud 131.100km; , Tramo RAMAL A NACO del Km 000+000 al 014+700, longitud 14.700km; Carretera JANOS - AGUA PRIETA, Tramo LÍM. EDOS. CHIH./SON. - AGUA PRIETA del Km 078+000 al 156+500, longitud 85.500km; , Tramo PASO POR AGUA PRIETA del Km 000+000 al 000+900, longitud 1.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Sonora.			246.33	13,742,796.14	306.82	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 354.930 en la(s) ruta(s) Ruta 15, Ruta 2: Ruta 15, Carretera HERMOSILLO - NOGALES, Tramo AEROPUERTO DE NOGALES del Km 000+000 al 000+200, longitud 0.200km; , Tramo ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO) del Km 179+800 al 180+600, longitud 10.680km; , Tramo LIBRAMIENTO NOGALES del Km 000+000 al 006+700, longitud 6.700km; , Tramo MAGDALENA - NOGALES del Km 264+000 al 267+400, longitud 24.700km; , Tramo RAMAL A BENJAMIN HILL del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; , Tramo RAMAL SAN IGNACIO del Km 000+000 al 003+800, longitud 3.800km; Ruta 2, Carretera AGUA PRIETA - IMURIS, Tramo AGUA PRIETA - IMURIS del Km 079+800 al 082+300, longitud 90.350km; , Tramo CANENEA "A" del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; , Tramo CANENEA "B" del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Carretera SANTA ANA - SONOYTA, Tramo CABORCA - SONOYTA del Km 104+000 al 252+000, longitud 151.400km; , Tramo SANTA ANA - CABORCA del Km 073+000 al 075+000, longitud 62.000km; , Tramo SANTA ANA - SONOYTA (GAZA) del Km 105+500 al 106+000, longitud 1.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Sonora.			301.52	18,749,836.54	354.93	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 310.800 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 8: Ruta 2, Carretera SONOYTA - MEXICALI, Tramo SAN LUIS RÍO COLORADO - LÍM. EDOS. SON./B.C. del Km 195+800 al 201+200, longitud 18.200km; , Tramo SONOYTA - SAN LUIS RÍO COLORADO del Km 000+000 al 195+800, longitud 195.800km; Ruta 8, Carretera SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, Tramo AEROPUERTO PUERTO PEÑASCO del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; , Tramo SONOYTA - PUERTO PEÑASCO del Km 000+000 al 093+400, longitud 93.400km; , Tramo SONOYTA PUERTA DE MÉXICO del Km 000+000 al 003+300, longitud 3.300k de la red federal libre de peaje en el estado de Sonora.			300.50	15,881,693.58	310.80	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 1			finiquito	731,284.51			100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 2			finiquito	1,226,785.16			100.00
	Conservación Inmediata de Pavimentos Zona 3			finiquito	1,032,605.37			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual zona 1			finiquito	608,082.76			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual zona 2			finiquito	722,613.95			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual zona 3			finiquito	504,906.24			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual zona 4			finiquito	968,384.70			100.00
	Conservacion Rutinaria Anual zona 5			finiquito	728,444.72			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 1			finiquito	412,166.53			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 2			finiquito	254,317.27			100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona 3			finiquito	302,909.15			100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	174,399.32			100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	194,873.98			100.00
	Gastos de Operación				1,475,929.40			100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				216,047,296.01		100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,272.19	17,320,676.07	1,272.19	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,272.19	17,320,676.07	1,272.19	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			362.00	3,516,448.51	362.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			362.00	3,516,448.51	362.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,870,272.98			100.00
	Seguimiento				1,870,272.98			100.00