

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	RECONSTRUCCIÓN				15,829,958.49	100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	15,829,958.49	100.00
	El Alamar (Lim. S.L.P./Tam.-Cd. Victoria)	131+150	131+150	finiquito	8,882,475.60	100.00
	El Fantasma (Jimenez-La Coma)	122+800	122+800	finiquito	6,947,482.89	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	23,692,434.93	100.00
	Renivelaciones y Sello			0.00	7,318,248.19	100.00
	Cd.Mier - T Ruta 85 (Monterrey-Nvo. Laredo)	163.50	169.50	finiquito	4,523,362.04	100.00
	Lim. Edos. S.L.P./Tam. - Cd. Mante (T.A) *	62.00	69.00	finiquito	2,794,886.15	100.00
	Recuperacion 10 cm y carpeta 5 cm alto desempeño			0.00	10,381,484.15	100.00
	T. Las Urracas - Reynosa	63.00	70.00	finiquito	10,381,484.15	100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado			0.00	5,572,132.68	100.00
	La Coma - San Fernando (Cpo. A)	128.00	132.00	finiquito	2,161,829.37	100.00
	La Coma - San Fernando (Cpo. B)	128.00	132.00	finiquito	3,410,303.31	100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado				420,569.91	100.00
	Cd. Victoria-Matamoros Adeudo 2022	201.00	210.00	finiquito	420,569.91	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	3,157,285.48	100.00
	Corona Poniente (Cd. Victoria-Lim Edo Tam/NL km 25+880)	25+880		finiquito	502,923.13	100.00
	Palo Blanco (Cd. Mier-Nuevo Laredo km 198+120)	198+120		finiquito	1,330,169.63	100.00
	La Rodada (Lim. SLP/Tam-Cd. Victoria km 86+750)	86+750		finiquito	527,070.94	100.00
	E. Tovar II (Libramiento San Fernando km 4+550)	4+550		finiquito	740,439.95	100.00
	Conservación Periódica de Puentes Adeudo 2022			finiquito	56,681.83	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	361,950.23	100.00
	T Izq. diaz Ordaz-Reynosa	266+000		finiquito	361,950.23	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	45,093,741.18	99.99

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	Conservación rutinaria de tramos en 327.760 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 40, Ruta 54, Ruta 85: Ruta 2, Carretera PARÁS - NUEVA CD. GUERRERO, Tramo PARÁS(LÍM. EDOS. N.L./TAMPS.)-NVA. CD. GUERRERO del Km 13+100 al 30+100, longitud 17.000km; Carretera REYNOSA - NUEVO LAREDO, Tramo AEROPISTA DE NVA. CD. GUERRERO del Km 0+000 al 2+800, longitud 2.800km; Tramo CD.MIER-"T" RUTA 85 (MTY.-NVO. LAREDO) del Km 104+300 al 221+100, longitud 116.800km; Tramo LIBRAMIENTO DE CAMARGO del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Tramo PASO POR NVA. CD. GUERRERO del Km 0+000 al 3+500, longitud 3.500km; Tramo RAMAL AL PTE. INT. DE CAMARGO del Km 3+000 al 6+800, longitud 3.800km; Tramo REYNOSA - CD. MIER del Km 38+000 al 43+800, longitud 46.700km; Ruta 40, Carretera MONTERREY - CD. REYNOSA, Tramo LÍM. EDOS N.L./TAMPS. - REYNOSA del Km 181+050 al 202+000, longitud 41.900km; Tramo RAMAL A PTE. INT. REYNOSA-MC ALLEN (ANZALDUAS) del Km 0+000 al 6+420, longitud 16.800km; Ruta 54, Carretera MONTERREY.-CD. MIER, Tramo LÍM.EDOS. N.L./TAMPS.-CD.MIER del Km 132+800 al 155+600, longitud 22.800km; Ruta 85, Carretera MONTERREY - NVO. LAREDO,				9,126,019.85	
				finiquito		99.98

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	Conservación rutinaria de tramos en 340.260 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 2, Ruta 97, Ruta REY 20: Ruta 101, Carretera LA COMA - MATAMOROS, Tramo AEROPUERTO DE MATAMOROS del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; Tramo T. LIB. DE SAN GERMÁN - MATAMOROS del Km 253+900 al 254+400, longitud 68.800km; Ruta 2, Carretera MATAMOROS - REYNOSA, Tramo AEROPUERTO DE REYNOSA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Tramo MATAMOROS - RÍO BRAVO del Km 0+000 al 2+000, longitud 57.000km; Tramo RÍO BRAVO - REYNOSA del Km 55+000 al 64+500, longitud 22.500km; Carretera PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, Tramo MATAMOROS - PLAYA LAURO VILLAR del Km 2+800 al 9+700, longitud 41.700km; Carretera REYNOSA - NUEVO LAREDO, Tramo REYNOSA - CD. MIER del Km 10+000 al 35+000, longitud 25.000km; Ruta 97, Carretera SAN FERNANDO - REYNOSA, Tramo T. LAS URRACAS - TEJÓN -REYNOSA del Km 0+000 al 110+000, longitud 110.000km; Ruta REY 20, Carretera MONTERREY - CD. REYNOSA, Tramo LIBRAMIENTO DE REYNOSA (VIADUCTO REYNOSA) del Km 0+000 al 13+960, longitud 13.960k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.				8,458,824.14	
				finiquito		100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	Conservación rutinaria de tramos en 387.830 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 107: Ruta 101, Carretera CD. VICTORIA - LA COMA, Tramo GUEMEZ - T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 16+166 al 28+000, longitud 113.330km; Tramo LIBRAMIENTO DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 0+000 al 4+700, longitud 4.700km; Tramo PASO POR SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 97+300 al 99+700, longitud 2.400km; Tramo T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ - LA COMA del Km 99+700 al 103+900, longitud 30.900km; Carretera LA COMA - MATAMOROS, Tramo ACC. NTE. PRESA VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 14+000, longitud 14.000km; Tramo ACC. SUR PRESA VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 17+000, longitud 17.000km; Tramo LA COMA - SAN FERNANDO del Km 152+000 al 155+000, longitud 15.900km; Tramo LA COMA - T. LIB. DE SAN FERNANDO del Km 128+000 al 136+500, longitud 38.300km; Tramo LIBRAMIENTO DE FRANCISCO VILLA del Km 0+000 al 7+000, longitud 7.000km; Tramo LIBRAMIENTO DE SAN FERNANDO del Km 0+000 al 27+000, longitud 27.000km; Tramo LIBRAMIENTO DE SAN GERMÁN del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Tramo PASO POR			finiquito	7,263,590.85	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 358.430 en la(s) ruta(s) Ruta 180, Ruta 70, Ruta 82: Ruta 180, Carretera EST. MANUEL - LA COMA, Tramo EST. MANUEL- LA COMA del Km 0+000 al 33+000, longitud 228.730km; Ruta 70, Carretera CD. VICTORIA - LA PESCA, Tramo CD. VICTORIA - SOTO LA MARINA del Km 20+000 al 117+500, longitud 97.500km; Ruta 82, Carretera SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS - R. TEPEHUAJES, Tramo SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS-TEPEHUAJES del Km 0+000 al 32+200, longitud 32.200k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			finiquito	6,337,417.02	100.00

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 338.925 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 70, Ruta 85: Ruta 101, Carretera CD. VICTORIA - LA COMA, Tramo CD.VICTORIA - GUEMEZ del Km 4+500 al 8+000, longitud 13.000km; Tramo GUEMEZ - T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 14+000 al 15+215, longitud 1.215km; Carretera T. TULA - CD. VICTORIA, Tramo LÍM EDOS. S.L.P./TAMPS. - CD. VICTORIA del Km 2+400 al 173+400, longitud 171.000km; Tramo PASO POR JAUMAVE del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Tramo PASO POR TULA del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Ruta 70, Carretera CD. VICTORIA - LA PESCA, Tramo CD. VICTORIA - SOTO LA MARINA del Km 4+400 al 20+000, longitud 9.450km; Ruta 85, Carretera CD. VICTORIA - MONTERREY, Tramo CD.VICTORIA - KM 24+900 del Km 3+900 al 10+000, longitud 26.150km; Tramo KM 24+900 - LÍM.EDOS. TAMPS./N.L. del Km 25+390 al 38+400, longitud 112.810k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.</p>				6,344,097.48	
				finiquito		100.00

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	Conservación rutinaria de tramos en 316.550 en la(s) ruta(s) Ruta 80, Ruta 81, Ruta 85: Ruta 80, Carretera ENTR. HUIZACHE - ANTIGUO MORELOS, Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. - ANTIGUO MORELOS del Km 173+000 al 198+900, longitud 25.900km; Carretera TAMPICO - CD. MANTE, Tramo ESTACIÓN GONZÁLEZ - CD. MANTE del Km 95+600 al 153+300, longitud 57.700km; Tramo TAMPICO - ESTACIÓN GONZÁLEZ del Km 25+100 al 31+540, longitud 28.480km; Ruta 81, Carretera EST. GONZÁLEZ - LLERA DE CANALES, Tramo ESTACIÓN GONZÁLEZ - ZARAGOZA del Km 0+000 al 2+640, longitud 2.640km; Tramo ZARAGOZA - ENTR. LLERA DE CANALES del Km 60+570 al 88+600, longitud 28.030km; Ruta 85, Carretera CD. VALLES - CD.VICTORIA, Tramo CD. MANTE - LLERA DE CANALES del Km 96+600 al 170+100, longitud 73.500km; Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ TAMPS. - CD. MANTE del Km 50+400 al 93+900, longitud 43.500km; Tramo LLERA DE CANALES - CD. VICTORIA del Km 170+100 al 226+900, longitud 56.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.				6,059,199.14	99.93
	Conservación rutinaria de tramos ADEUDOS 2021(2021-28-CB-A-015-W-00-2021)			finiquito	541,170.54	100.00
	Conservación rutinaria de tramos ADEUDOS 2021(2021-28-CB-A-027-W-00-2021)			finiquito	36,788.32	100.00
	Conservación rutinaria de tramos ADEUDOS 2022 (2022-28-CB-A-002-W-00-2022)			finiquito	282,394.32	100.00
	Derecho de Vía Adeudos 2022 (2022-28-CB-A-006-W-00-2022)			finiquito	153,710.22	100.00
	Derecho de Vía Adeudos 2022 (2022-28-CB-A-007-W-00-2022)			finiquito	124,639.39	100.00
	Derecho de Vía Adeudos 2022 2022-28-CB-A-017-W-00-2022			finiquito	258,801.49	100.00
	Obras de Drenaje Adeudos 2022 (2022-28-CB-A-024-W-00-2022)			finiquito	72,582.85	100.00
	Obras de Drenaje Adeudos 2022(2022-28-CB-A-026-W-00-2022)			finiquito	34,505.57	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	19,079,329.84	100.00
	Señalamiento Horizontal 2023			finiquito	18,351,064.06	100.00

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	TAMAULIPAS				816,096,092.76	31.28
	Señalamiento Horizontal 2021			finiquito	242,832.49	100.00
	Señalamiento Horizontal 2022			finiquito	56,899.61	100.00
	Señalamiento Horizontal 2022			finiquito	428,533.68	100.00
	Señalamiento Vertical			0.00	116,338.72	100.00
	Señalamiento Vertical ADEUDO 202028CBA035W002020			finiquito	116,338.72	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	2,026,405.94	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	2,026,405.94	100.00
	Otros Subprogramas				2,070,710.95	100.00
	Seguimiento y Control Zona 1			finiquito	1,057,463.36	100.00
	Seguimiento y Control Zona 2			finiquito	1,013,247.59	100.00
	APP				704,667,937.00	20.42
	APP Tampico - Cd. Victoria				704,667,937.00	20.42