



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				24,560,780.30			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	24,560,780.30	2.00	100.00	100.00
1	El Alamar (Lim. S.L.P./Tam.-Cd. Victoria)	131+150	131+150	1.00	13,915,509.27	1.00	100.00	100.00
2	El Fantasma (Jimenez-La Coma)	122+800	122+800	1.00	10,645,271.03	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			27.00	47,957,142.07	27.00	100.00	100.00
	Renivelaciones y Sello			12.00	18,905,629.39	12.00	100.00	100.00
3	Cd.Mier - T Ruta 85 (Monterrey-Nvo. Laredo)	163.50	169.50	6.00	6,581,604.13	6.00	100.00	100.00
4	Lim. Edos. S.L.P./Tam. - Cd. Mante (T.A) *	62.00	69.00	6.00	10,982,573.74	6.00	100.00	100.00
	CD. Mier - Nuevo Laredo	169.50	178.50	finiquito	1,341,451.52			100.00
	Recuperacion 10 cm y carpeta 5 cm alto desempeño			7.00	24,062,210.78	7.00	100.00	100.00
5	T. Las Urracas - Reynosa	63.00	70.00	7.00	16,663,029.62	7.00	100.00	100.00
	Libramiento San Fernando (Alto desempeño)	8.00	14.00	finiquito	3,440,972.71			100.00
	Cd. Victoria - Lim. de Edos. Tamps./N.L. (Alto desempeño)	61.50	67.50	finiquito	3,958,208.45			100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado			8.00	4,631,960.15	8.00	100.00	100.00
6	La Coma - San Fernando (Cpo. A)	128.00	132.00	4.00	3,226,537.34	4.00	100.00	100.00
7	La Coma - San Fernando (Cpo. B)	128.00	132.00	4.00	1,405,422.81	4.00	100.00	100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado				357,341.75			100.00
	Cd. Victoria - Matamoros	201.00	210.00	finiquito	357,341.75			100.00
		198+120						
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	2,947,314.81	4.00	100.00	100.00
	Corona Poniente (Cd. Victoria-Lim Edo Tam/NL km 25+880)	25+880		1.00	0.00	1.00	100.00	
	Palo Blanco (Cd. Mier-Nuevo Laredo km 198+120)	198+120		1.00	0.00	1.00	100.00	
8	La Rodada (Lim. SLP/Tam-Cd. Victoria km 86+750)	86+750		1.00	2,331,951.37	1.00	100.00	100.00
9	E. Tovar II (Libramiento San Fernando km 4+550)	4+550		1.00	615,363.44	1.00	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,916.32	104,213,741.88	2,069.75	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 327.760 en la(s) ruta(s) Ruta 2, Ruta 40, Ruta 54, Ruta 85: Ruta 2, Carretera PARÁS - NUEVA CD. GUERRERO, Tramo PARÁS(LÍM. EDOS. N.L./TAMPS.)-NVA. CD. GUERRERO del Km 13+100 al 30+100, longitud 17.000km; Carretera REYNOSA - NUEVO LAREDO, Tramo AEROPISTA DE NVA. CD. GUERRERO del Km 0+000 al 2+800, longitud 2.800km; Tramo CD.MIER-"T" RUTA 85 (MTY.-NVO. LAREDO) del Km 104+300 al 221+100, longitud 116.800km; Tramo LIBRAMIENTO DE CAMARGO del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Tramo PASO POR NVA. CD. GUERRERO del Km 0+000 al 3+500, longitud 3.500km; Tramo RAMAL AL PTE. INT. DE CAMARGO del Km 3+000 al 6+800, longitud 3.800km; Tramo REYNOSA - CD. MIER del Km 38+000 al 43+800, longitud 46.700km; Ruta 40, Carretera MONTERREY - CD. REYNOSA, Tramo LÍM. EDOS N.L./TAMPS. - REYNOSA del Km 181+050 al 202+000, longitud 41.900km; Tramo RAMAL A PTE. INT. REYNOSA-MC ALLEN (ANZALDUAS) del Km 0+000 al 6+420, longitud 16.800km; Ruta 54, Carretera MONTERREY.-CD. MIER, Tramo LÍM.EDOS. N.L./TAMPS.-CD.MIER del Km 132+800 al 155+600, longitud 22.800km; Ruta 85, Carretera MONTERREY - NVO. LAREDO, Tramo LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II del Km 0+000 al 32+200, longitud 32.200km; Tramo LÍM. EDOS. N.L./TAMPS. - NVO.LAREDO del Km 204+520 al 214+000, longitud 18.960k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			290.33	12,720,658.10	327.76	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 340.260 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 2, Ruta 97, Ruta REY 20: Ruta 101, Carretera LA COMA - MATAMOROS, Tramo AEROPUERTO DE MATAMOROS del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; Tramo T. LIB. DE SAN GERMÁN - MATAMOROS del Km 253+900 al 254+400, longitud 68.800km; Ruta 2, Carretera MATAMOROS - REYNOSA, Tramo AEROPUERTO DE REYNOSA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Tramo MATAMOROS - RÍO BRAVO del Km 0+000 al 2+000, longitud 57.000km; Tramo RÍO BRAVO - REYNOSA del Km 55+000 al 64+500, longitud 22.500km; Carretera PLAYA LAURO VILLAR - TIJUANA, Tramo MATAMOROS - PLAYA LAURO VILLAR del Km 2+800 al 9+700, longitud 41.700km; Carretera REYNOSA - NUEVO LAREDO, Tramo REYNOSA - CD. MIER del Km 10+000 al 35+000, longitud 25.000km; Ruta 97, Carretera SAN FERNANDO - REYNOSA, Tramo T. LAS URRACAS - TEJÓN -REYNOSA del Km 0+000 al 110+000, longitud 110.000km; Ruta REY 20, Carretera MONTERREY - CD. REYNOSA, Tramo LIBRAMIENTO DE REYNOSA (VIADUCTO REYNOSA) del Km 0+000 al 13+960, longitud 13.960k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			312.06	15,203,611.12	340.26	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 387.830 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 107: Ruta 101, Carretera CD. VICTORIA - LA COMA, Tramo GUEMEZ - T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 16+166 al 28+000, longitud 113.330km; Tramo LIBRAMIENTO DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 0+000 al 4+700, longitud 4.700km; Tramo PASO POR SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 97+300 al 99+700, longitud 2.400km; Tramo T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ - LA COMA del Km 99+700 al 103+900, longitud 30.900km; Carretera LA COMA - MATAMOROS, Tramo ACC. NTE. PRESA VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 14+000, longitud 14.000km; Tramo ACC. SUR PRESA VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 17+000, longitud 17.000km; Tramo LA COMA - SAN FERNANDO del Km 152+000 al 155+000, longitud 15.900km; Tramo LA COMA - T. LIB. DE SAN FERNANDO del Km 128+000 al 136+500, longitud 38.300km; Tramo LIBRAMIENTO DE FRANCISCO VILLA del Km 0+000 al 7+000, longitud 7.000km; Tramo LIBRAMIENTO DE SAN FERNANDO del Km 0+000 al 27+000, longitud 27.000km; Tramo LIBRAMIENTO DE SAN GERMÁN del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Tramo PASO POR FRANCISCO VILLA del Km 193+800 al 199+500, longitud 5.700km; Tramo PASO POR SAN FERNANDO del Km 164+000 al 175+500, longitud 21.200km; Tramo PASO POR SAN GERMÁN del Km 222+600 al 226+100, longitud 3.500km; Tramo T. LIB. DE FCO. VILLA-T. LIB. DE SAN GERMÁN del Km 199+500 al 201+300, longitud 23.800km; Tramo T. LIB. DE SAN FERNANDO-T. LIB. DE FCO. VILLA del Km 187+200 al 190+900, longitud 10.300km; Tramo T. LIB. DE SAN GERMÁN - MATAMOROS del Km 226+100 al 253+900, longitud 27.800km; Ruta 107, Carretera SANTANDER DE JIMÉNEZ - ABASOLO, Tramo SANTANDER DE JIMÉNEZ - ABASOLO del Km 0+000 al 20+500, longitud 20.500k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			326.43	14,791,804.77	387.83	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 358.430 en la(s) ruta(s) Ruta 180, Ruta 70, Ruta 82: Ruta 180, Carretera EST. MANUEL - LA COMA, Tramo EST. MANUEL- LA COMA del Km 0+000 al 33+000, longitud 228.730km; Ruta 70, Carretera CD. VICTORIA - LA PESCA, Tramo CD. VICTORIA - SOTO LA MARINA del Km 20+000 al 117+500, longitud 97.500km; Ruta 82, Carretera SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS - R. TEPEHUAJES, Tramo SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS-TEPEHUAJES del Km 0+000 al 32+200, longitud 32.200k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			358.43	15,476,323.30	358.43	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 338.925 en la(s) ruta(s) Ruta 101, Ruta 70, Ruta 85: Ruta 101, Carretera CD. VICTORIA - LA COMA, Tramo CD.VICTORIA - GUEMEZ del Km 4+500 al 8+000, longitud 13.000km; Tramo GUEMEZ - T. LIB. DE SANTANDER DE JIMÉNEZ del Km 14+000 al 15+215, longitud 1.215km; Carretera T. TULA - CD. VICTORIA, Tramo LÍM EDOS. S.L.P./TAMPS. - CD. VICTORIA del Km 2+400 al 173+400, longitud 171.000km; Tramo PASO POR JAUMAVE del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; Tramo PASO POR TULA del Km 0+000 al 4+500, longitud 4.500km; Ruta 70, Carretera CD. VICTORIA - LA PESCA, Tramo CD. VICTORIA - SOTO LA MARINA del Km 4+400 al 20+000, longitud 9.450km; Ruta 85, Carretera CD. VICTORIA - MONTERREY, Tramo CD.VICTORIA - KM 24+900 del Km 3+900 al 10+000, longitud 26.150km; Tramo KM 24+900 - LÍM.EDOS. TAMPS./N.L. del Km 25+390 al 38+400, longitud 112.810k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			318.96	16,019,303.09	338.92	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 316.550 en la(s) ruta(s) Ruta 80, Ruta 81, Ruta 85: Ruta 80, Carretera ENTR. HUIZACHE - ANTIGUO MORELOS, Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./TAMPS. - ANTIGUO MORELOS del Km 173+000 al 198+900, longitud 25.900km; Carretera TAMPICO - CD. MANTE, Tramo ESTACIÓN GONZÁLEZ - CD. MANTE del Km 95+600 al 153+300, longitud 57.700km; Tramo TAMPICO - ESTACIÓN GONZÁLEZ del Km 25+100 al 31+540, longitud 28.480km; Ruta 81, Carretera EST. GONZÁLEZ - LLERA DE CANALES, Tramo ESTACIÓN GONZÁLEZ - ZARAGOZA del Km 0+000 al 2+640, longitud 2.640km; Tramo ZARAGOZA - ENTR. LLERA DE CANALES del Km 60+570 al 88+600, longitud 28.030km; Ruta 85, Carretera CD. VALLES - CD.VICTORIA, Tramo CD. MANTE - LLERA DE CANALES del Km 96+600 al 170+100, longitud 73.500km; Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ TAMPS. - CD. MANTE del Km 50+400 al 93+900, longitud 43.500km; Tramo LLERA DE CANALES - CD. VICTORIA del Km 170+100 al 226+900, longitud 56.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Tamaulipas.			310.11	20,848,870.33	316.55	100.00	100.00
	2021-28-CB-A-013-W-00-2021				658,082.62			100.00
	2021-28-CB-A-014-W-00-2021				442,486.96			100.00
	2022-28-CB-A-003-W-00-2022				694,068.43			100.00
	2022-28-CB-A-004-W-00-2022				348,682.76			100.00
	2022-28-CB-A-005-W-00-2022				239,888.96			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 7 y 8				314,841.47			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 9, 10 y 11				372,671.97			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 12 y 13				355,768.89			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 5, 7 y 8				939,215.32			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 9, 12 y 13				1,794,260.57			100.00
	2022-28-CB-A-018-W-00-2022				321,271.40			100.00
	2022-28-CB-A-025-W-00-2022				45,468.14			100.00
	Conservación rutinaria Zonas 1 y 4				263,053.36			100.00
	Gastos de Operación				2,363,410.32			100.00
	Señalamiento Horizontal			2,383.85	16,706,346.40	2,383.85	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			2,383.85	16,456,288.48	2,383.85	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			finiquito	250,057.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			312.00	3,759,029.53	312.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			312.00	3,759,029.53	312.00	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				825,711,889.34		100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,564,856.69			100.00
	Seguimiento y Control Zona 1				1,189,429.35			100.00
	Seguimiento y Control Zona 2				1,375,427.34			100.00
	APP			224.88	623,002,677.66			100.00
	APP Tampico - Cd. Victoria			224.88	623,002,677.66			100.00

* Los Tramos aislados son de renivelaciones, la capa de rodadura fue en todo el tramo