



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				816,096,092.76			31.27
	RECONSTRUCCIÓN				15,829,958.49			100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	15,829,958.49			100.00
	El Alamar (Lim. S.L.P./Tam.-Cd. Victoria)	131+150	131+150	finiquito	8,882,475.60			100.00
	El Fantasma (Jimenez-La Coma)	122+800	122+800	finiquito	6,947,482.89			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	23,692,434.93			100.00
	Renivelaciones y Sello			0.00	7,318,248.19			100.00
	Cd.Mier - T Ruta 85 (Monterrey-Nvo. Laredo)	163.50	169.50	finiquito	4,523,362.04			100.00
	Lim. Edos. S.L.P./Tam. - Cd. Mante (T.A) *	62.00	69.00	finiquito	2,794,886.15			100.00
	Recuperacion 10 cm y carpeta 5 cm alto desempeño			0.00	10,381,484.15			100.00
	T. Las Urracas - Reynosa	63.00	70.00	finiquito	10,381,484.15			100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado			0.00	5,572,132.68			100.00
	La Coma - San Fernando (Cpo. A)	128.00	132.00	finiquito	2,161,829.37			100.00
	La Coma - San Fernando (Cpo. B)	128.00	132.00	finiquito	3,410,303.31			100.00
	Capa de Rodadura de Microaglomerado				420,569.91			100.00
	Cd. Victoria-Matamoros Adeudo 2022	201.00	210.00	finiquito	420,569.91			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	3,157,285.48			99.98
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	361,950.23			100.00
	T Izq. diaz Ordaz-Reynosa	266+000		finiquito	361,950.23			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	45,093,741.18			99.78
	Señalamiento Horizontal			0.00	19,079,329.84			100.00
	Señalamiento Vertical			0.00	116,338.72			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	2,026,405.94			100.00
	Otros Subprogramas				2,070,710.95			100.00
	APP				704,667,937.00			20.42