



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				71,424,196.47		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				16,709,663.66			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	16,709,663.66	1.00	100.00	100.00
1	Apizoco III (Los Reyes, Méx. - Zacatepec, Pue.)	119+800		1.00	15,716,051.21	1.00	100.00	100.00
	El Trebol/Zahuapan (San Martin, Texmelucan - Tlaxcala)	0+800		finiquito	800,151.47			100.00
	Ixtulco Izq. (Tlaxcala - Huauchinango)	2+400		finiquito	193,460.98			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			7.20	12,501,195.08	11.40	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			3.00	6,365,538.10	3.00	100.00	100.00
2	Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1	2.80	5.80	3.00	2,840,053.53	3.00	100.00	100.00
3	Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1	21.00	23.00	0.00	1,701,892.41			100.00
4	Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala (Cpo. A y B) 1	14.10	15.10	0.00	1,823,592.16			100.00
	Fresado y Carpeta			0.00	2,337,338.28	0.00	0.00	100.00
5	Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala (Cpo. A y B) 1	26.40	29.40	0.00	2,337,338.28			100.00
	Bacheo y Sello			4.20	3,798,318.70	8.40	100.00	100.00
6	Lim. Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo A y B) 1	4.80	9.00	4.20	3,222,225.47	8.40	100.00	100.00
7	Distribuidor San Miguel (4 gasas) 1, 2	6.26	6.26	0.00	214,416.23			100.00
8	PIV Tzompantepec (5 gazas) 1, 2	10.00	10.00	0.00	185,370.44			100.00
9	Distribuidor Apizaco 1, 2	122.50	122.50	0.00	176,306.56			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			8.00	1,864,596.73	8.00	100.00	100.00
10	P.S.V. Tepehitec I (San Martin, Texmelucan - Apizaco)	2+700		1.00	4,579.22	1.00	100.00	100.00
11	Tenexa (Puebla - Tlaxcala)	13+700		1.00	780,264.01	1.00	100.00	100.00
12	Nopalucan I (Puebla - Tlaxcala)	13+300		1.00	523,905.65	1.00	100.00	100.00
13	Papalotla (Puebla - Tlaxcala)	1+500		1.00	43,845.72	1.00	100.00	100.00
14	Matlahocan (Tlaxcala - Huauchinango)	4+500		1.00	273,756.93	1.00	100.00	100.00
15	Capula (Los Reyes - Zacatepec)	19+400		1.00	43,517.20	1.00	100.00	100.00
16	Benito Juarez (Los Reyes - Zacatepec)	4+500		1.00	149,191.08	1.00	100.00	100.00
17	Apizaquito II (Los Reyes - Zacatepec)	3+500		1.00	45,536.92	1.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	1,746,343.53	2.00	100.00	100.00
18	Apizaco - Tetla	3.50 - 5.50		1.00	77,057.94	1.00	100.00	100.00
19	Apizaco-Lim. Edos. Tlax/Pue	25.00 - 32.00		1.00	1,669,285.59	1.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				71,424,196.47		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			414.97	29,356,546.23	600.09	100.00	100.00
	<p>Conservación rutinaria de tramos en 301.440 en la(s) ruta(s) Ruta 117, Ruta 119, Ruta 121, Ruta 152; Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - APIZACO, Tramo DIST. PTE. ATLIHUETZIA (GAZA) del Km 000+000 al 000+490, longitud 1.100km; Tramo DIST. PTE. HOSPITALES (GAZA) del Km 000+000 al 000+710, longitud 1.340km; Tramo IXTACUICHTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo LIBRAMIENTO TLAXCALA del Km 000+000 al 005+300, longitud 22.600km; Tramo LOS TRÉBOLES - TLAXCALA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo SAN ESTEBAN TIZATLÁN del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo SAN MARTIN TEXMELUCAN - OCOTIXCO del Km 002+400 al 003+200, longitud 0.800km; Tramo TEPEHTEC del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.700km; Tramo TLAXCALA - OCOTIXCO del Km 028+600 al 035+000, longitud 12.800km; Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA , Tramo DISTRIBUIDOR "SANTA ANA" (GAZAS) del Km 000+000 al 000+720, longitud 0.720km; Tramo DISTRIBUIDOR "TOTOLAC" (GAZAS) del Km 000+000 al 001+110, longitud 1.110km; Tramo DISTRIBUIDOR ATLIHUETZIA (LATERAL Y 3 GAZAS) del Km 000+000 al 001+320, longitud 1.320km; Tramo ENTR. TRÉBOLES (GAZA) del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo LATERALES PIV BELEN CPOS. "A" Y "B" del Km 000+000 al 001+600, longitud 3.200km; Tramo LATERALES PSV "ACUTLAPILCO" CPOS. "A" Y "B" del Km 006+100 al 006+700, longitud 1.200km; Tramo LATERALES PSV "SAN LUCAS" CPOS. "A" Y "B" del Km 004+400 al 005+200, longitud 1.600km; Tramo LATERALES PSV "TEPETLAPA" CPOS. "A" Y "B" del Km 010+000 al 010+500, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 002+800 al 021+450, longitud 54.590km; Tramo PANOTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo PASO POR CASA DE LA CULTURA del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo STA. JUSTINA - STA. INES del Km 000+000 al 004+000, longitud 4.000km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo APETATITLÁN - APIZACO del Km 000+000 al 019+730, longitud 19.730km; Tramo CALLES DE STA. ANA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo CONTLA del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; Tramo TLAXCALA - BELEN del Km 006+500 al 007+740, longitud 8.920km; Tramo TZOMPANTEPEC del Km 000+000 al 001+900, longitud 1.900km; Carretera PUEBLA - TLAXCALA , Tramo ALTERNA AL PASO POR TLAXCALA del Km 000+000 al 001+600, longitud 2.600km; Tramo AXOCOMANITLA del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo CACAXTLA del Km 000+000 al 002+600, longitud 2.600km; Tramo CIRCUITO TEPEYANCO del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo EL VALOR del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo GUARDIA - AVOMETLA del Km 000+680 al 002+300, longitud 1.620km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE (GAZA) del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 011+800 al 017+500, longitud 54.590km; Tramo METEPEC del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo PAPAOTLA del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo PASO POR TENANVECAC del Km 000+000 al 003+160, longitud 3.160km; Tramo SAN LUCAS del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA. ANA TEACALCO-EL SALADO I del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.300km; Tramo STA. APOLONIA - EL SALADO III del Km 009+100 al 011+800, longitud 4.100km; Tramo TETLATLAHUCA - PASTEURIZADORA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo TETLATLAHUCA - STA. ANA CHIAUTEMPAN del Km 000+000 al 016+000, longitud 16.000km; Ruta 121, Carretera PUEBLA - BELEM, Tramo ACUAMANALÁ del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700km; Tramo AVOMETITLA - ZACATELCO del Km 000+000 al 003+780, longitud 3.780km; Tramo DIST. EL ALTO (GAZA) del Km 000+000 al 000+870, longitud 3.040km; Tramo EL MOLINITO (GAZA) del Km 000+000 al 000+200, longitud 1.450km; Tramo LATERALES PIV GRAN PATIO CPOS. "A" "B" del Km 000+000 al 000+900, longitud 1.800km; Tramo LATERALES PSV APETATITLÁN CPO. "A" del Km 000+000 al 000+900, longitud 0.900km; Tramo LATERALES PSV APETATITLÁN CPO. "B" del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo LATERALES PSV TENANCINCO CPOS "A" Y "B" del Km 007+670 al 008+370, longitud 1.400km; Tramo LIM EDOS. PUE./TLAX. - EL MOLINITO del Km 004+800 al 032+900, longitud 56.200km; Tramo PANZACOLA del Km 000+000 al 004+200, longitud 4.200km; Tramo SAN PABLO DEL MONTE del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TEOLOCHOLCO - ACUTLAPILCO del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Ruta 152, Carretera TEPEYANCO - VILLALTA, Tramo TEPEYANCO - VILLALTA del Km 000+000 al 023+400, longitud 23.400km de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala.</p>			146.09	15,516,985.27	301.44	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				71,424,196.47		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 298.650 en la(s) ruta(s) Ruta 117, Ruta 119, Ruta 136 Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - APIZACO, Tramo LATERALES PIV OCOTOXCO CPOS. "A" Y "B" del Km 000+000 al 002+300, longitud 4.600km; Tramo PASO POR ATLIHUETZITA, del Km 000+000 al 003+800, longitud 3.800km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo AHUATEPEC - TETLA del Km 000+000 al 002+900, longitud 2.900km; Tramo APIZACO - LIM. EDOS. TLAX/PUE. del Km 003+500 al 034+860, longitud 31.360km; Tramo ATOTONILCO del Km 000+000 al 008+800, longitud 8.800km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL del Km 000+000 al 006+500, longitud 13.000km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I (GAZA) del Km 000+000 al 000+920, longitud 0.920km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL II del Km 000+000 al 000+120, longitud 27.950km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL II (GAZA) del Km 000+000 al 000+280, longitud 0.280km; Tramo DISTRIBUIDOR "LAZARO CARDENAS" del Km 000+000 al 000+900, longitud 0.900km; Tramo DISTRIBUIDOR "TETLA" del Km 000+000 al 002+480, longitud 2.480km; Tramo DISTRIBUIDOR "VELASCO" del Km 000+000 al 001+400, longitud 1.400km; Tramo ZACAPEXCO - LAGUNA ATLANGA del Km 000+000 al 003+200, longitud 3.200km; Ruta 136, Carretera LOS REYES - ZACATEPEC , Tramo BENITO JUÁREZ del Km 001+500 al 009+000, longitud 7.500km; Tramo BENITO JUÁREZ (GAZAS) del Km 000+000 al 000+820, longitud 0.820km; Tramo CALLE DE CALPULALPAN del Km 002+900 al 003+900, longitud 6.000km; Tramo CALPULALPAN - MAZAPA del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Tramo CUAULA del Km 000+000 al 004+200, longitud 4.200km; Tramo DISTRIBUIDOR AL ZAYANCA (GAZA) del Km 000+000 al 002+250, longitud 2.250km; Tramo DISTRIBUIDOR APIZACO (GAZA) del Km 000+000 al 001+040, longitud 1.040km; Tramo DISTRIBUIDOR BENITO JUÁREZ (GAZA) del Km 000+000 al 001+320, longitud 1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CARDENAS (GAZA) del Km 000+000 al 001+560, longitud 1.560km; Tramo DISTRIBUIDOR CHAPULTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al 001+320, longitud 1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CUAHUTEMOC (GAZA) del Km 000+000 al 001+440, longitud 1.440km; Tramo DISTRIBUIDOR HUAMANTLA (GAZA) del Km 000+000 al 005+970, longitud 5.970km; Tramo DISTRIBUIDOR MORELOS (GAZA) del Km 000+000 al 002+680, longitud 2.680km; Tramo DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL (GAZA) del Km 000+000 al 001+260, longitud 1.260km; Tramo DISTRIBUIDOR SANCTORUM (GAZA) del Km 000+000 al 001+800, longitud 1.800km; Tramo DISTRIBUIDOR TEACALCO (GAZA) del Km 000+000 al 001+660, longitud 1.660km; Tramo DISTRIBUIDOR TERRENATE (GAZA) del Km 000+000 al 003+410, longitud 3.410km; Tramo DISTRIBUIDOR TOCATLÁN (GAZA) del Km 000+000 al 000+710, longitud 0.710km; Tramo DISTRIBUIDOR TZOMAPANTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al 000+860, longitud 0.860km; Tramo DISTRIBUIDOR XALOSTOC (GAZA) del Km 000+000 al 002+400, longitud 2.400km; Tramo DISTRIBUIDOR ESPANITA (s. GAZAS) del Km 000+000 al 002+500, longitud 2.500km; Tramo HUAMANTLA - TERRENATE del Km 001+100 al 001+880, longitud 13.220km; Tramo HUEYOTLIPAN - APIZACO del Km 009+600 al 090+900, longitud 7.020km; Tramo INST. TECNOLÓGICO APIZACO del Km 001+100 al 002+250, longitud 1.150km; Tramo LA VENTA del Km 003+900 al 007+780, longitud 13.880km; Tramo LATERAL SAN CRISTOBAL CPO. "A" Y CPO. "B" del Km 047+730 al 048+730, longitud 2.000km; Tramo LATERALES HUAMANTLA II CPOS. "A" Y "B" del Km 004+600 al 005+000, longitud 0.800km; Tramo LATERALES HUAMANTLA III CPOS. "A" Y "B" del Km 146+000 al 148+050, longitud 4.100km; Tramo LATERALES PIV RECOBA CPOS. "A" Y "B" del Km 084+060 al 085+020, longitud 1.920km; Tramo LATERALES PIV SAN SIMEÓN CPOS. "A" Y "B" del Km 094+340 al 095+500, longitud 1.730km; Tramo LATERALES PIV XALTOCAN del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo LATERALES PIV LAS MESAS del Km 097+800 al 099+000, longitud 2.400km; Tramo LATERALES PIV LOPEZ MATEOS CPOS. "A" Y "B" del Km 080+900 al 081+630, longitud 0.730km; Tramo LATERALES PIV SAN LUCAS TECOPILCO del Km 096+480 al 097+180, longitud 1.400km; Tramo LIBRAMIENTO HUEYOTLIPAN (GAZAS Y ENT.) del Km 000+000 al 003+400, longitud 4.270km; Tramo LIBRAMIENTO SANTIAGO TLALPAN (GAZAS) del Km 000+000 al 005+020, longitud 5.020km; Tramo PASO POR APIZACO del Km 112+000 al 115+000, longitud 6.500km; Tramo PASO POR HUAMANTLA del Km 141+900 al 142+000, longitud 0.100km; Tramo PASO POR HUEYOTLIPAN del Km 086+900 al 089+600, longitud 4.700km; Tramo PIV HUAMANTLA I (2. GAZAS) del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo PIV SANTA BARBARA del Km 000+000 al 001+190, longitud 1.190km; Tramo PIV TOPILCO (S. GAZAS) del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Tramo PUENTE MÉXICO (GAZA) del Km 000+000 al 001+360, longitud 1.360km; Tramo RAMAL A LAZARO CARDENAS del Km 003+500 al 012+360, longitud 22.280km; Tramo RAMAL A LAZARO CARDENAS (GAZA) del Km 013+385 al 013+785, longitud 0.400km; Tramo SAN FELIPE HIDALGO del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN JOSÉ - BENITO JUÁREZ del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN MARCOS Y SN. FELIPE del Km 000+000 al 003+400, longitud 3.400km; Tramo SANCTORUM del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA. MARÍA TEXCALAC del Km 000+000 al 002+580, longitud 2.580km; Tramo STA. BARBARA del Km 000+000 al 002+100, longitud 2.100km; Tramo T OCOTOXCO (GAZA) del Km 000+000 al 002+110, longitud 2.110km; Tramo TOCATLÁN del Km 000+000 al 002+000, longitud 3.000km; Tramo YAHUQUEMECAN del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala.			268.88	10,643,378.89	298.65	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 309.859 km de la Zona Sur			finiquito	699,100.76			100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 289.135 km de la Zona Norte			finiquito	800,944.01			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 25.07 km de la Zona Sur			finiquito	312,222.34			100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 23.87 km de la Zona Norte			finiquito	532,222.45			100.00
	Gastos de Operación				851,692.51			100.00
	Señalamiento Horizontal			405.00	6,623,616.68	405.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			405.00	6,580,079.46	405.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (Adeudo)			finiquito	43,537.22			100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero**CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				71,424,196.47		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			202.00	2,622,234.56	202.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			202.00	2,622,234.56	202.00	100.00	100.00

1) Obra con terminación anticipada por reducción líquida realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por motivos de control presupuestal.

2) Se reporto un avance de acuerdo a los trabajos ejecutados de bacheo, sin embargo no se concluyeron los trabajos de riego de sello.