

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	RECONSTRUCCIÓN				13,665,633.77	100.00
	Reconstrucción de Puentes			0.00	13,665,633.77	100.00
	Boca del Rio I	116+700	116+700	finiquito	6,832,816.89	100.00
	Tezechoacan	57+100	57+100	finiquito	6,832,816.89	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	138,096,322.76	100.00
	Fresado y Carpeta			0.00	13,646,913.41	100.00
	Lim. Edos. Pue./ Ver.- Perote T.A. (2)	32+000	35+100	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. (Cpos. A y B) (3)	69+300	71+400	finiquito	6,041,340.98	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			0.00	3,625,942.08	100.00
	Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal	239.60	241.00	finiquito	3,625,942.08	100.00
	Bacheo y Carpeta			0.00	37,975,301.32	100.00
	Fortin de las Flores - T Conejos	79+000	82+000	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Cordoba - Paso del Toro T.A.	7+500	14+500	finiquito	7,579,292.02	100.00
	Libramiento de Veracruz (Cpo. B) T.A.	8+900	12+200	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Libramiento de Veracruz (Cpo. A) T.A.	8+900	12+200	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax.	84+000	87+400	finiquito	7,579,292.02	100.00
	Bacheo y Microcarpeta			0.00	50,261,823.62	100.00
	Tuxpan - Tampico (Cpo. B)	147+000	149+300	finiquito	3,625,942.08	100.00
	Fortin de las Flores - T Conejos	34+000	38+000	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. B)	6+000	18+800	finiquito	11,935,862.54	100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. A)	6+000	17+300	finiquito	11,935,862.54	100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan	32+000	34+000	finiquito	7,579,292.02	100.00
	Coatzacoalcos - Acayucan	38+700	41+700	finiquito	7,579,292.02	100.00
	Microaglomerado			0.00	32,586,342.34	100.00
	Xalapa - Tamarindo (Cpo. B)	15+000	21+400	finiquito	7,605,572.43	100.00
	Lim. Edos. S.L.P./Ver.- Tampico	83+570	94+000	finiquito	3,625,942.08	100.00
	Lim. Edos. Pue./Ver.- Tihuatlan	211+500	215+500	finiquito	3,625,942.08	100.00
	Fortin de las Flores - T Conejos	1+630	13+000	finiquito	7,605,572.43	100.00
	La Tinaja - Cd. Aleman T.A.	10+000	21+700	finiquito	7,579,292.02	100.00
	Lim. Edos. Hgo./Ver.- Tempoal			finiquito	904,295.16	100.00
	Nautla - Cardel			finiquito	420,332.29	100.00
	Santa Cruz - Tlapacoyan (emergencia)			finiquito	1,219,393.87	100.00
	Programa de prevención de Riego de Protección			59.68	2,058,379.63	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO %
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Programa de prevención de Riego de Protección			finiquito	2,058,379.63	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	3,950,556.83	100.00
	Conservacion Periodica de Puentes (17)			finiquito	3,950,556.83	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			0.00	8,773,939.28	72.69
	(Rampa de Frenado) Santa Cruz - Tlapacoyan (18)	0+000	1+350	finiquito	3,552,365.70	100.00
	(Correccion de Curva) Nautla - Cardel del Km. 178+000 al 180+000	178+000	180+000	finiquito	2,825,126.73	100.00
	SALDO				2,396,446.85	0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	43,247,474.95	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos en 300.0 km en las rutas 70, 105, 127 y 180: Ruta 70, carretera Cd. Valles – Tampico, tramo Lim. Edos. S.L.P. /Ver. – Tampico, del km 83.568 al 128.4, longitud 60.232 km; tramo Ramal Ébano – Río Tamesí, del km 0.0 al 26.0, longitud 26.0 km; Ruta 105, carretera Pachuca – Tampico, tramo Lim. Edos. Hgo. /Ver. – Tempoal, del km 217.3 al 260.8, longitud 43.5 km; tramo Ramal Platón Sánchez, del km 0.0 al 2.4, longitud 2.4 km; Ruta 127, carretera Alazán – Canoas, tramo “T” Alazán – “T” Canoas, del km 88.8 al 156.3, longitud 67.5 km; Ruta 180, carretera Tuxpan – Tampico, tramo Alazán -Tampico, del km 117.293 al 191.0, longitud 97.207 km; tramo Ramal Av. Nuevo León, del km 0.0 al 0.406, longitud 0.406 km; tramo Ramal Mata Redonda, del km 0.0 al 1.9, longitud 1.9 km; tramo Ramal Villa Cuauhtémoc, del km 0.0 al 0.855, longitud 0.855 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz.			finiquito	7,311,468.48	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 323.293 km en las rutas 127 y 180: Ruta 127, carretera Alazán – Canoas, tramo “T” Alazán – “T” Canoas, del km 0.0 al 64.0, longitud 64.0 km, tramo “T” Alazán – “T” Canoas, del km 69.0 al 88.8, longitud 19.8 km; carretera Tihuatlán – Alazán, Tramo Tihuatlán – Álamo – Alazán, del km 0.0 al 31.0, longitud 31.0 km; Tramo Tihuatlán – Álamo – Alazán, del km 34.51 al 57.1, longitud 22.59 km; carretera Huejutla – Chicontepec – Álamo, tramo Huejutla – Chicontepec – Álamo, del km 24.8 al 82.7, longitud 57.9 km; tramo Libramiento Benito Juárez, del km 83.3 al 87.64, longitud 4.34 km; tramo Ramal a Chicontepec, del km 0.35 al 12.02, longitud 11.67 km; Ruta 180, carretera Tuxpan – Tampico, tramo Tuxpan – Alazán, del km 7.0 al 45.0, longitud 38.0 km; tramo Alazán – Tampico, del km 45.0 al 117.293, longitud 72.293 km; tramo Ramal Cerro Azul, del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; tramo Ramal Potrero del Llano, del km 0.0 al 0.6, longitud 0.6 km; tramo Ramal Alazán, del km 0.0 al 0.3, longitud 0.3 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz.				11,395,535.48	
				finiquito		100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 315.8 km en las rutas 130, 180 y 129: Ruta 130, carretera Pachuca – Tuxpan, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Tihuatlán, del km 186.6 al 216.0, longitud 29.4 km; tramo Ramal a Nuevo Progreso, del km 0.0 al 2.5, longitud 2.5 km; tramo Gasas Autopista, del km 0.0 al 5.0, longitud 5.0 km; tramo Tihuatlán – Cañada Rica, del km 220.0 al 233.5, longitud 13.5 km; tramo Ramal Zapotalillo – La Unión, del km 0.0 al 24.0, longitud 24.0 km; Ruta 180, carretera Poza Rica – Veracruz, tramo Poza Rica – Nautla, del km 7.5 al 20.3, longitud 12.8 km; tramo Poza Rica – Nautla, del km 26.3 al 93.0, longitud 66.7 km; tramo Libramiento Papantla, del km 20.3 al 26.3, longitud 6.0 km; tramo Ramal Gtz. Zamora-Tecolutla, del km 0.0 al 12.1, longitud 12.1 km; tramo Ramal El Chote, del km 0.0 al 5.3, longitud 5.3 km; tramo Ramal Papantla, del km 0.0 al 1.8, longitud 1.8 km; tramo Ramal La Guadalupe-Riachuelos, del km 0.0 al 6.0, longitud 6.0 km; tramo Ramal Poza Rica – San Andrés, del km 27.0 al 45.4, longitud 18.4 km; tramo Nautla – Cardel, del km 93.0 al 150.0, longitud 57.0 km; Ruta 129, carretera: Teziutlán – Nautla, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Nautla, del km 50.1 al 93.0, longitud 42.9 km; tramo Ramal Puntilla Aldama, del km 0.0 al 3.4,				4,999,868.31	
				finiquito		100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 374.643 km en las rutas 180, 129, 131 y 140: Ruta 180, carretera Poza Rica – Veracruz, tramo Nautla – Cardel, del km 150.0 al 211.5, longitud 87.0 km; Ruta 129, carretera Teziutlán – Nautla, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. - Nautla, del km 20.3 al 31.8, longitud 11.5 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. - Nautla, del km 33.6 al 50.1, longitud 16.5 km; Ruta 131, carretera Teziutlán – Perote, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Perote, del km 13.65 al 47.6, longitud 33.95 km; tramo Ramal Santa Cruz-Tlapacoyan, del km 0.0 al 31.3, longitud 31.3 km; Ruta 140, carretera Puebla – Xalapa, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Xalapa, del km 83.3 al 99.7, longitud 16.4 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Xalapa, del km 102.4 al 145.7, longitud 43.3 km; tramo Ramal Paso por Banderilla, del km 0.0 al 2.8, longitud 2.8 km; carretera Xalapa – Veracruz, tramo Xalapa- El Lencero- Cerro Gordo, del km 0.0 al 22.8, longitud 45.6 km; tramo Cerro Gordo - La Bocana, del km 22.8 al 39.0, longitud 16.2 km; tramo La Bocana - Tamarindo- Cardel, del km 39.0 al 65.7, longitud 53.4 km; tramo Paso Por Rinconada, del km 43.0 al 49.0, longitud 6.0 km; tramo Paso Por Cardel, del km 0.0 al 3.1, longitud 3.1 km; tramo Libramiento Tamarindo, del km 0.0 al 1.571, longitud				1,544,997.15	
				finiquito		100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 316.888 km en las rutas 180, 140, 150 y 125: Ruta 180, carretera Poza Rica-Veracruz, tramo La Antigua, del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; tramo Acceso Zona Portuaria, del km 0.0 al 4.0, longitud 8.0 km; tramo Acceso API Puerto de Veracruz, del km 0.0 al 6.3, longitud 12.6 km; tramo Acceso entronque Zona Portuaria, 0.0 al 1.8, longitud 1.8 km; carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Paso Del Toro-Alvarado, del km 0.0 al 50.9, longitud 50.9 km; tramo Alvarado-Santiago Tuxtla, del km 50.9 al 65.0, longitud 14.1 km; tramo Libramiento Veracruz, del km 0.0 al 24.2, longitud 48.4 km; Ruta 140, carretera Xalapa-Veracruz, tramo Tamarindo-Cabeza Olmeca, del km 53.8 al 91.826, longitud 38.026 km; tramo Tamarindo-Cabeza Olmeca, del km 96.4 al 105.8, longitud 25.026 km; tramo Entronque Aeropuerto, del km 0.0 al 4.5, longitud 4.5 km; tramo Entronque Cabeza Olmeca, del km 0.0 al 2.4, longitud 2.4 km; Ruta 150, carretera Córdoba – Veracruz, tramo Córdoba – Boticaria, del km 75.0 al 117.069, longitud 52.776 km; tramo Ramal Antón Lizardo, del km 0.0 al 1.34, longitud 2.68 km; tramo Ramal a Mandinga, del km 0.0 al 1.38, longitud 1.38 km; Ruta 125, carretera Córdoba – Cardel, tramo Fortín				34,125.26	100.00
				finiquito		

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 314.303 km en las rutas 150, 125 y 145: Ruta 150, carretera Tehuacán – Córdoba, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 26.6 al 49.11, longitud 22.51 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 52.1 al 54.0, longitud 3.8 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 67.5 al 67.8, longitud 0.6 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 77.2 al 79.5, longitud 2.3 km; tramo Ramal Orizaba - Zongolica, del km 2.375 al 37.52, longitud 35.145 km; tramo Ramal a Tequila (Atlahuilco), del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; carretera Córdoba – Veracruz, tramo Córdoba-Boticaria, del km 0.0 al 1.7, longitud 1.7 km; tramo Córdoba-Boticaria, del km 4.953 al 23.21, longitud 20.0 km; tramo Córdoba-Boticaria, del km 25.626 al 75.0, longitud 49.4 km; tramo Libramiento de Yanga, del km 0.0 al 2.68, longitud 2.68 km; tramo Libramiento de Cuitláhuac, del km 0.0 al 3.437, longitud 3.437 km; Ruta 125, carretera Córdoba-Cardel, tramo Fortín De Las Flores-"T". Conejos, del km 1.63 al 40.25, longitud 38.62 km; tramo Fortín De Las Flores-"T". Conejos, del km 41.7 al 54.0, longitud 12.3 km; tramo Ramal Col. Manuel M. González, del km 0.0 al 14.5, longitud 14.5 km; tramo Libramiento Huatusco, del km 0.0 al 3.7, longitud 3.7			finiquito	5,093,224.76	100.00

JULIO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 336.547 km en las rutas 180, 145, y 175: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Alvarado-Santiago Tuxtla, del km 65.0 al 89.8, longitud 24.8 km; tramo Alvarado-Santiago. Tuxtla, del km 91.38 al 125.0, longitud 33.62 km; tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 125.0 al 157.351, longitud 36.851 km; Ruta 145, carretera Cd. Alemán – Sayula, tramo Cd. Alemán-Río Jimba, del km 0.0 al 2.5, longitud 2.5 km; tramo Cd. Alemán-Río Jimba, del km 3.6 al 95.0, longitud 91.4 km; tramo Río Jimba-Sayula, del km 95.0 al 136.468, longitud 41.0 km; Ruta 175, carretera Alvarado-Tuxtepec, tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 0.0 al 0.614, longitud 0.614 km; tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 1.9 al 56.182, longitud 54.282 km; tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 61.52 al 113.0, longitud 51.48 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz.				7,274,608.98	
				finiquito		100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 334.45 km en las rutas 180 y 185: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 157.351 al 223.3, longitud 65.949 km; tramo Ramal a Hueyapan de Ocampo, del km 0.0 al 2.9, longitud 2.9 km; carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Tab., del km 6.499 al 13.811, longitud 7.423 km; Ruta 185 carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 26.255 al 69.8, longitud 56.025 km; tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 71.4 al 139.91, longitud 68.51 km; tramo Minatitlán – Canticas – Coatzacoalcos, del km 0.0 al 23.0, longitud 26.0 km; tramo Acceso Coatzacoalcos, del km 0.0 al 0.813, longitud 0.813 km; tramo Distribuidor Vial Coatzacoalcos, del km 3.74 al 4.35, longitud 1.83 km; tramo Refinería Las Matas, del km 0.0 al 5.2, longitud 5.2 km, tramo Ramal Oteapan-Soteapan, del km 0.0 al 43.8, longitud 43.8 km, tramo Ramal a Jesús Carranza, del km 0.0 al 7.0, longitud 7.0 km; tramo Ramal a Suchilapa, del km 0.0 al 9.0, longitud 9.0 km; tramo Minatitlán-Coatzacoalcos (Pista A Cargo De Gob. Del Edo.), del km 0.0 al 26.0, longitud 40.0 km, de la red federal libre de peaje en el				5,001,769.33	
				finiquito		100.00

**JULIO 2024**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 334.45 km en las rutas 180 y 185: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 157.351 al 223.3, longitud 65.949 km; tramo Ramal a Hueyapan de Ocampo, del km 0.0 al 2.9, longitud 2.9 km; carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Tab., del km 6.499 al 13.811, longitud 7.423 km; Ruta 185 carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 26.255 al 69.8, longitud 56.025 km; tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 71.4 al 139.91, longitud 68.51 km; tramo Minatitlán – Canticas – Coatzacoalcos, del km 0.0 al 23.0, longitud 26.0 km; tramo Acceso Coatzacoalcos, del km 0.0 al 0.813, longitud 0.813 km; tramo Distribuidor Vial Coatzacoalcos, del km 3.74 al 4.35, longitud 1.83 km; tramo Refinería Las Matas, del km 0.0 al 5.2, longitud 5.2 km, tramo Ramal Oteapan-Soteapan, del km 0.0 al 43.8, longitud 43.8 km, tramo Ramal a Jesús Carranza, del km 0.0 al 7.0, longitud 7.0 km; tramo Ramal a Suchilapa, del km 0.0 al 9.0, longitud 9.0 km; tramo Minatitlán-Coatzacoalcos (Pista A Cargo De Gob. Del Edo.), del km 0.0 al 26.0, longitud 40.0 km, de la red federal libre de peaje en el				530,016.59	
				finiquito		100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			FINANCIERO
						%
	VERACRUZ				223,222,521.65	98.91
	Conservación Rutinaria de Tramos en 334.45 km en las rutas 180 y 185: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 157.351 al 223.3, longitud 65.949 km; tramo Ramal a Hueyapan de Ocampo, del km 0.0 al 2.9, longitud 2.9 km; carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Tab., del km 6.499 al 13.811, longitud 7.423 km; Ruta 185 carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 26.255 al 69.8, longitud 56.025 km; tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver. /Oax., del km 71.4 al 139.91, longitud 68.51 km; tramo Minatitlán – Canticas – Coatzacoalcos, del km 0.0 al 23.0, longitud 26.0 km; tramo Acceso Coatzacoalcos, del km 0.0 al 0.813, longitud 0.813 km; tramo Distribuidor Vial Coatzacoalcos, del km 3.74 al 4.35, longitud 1.83 km; tramo Refinería Las Matas, del km 0.0 al 5.2, longitud 5.2 km, tramo Ramal Oteapan-Soteapan, del km 0.0 al 43.8, longitud 43.8 km, tramo Ramal a Jesús Carranza, del km 0.0 al 7.0, longitud 7.0 km; tramo Ramal a Suchilapa, del km 0.0 al 9.0, longitud 9.0 km; tramo Minatitlán-Coatzacoalcos (Pista A Cargo De Gob. Del Edo.), del km 0.0 al 26.0, longitud 40.0 km, de la red federal libre de peaje en el			finiquito	61,860.61	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	9,040,352.75	99.61
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			finiquito	8,786,729.07	100.00
	EMERGENCIA			finiquito	35,420.00	100.00
	Saldo				218,203.68	83.77
	Otros Subprogramas			0.00	4,389,861.68	100.00
	Seguimiento y control			finiquito	2,269,578.30	100.00
	Seguimiento y control			finiquito	2,063,742.81	100.00
	Seguimiento y control			finiquito	27,065.78	100.00
	Seguimiento y control			finiquito	29,474.76	100.00
	SALDO				0.03	0.00