



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | RECONSTRUCCIÓN | | | | 47,455,372.16 | | | 96.22 |
| | Reconstrucción de Puentes | | | 2.00 | 47,455,372.16 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | Boca del Rio I (1) | 116+700 | 116+700 | 1.00 | 23,990,635.74 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Tezechoacan (1-1) | 57+100 | 57+100 | 1.00 | 19,343,892.60 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PP Vega de Alatorre (Nautla - Cardel) | finiquito | finiquito | | 286,616.44 | | | 100.00 |
| | Acuatempan II (Lím. Edos Pue./Ver. - Tuxpan) | finiquito | finiquito | | 2,040,866.44 | | | 100.00 |
| | Jiliapa III (Lím. Edos Pue./Ver. - Tuxpan Zapotalillo - La Unión) | finiquito | finiquito | | 1,197,719.95 | | | 100.00 |
| | El Casitas (Poza Rica - Nautla) | finiquito | finiquito | | 595,640.99 | | | 100.00 |
| | Conservación Periódica de Tramos | | | 96.70 | 94,404,759.17 | 96.70 | 100.00 | 100.00 |
| | Fresado y Carpeta | | | 3.00 | 9,118,076.18 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Lim. Edos. Pue./ Ver.- Perote T.A. (2) | 32+000 | 35+100 | 3.00 | 1,181,468.60 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. (Cpos. A y B) (3) | 69+300 | 71+400 | 3.50 | 7,936,607.58 | 3.50 | 100.00 | 100.00 |
| | Recuperación de Pavimento y Carpeta | | | 1.40 | 8,598,609.60 | 1.40 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal | 239.60 | 241.00 | 1.40 | 8,598,609.60 | 1.40 | 100.00 | 100.00 |
| | Bacheo y Carpeta | | | 16.40 | 10,451,516.49 | 16.40 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Fortin de las Flores - T Conejos (4) | 79+000 | 82+000 | 3.00 | 998,807.86 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Cordoba - Paso del Toro T.A. (5) | 7+500 | 14+500 | 4.00 | 3,140,669.78 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Libramiento de Veracruz (Cpo. B) T.A. (6) | 8+900 | 12+200 | 3.00 | 1,724,965.23 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Libramiento de Veracruz (Cpo. A) T.A. (7) | 8+900 | 12+200 | 3.00 | 1,691,572.40 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. (8) | 84+000 | 87+400 | 3.40 | 2,895,501.22 | 3.40 | 100.00 | 100.00 |
| | Bacheo y Microcarpeta | | | 33.10 | 18,883,434.92 | 33.10 | 100.00 | 100.00 |
| | Tuxpan - Tampico (Cpo. B) (9) | 147+000 | 149+300 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Fortin de las Flores - T Conejos (10) | 34+000 | 38+000 | 4.00 | 966,883.51 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. B) | 6+000 | 18+800 | 12.80 | 13,484,813.88 | 12.80 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Coatzacoalcos - Acayucan (Cpo. A) | 6+000 | 17+300 | 11.30 | 2,805,145.77 | 11.30 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Coatzacoalcos - Acayucan (11) | 32+000 | 34+000 | 2.00 | 619,643.39 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Coatzacoalcos - Acayucan (12) | 38+700 | 41+700 | 3.00 | 1,006,948.37 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Microaglomerado | | | 39.30 | 31,259,732.14 | 39.30 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Xalapa - Tamarindo (Cpo. B) | 15+000 | 21+400 | 6.40 | 1,176,252.78 | 6.40 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | Lim. Edos. S.L.P./Ver.- Tampico | 83+570 | 94+000 | 10.43 | 5,597,354.66 | 10.43 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | Lim. Edos. Pue./Ver.- Tihuatlan | 211+500 | 215+500 | 4.00 | 5,467,466.28 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Fortin de las Flores - T Conejos (13) | 1+630 | 13+000 | 11.37 | 1,655,168.53 | 11.37 | 100.00 | 100.00 |



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| 20 | La Tinaja - Cd. Aleman T.A. (14) | 10+000 | 21+700 | 7.10 | 2,732,149.39 | 7.10 | 100.00 | 100.00 |
| | Xalapa – Tamarindo (Cpo. B) | | | finiquito | 682,480.99 | | | 100.00 |
| | Ozuluama - Tampico | | | finiquito | 688,995.80 | | | 100.00 |
| | Poza Rica - Nautla | | | finiquito | 570,476.06 | | | 100.00 |
| | La Tinaja - Cd. Aleman | | | finiquito | 594,455.70 | | | 100.00 |
| | Xalapa – Tamarindo (Cpo. A) | | | finiquito | 604,378.00 | | | 100.00 |
| | Nautla – Cardel (Cpo. A) | | | finiquito | 2,629,806.85 | | | 100.00 |
| | Nautla – Cardel (Cpo. B) | | | finiquito | 2,332,082.82 | | | 100.00 |
| | Lim.Edos.Pue./Ver.-Tihuatlan T.A. | | | finiquito | 638,890.02 | | | 100.00 |
| | T. Alazan - T. Canoas | | | finiquito | 1,558,982.39 | | | 100.00 |
| | Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. | | | finiquito | 1,094,762.52 | | | 100.00 |
| | Lim. Edos. S.L.P./Ver. - Tampico (Cpo. A) | | | finiquito | 359,613.08 | | | 100.00 |
| | Lim. Edos. S.L.P./Ver. - Tampico (Cpo.B) | | | finiquito | 747,058.21 | | | 100.00 |
| | La Tinaja - Paso del Toro | | | finiquito | 487,873.88 | | | 100.00 |
| | Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax. | | | finiquito | 1,641,484.18 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Carpeta asfáltica de granulometría discontinua tipo CASAA de 3 cm | | | | 3,264,434.42 | | | 100.00 |
| | Nautla - Cardel | 179.68 | 186.00 | finiquito | 3,264,434.42 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Renivelaciones y carpeta asfáltica de granulometría densa de 3.0 cm | | | | 2,554,176.89 | | | 100.00 |
| | Nautla - Cardel | 96.00 | 103.00 | finiquito | 951,323.20 | | | 100.00 |
| | Fortin de Las Flores - T Conejos | 26.00 | 34.00 | finiquito | 1,498,035.31 | | | 100.00 |
| | Lim. Edos. Pue/Ver – Nautla | 66.00 | 66.50 | finiquito | 104,818.38 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Carpeta asfáltica de reciclada en planta (RAP)de 5 cm (Alto desempeño) | | | | 4,028,961.91 | | | 100.00 |
| | Coatzacoalcos-Lim Ver/Tab (T.A) (alto desempeño) | 30.10 | 34.10 | finiquito | 898,594.86 | | | 100.00 |
| | Lim. Edos. Pue/Ver - Perote (alto desempeño) | 46.00 | 50.00 | finiquito | 1,622,077.79 | | | 100.00 |
| | Huatusco - Conejos | 221.80 | 226.30 | finiquito | 772,234.07 | | | 100.00 |
| | Huatusco - Conejos | 46.00 | 50.00 | finiquito | 736,055.19 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Recuperacion en frío de pavimento de 15 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 3 cm | | | | 6,245,816.63 | | | 100.00 |
| | Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal | 221.80 | 226.30 | finiquito | 2,041,660.75 | | | 100.00 |
| | T. Alazan - T. Canoas | 46.00 | 50.00 | finiquito | 2,265,798.62 | | | 100.00 |
| | Huejutla - Chicontepec | 30.10 | 34.10 | finiquito | 1,938,357.26 | | | 100.00 |



| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Programa de prevención de Riego de Protección | | | 59.68 | 10,162,902.20 | 59.68 | 100.00 | 100.00 |
| | Riego de Protección Zona 1 (15) | | | 30.40 | 6,227,987.64 | 30.40 | 100.00 | 100.00 |
| | Riego de Protección Zona 2 (16) | | | 29.28 | 3,934,914.56 | 29.28 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Periódica de Puentes | | | 3.00 | 2,752,895.73 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservacion Periodica de Puentes (17) | | | 3.00 | 1,770,115.77 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservacion Periodica de Puentes | | | finiquito | 54,062.70 | | | 100.00 |
| | Conservacion Periodica de Puentes | | | finiquito | 928,717.26 | | | 100.00 |
| | Atención a Puntos de Conflicto | | | 2.00 | 9,097,662.43 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | (Rampa de Frenado) Santa Cruz - Tlapacoyan (18) | 0+000 | 1+350 | 1.00 | 4,121,434.78 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | (Correccion de Curva) Nautla - Cardel del Km. 178+000 al 180+000 | 178+000 | 180+000 | 1.00 | 4,976,227.65 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | 2,339.49 | 181,155,965.81 | 2,581.48 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 300.0 km en las rutas 70, 105, 127 y 180: Ruta 70, carretera Cd. Valles – Tampico, tramo Lim. Edos. S.L.P. /Ver. – Tampico, del km 83.568 al 128.4, longitud 60.232 km; tramo Ramal Ébano – Río Tamesí, del km 0.0 al 26.0, longitud 26.0 km; Ruta 105, carretera Pachuca – Tampico, tramo Lim. Edos. Hgo. /Ver. – Tempoal, del km 217.3 al 260.8, longitud 43.5 km; tramo Ramal Platón Sánchez, del km 0.0 al 2.4, longitud 2.4 km; Ruta 127, carretera Alazán – Canoas, tramo “T” Alazán – “T” Canoas, del km 88.8 al 156.3, longitud 67.5 km; Ruta 180, carretera Tuxpan – Tampico, tramo Alazán -Tampico, del km 117.293 al 191.0, longitud 97.207 km; tramo Ramal Av. Nuevo León, del km 0.0 al 0.406, longitud 0.406 km; tramo Ramal Mata Redonda, del km 0.0 al 1.9, longitud 1.9 km; tramo Ramal Villa Cuauhtémoc, del km 0.0 al 0.855, longitud 0.855 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 406.84 | 17,513,797.82 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 323.293 km en las rutas 127 y 180: Ruta 127, carretera Alazán - Canoas, tramo "T" Alazán - "T" Canoas, del km 0.0 al 64.0, longitud 64.0 km, tramo "T" Alazán - "T" Canoas, del km 69.0 al 88.8, longitud 19.8 km; carretera Tihuatlán - Alazán, Tramo Tihuatlán - Álamo - Alazán, del km 0.0 al 31.0, longitud 31.0 km; Tramo Tihuatlán - Álamo - Alazán, del km 34.51 al 57.1, longitud 22.59 km; carretera Huejutla - Chicontepepec - Álamo, tramo Huejutla - Chicontepepec - Álamo, del km 24.8 al 82.7, longitud 57.9 km; tramo Libramiento Benito Juárez, del km 83.3 al 87.64, longitud 4.34 km; tramo Ramal a Chicontepepec, del km 0.35 al 12.02, longitud 11.67 km; Ruta 180, carretera Tuxpan - Tampico, tramo Tuxpan - Alazán, del km 7.0 al 45.0, longitud 38.0 km; tramo Alazán - Tampico, del km 45.0 al 117.293, longitud 72.293 km; tramo Ramal Cerro Azul, del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; tramo Ramal Potrero del Llano, del km 0.0 al 0.6, longitud 0.6 km; tramo Ramal Alazán, del km 0.0 al 0.3, longitud 0.3 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 369.90 | 12,709,755.89 | 323.29 | 100.00 | 100.00 |



CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|--|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 315.8 km en las rutas 130, 180 y 129: Ruta 130, carretera Pachuca – Tuxpan, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Tihuatlán, del km 186.6 al 216.0, longitud 29.4 km; tramo Ramal a Nuevo Progreso, del km 0.0 al 2.5, longitud 2.5 km; tramo Gasas Autopista, del km 0.0 al 5.0, longitud 5.0 km; tramo Tihuatlán – Cañada Rica, del km 220.0 al 233.5, longitud 13.5 km; tramo Ramal Zapotalillo – La Unión, del km 0.0 al 24.0, longitud 24.0 km; Ruta 180, carretera Poza Rica – Veracruz, tramo Poza Rica – Nautla, del km 7.5 al 20.3, longitud 12.8 km; tramo Poza Rica – Nautla, del km 26.3 al 93.0, longitud 66.7 km; tramo Libramiento Papantla, del km 20.3 al 26.3, longitud 6.0 km; tramo Ramal Gtz. Zamora-Tecolutla, del km 0.0 al 12.1, longitud 12.1 km; tramo Ramal El Chote, del km 0.0 al 5.3, longitud 5.3 km; tramo Ramal Papantla, del km 0.0 al 1.8, longitud 1.8 km; tramo Ramal La Guadalupe-Riachuelos, del km 0.0 al 6.0, longitud 6.0 km; tramo Ramal Poza Rica – San Andrés, del km 27.0 al 45.4, longitud 18.4 km; tramo Nautla – Cardel, del km 93.0 al 150.0, longitud 57.0 km; Ruta 129, carretera: Teziutlán – Nautla, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Nautla, del km 50.1 al 93.0, longitud 42.9 km; tramo Ramal Puntilla Aldama, del km 0.0 al 3.4, longitud 3.4 km; tramo Ramal Paso Largo, del km 0.0 al 1.0, longitud 1.0 km; tramo Ramal El Pital, del km 0.0 al 2.3, longitud 2.3 km; tramo Ramal Paso Telaya, del km 0.0 al 4.5, longitud 4.5 km; tramo Ramal Jicaltepec, del km 0.0 al 1.2, longitud 1.2 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 409.78 | 19,883,588.63 | 315.80 | 100.00 | 100.00 |



CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 374.643 km en las rutas 180, 129, 131 y 140: Ruta 180, carretera Poza Rica – Veracruz, tramo Nautla – Cardel, del km 150.0 al 211.5, longitud 87.0 km; Ruta 129, carretera Teziutlán – Nautla, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. - Nautla, del km 20.3 al 31.8, longitud 11.5 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. - Nautla, del km 33.6 al 50.1, longitud 16.5 km; Ruta 131, carretera Teziutlán – Perote, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Perote, del km 13.65 al 47.6, longitud 33.95 km; tramo Ramal Santa Cruz-Tlapacoyan, del km 0.0 al 31.3, longitud 31.3 km; Ruta 140, carretera Puebla – Xalapa, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Xalapa, del km 83.3 al 99.7, longitud 16.4 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. – Xalapa, del km 102.4 al 145.7, longitud 43.3 km; tramo Ramal Paso por Banderilla, del km 0.0 al 2.8, longitud 2.8 km; carretera Xalapa – Veracruz, tramo Xalapa- El Lencero- Cerro Gordo, del km 0.0 al 22.8, longitud 45.6 km; tramo Cerro Gordo - La Bocana, del km 22.8 al 39.0, longitud 16.2 km; tramo La Bocana - Tamarindo- Cardel, del km 39.0 al 65.7, longitud 53.4 km; tramo Paso Por Rinconada, del km 43.0 al 49.0, longitud 6.0 km; tramo Paso Por Cardel, del km 0.0 al 3.1, longitud 3.1 km; tramo Libramiento Tamarindo, del km 0.0 al 1.571, longitud 1.571 km; tramo Libramiento De Chichicaxtle, del km 0.0 al 2.165, longitud 4.33 km; tramo Gasas Paso Inf. Lateral Der. Eje 10, del km 0.0 al 0.581, longitud 0.581 km; tramo Gasas Chichicaxtle-Larivera Eje 40, del km 0.0 al 0.486, longitud 0.486 km; tramo Gasas Cardel-Chichicaxtle Eje 20, del km 0.0 al 0.231, longitud 0.231 km; tramo Gasas Chichicaxtle-Tamarindo Eje 30, del km 0.0 al 0.154, longitud 0.154 km; tramo Gasas Libramiento Chichicaxtle Eje 50, del km 0.00 al 0.24, longitud 0.24 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 448.14 | 28,240,898.33 | 374.64 | 100.00 | 100.00 |



CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 316.888 km en las rutas 180, 140, 150 y 125: Ruta 180, carretera Poza Rica-Veracruz, tramo La Antigua, del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; tramo Acceso Zona Portuaria, del km 0.0 al 4.0, longitud 8.0 km; tramo Acceso API Puerto de Veracruz, del km 0.0 al 6.3, longitud 12.6 km; tramo Acceso entronque Zona Portuaria, 0.0 al 1.8, longitud 1.8 km; carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Paso Del Toro-Alvarado, del km 0.0 al 50.9, longitud 50.9 km; tramo Alvarado-Santiago Tuxtla, del km 50.9 al 65.0, longitud 14.1 km; tramo Libramiento Veracruz, del km 0.0 al 24.2, longitud 48.4 km; Ruta 140, carretera Xalapa-Veracruz, tramo Tamarindo-Cabeza Olmeca, del km 53.8 al 91.826, longitud 38.026 km; tramo Tamarindo-Cabeza Olmeca, del km 96.4 al 105.8, longitud 25.026 km; tramo Entronque Aeropuerto, del km 0.0 al 4.5, longitud 4.5 km; tramo Entronque Cabeza Olmeca, del km 0.0 al 2.4, longitud 2.4 km; Ruta 150, carretera Córdoba – Veracruz, tramo Córdoba – Boticaria, del km 75.0 al 117.069, longitud 52.776 km; tramo Ramal Antón Lizardo, del km 0.0 al 1.34, longitud 2.68 km; tramo Ramal a Mandinga, del km 0.0 al 1.38, longitud 1.38 km; Ruta 125, carretera Córdoba – Cardel, tramo Fortín De Las Flores-"T". Conejos, del km 54.0 al 107.5, longitud 53.5 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 374.70 | 19,807,195.97 | 316.89 | 100.00 | 100.00 |



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 314.303 km en las rutas 150, 125 y 145: Ruta 150, carretera Tehuacán – Córdoba, tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 26.6 al 49.11, longitud 22.51 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 52.1 al 54.0, longitud 3.8 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 67.5 al 67.8, longitud 0.6 km; tramo Lim. Edos. Pue. /Ver. -Córdoba, del km 77.2 al 79.5, longitud 2.3 km; tramo Ramal Orizaba - Zongolica, del km 2.375 al 37.52, longitud 35.145 km; tramo Ramal a Tequila (Atlahuilco), del km 0.0 al 0.8, longitud 0.8 km; carretera Córdoba – Veracruz, tramo Córdoba-Boticaria, del km 0.0 al 1.7, longitud 1.7 km; tramo Córdoba-Boticaria, del km 4.953 al 23.21, longitud 20.0 km; tramo Córdoba-Boticaria, del km 25.626 al 75.0, longitud 49.4 km; tramo Libramiento de Yanga, del km 0.0 al 2.68, longitud 2.68 km; tramo Libramiento de Cuitláhuac, del km 0.0 al 3.437, longitud 3.437 km; Ruta 125, carretera Córdoba-Cardel, tramo Fortín De Las Flores-"T". Conejos, del km 1.63 al 40.25, longitud 38.62 km; tramo Fortín De Las Flores-"T". Conejos, del km 41.7 al 54.0, longitud 12.3 km; tramo Ramal Col. Manuel M. González, del km 0.0 al 14.5, longitud 14.5 km; tramo Libramiento Huatusco, del km 0.0 al 3.7, longitud 3.7 km; Ruta 145, carretera La Tinaja-Cd. Alemán, tramo La Tinaja-Ciudad Alemán, del km 0.0 al 79.7, longitud 80.7 km; tramo La Granja-Temazcal, del km 0.0 al 22.2, longitud 22.2 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 330.13 | 20,203,709.09 | 314.30 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 336.547 km en las rutas 180, 145, y 175: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Alvarado-Santiago Tuxtla, del km 65.0 al 89.8, longitud 24.8 km; tramo Alvarado-Santiago. Tuxtla, del km 91.38 al 125.0, longitud 33.62 km; tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 125.0 al 157.351, longitud 36.851 km; Ruta 145, carretera Cd. Alemán – Sayula, tramo Cd. Alemán-Rio Jimba, del km 0.0 al 2.5, longitud 2.5 km; tramo Cd. Alemán-Rio Jimba, del km 3.6 al 95.0, longitud 91.4 km; tramo Rio Jimba-Sayula, del km 95.0 al 136.468, longitud 41.0 km; Ruta 175, carretera Alvarado-Tuxtepec, tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 0.0 al 0.614, longitud 0.614 km; tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 1.9 al 56.182, longitud 54.282 km; tramo Buenavista - Lim. Ver. /Oax., del km 61.52 al 113.0, longitud 51.48 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 0.00 | 19,292,665.05 | 336.55 | 100.00 | 100.00 |



| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos en 334.45 km en las rutas 180 y 185: Ruta 180, carretera Paso Del Toro – Acayucan, tramo Santiago Tuxtla-Acayucan, del km 157.351 al 223.3, longitud 65.949 km; tramo Ramal a Hueyapan de Ocampo, del km 0.0 al 2.9, longitud 2.9 km; carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver./Tab., del km 6.499 al 13.811, longitud 7.423 km; Ruta 185 carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver./Oax., del km 26.255 al 69.8, longitud 56.025 km; tramo Coatzacoalcos - Lim. Edos. Ver./Oax., del km 71.4 al 139.91, longitud 68.51 km; tramo Minatitlán – Canticas – Coatzacoalcos, del km 0.0 al 23.0, longitud 26.0 km; tramo Acceso Coatzacoalcos, del km 0.0 al 0.813, longitud 0.813 km; tramo Distribuidor Vial Coatzacoalcos, del km 3.74 al 4.35, longitud 1.83 km; tramo Refinería Las Matas, del km 0.0 al 5.2, longitud 5.2 km, tramo Ramal Oteapan-Soteapan, del km 0.0 al 43.8, longitud 43.8 km, tramo Ramal a Jesús Carranza, del km 0.0 al 7.0, longitud 7.0 km; tramo Ramal a Suchilapa, del km 0.0 al 9.0, longitud 9.0 km; tramo Minatitlán-Coatzacoalcos (Pista A Cargo De Gob. Del Edo.), del km 0.0 al 26.0, longitud 40.0 km, de la red federal libre de peaje en el Estado de Veracruz. | | | 0.00 | 21,403,481.64 | 300.01 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 477,796.56 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 761,228.81 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 2,151,521.29 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 1,508,528.75 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 1,624,330.86 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 1,472,308.39 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos (Inmediatas) | | | finiquito | 2,507,521.13 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos (Inmediatas) | | | finiquito | 2,258,105.96 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos (Inmediatas) | | | finiquito | 1,718,828.20 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 711,223.94 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 816,619.82 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 817,473.73 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 763,772.70 | | | 100.00 |



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 1,614,890.65 | | | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Tramos | | | finiquito | 33,875.71 | | | 100.00 |
| | Gasto de operación | | | | 2,862,846.89 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Señalamiento Horizontal | | | 2,204.73 | 14,436,052.28 | 2,204.73 | 100.00 | 100.00 |
| | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | | | 2,204.73 | 13,834,318.11 | 2,204.73 | 100.00 | 100.00 |
| | Zona Norte del estado de Veracruz | | | finiquito | 186,962.40 | | | 100.00 |
| | Zona Centro del estado de Veracruz | | | finiquito | 191,973.18 | | | 100.00 |
| | Zona Sur del estado de Veracruz | | | finiquito | 222,798.59 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Señalamiento Vertical | | | | 176,607.40 | | | 100.00 |
| | Señalamiento Vertical en el estado de Veracruz | | | finiquito | 176,607.40 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Barreras de Protección | | | | 233,758.18 | | | 100.00 |
| | Barreras de Protección | | | finiquito | 233,758.18 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Conservación Rutinaria de Puentes | | | 501.00 | 5,463,015.65 | 501.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Conservación Rutinaria de Puentes | | | 501.00 | 5,463,015.65 | 501.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Otros Subprogramas | | | 2.00 | 2,847,689.24 | | | 100.00 |
| | Seguimiento y control | | | 1.00 | 1,142,858.22 | | | 100.00 |
| | Seguimiento y control | | | 1.00 | 1,704,831.02 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | Emergencia | | | 10.00 | 57,472,181.39 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Santa Cruz - Tlapacoyan (Lluvias Sept-2022) (19) | | | 10.00 | 56,903,023.39 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Gastos de operación | | | | 569,158.00 | | | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Emergencia APIN | | | 3.00 | 19,599,072.18 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | Emergencias mitigación de los daños por lluvias en sep 2022 APIN ACCION 1 | | | 1.00 | 4,499,686.40 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | Emergencias mitigación de los daños por lluvias en sep 2022 APIN ACCION 2 | | | 1.00 | 6,099,984.10 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | Emergencias mitigación de los daños por lluvias en sep 2022 APIN ACCION 3 | | | 1.00 | 8,999,401.68 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

(1) En esta obra se logró la meta del 89 % en el ejercicio 2023, derivado que se suspendió por motivo de la cancelación de recursos, el 11 % restante se realizará en el ejercicio 2024.

(1-1) En esta obra se logró la meta del 83.5 % en el ejercicio 2023, derivado que se suspendió por motivo de la cancelación de recursos, el 16.5 % restante se realizará en el ejercicio 2024.

(2) Se atendió del Km. 32+000 al 35+000

(3) Se atendió del km 69+300 al 71+400 Cpo A y del 69+300 al 70+700 Cpo B



| No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|-------------------|------------|----------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | KM INICIAL | KM FINAL | | | UNIDAD | % | |
| | VERACRUZ | | | | 445,257,933.82 | | 100.00 | 100.00 |

- (4) Del km. 79+000 al 80+000 se realizó bacheo superficial y renivelaciones y del Km. 80+000 al 82+000 se realizó carpeta asfáltica.
- (5) Del km 7+980 al 8+100, 10+000 al 10+100, 10+823 al 11+006, 13+859 al 14+500 se realizó bacheo superficial y renivelaciones y del Km. 8+100 al 9+600, 10+100 al 10+823, 13+126 al 13+859 se realizó carpeta asfáltica
- (6) Del Km. 8+900 al 9+920, 11+893 al 11+903 se realizó bacheo profundo y superficial y del Km. 9+923 al 11+893 se realizó carpeta asfáltica.
- (7) Del Km. 8+900 al 9+926, 11+892 al 11+902 se realizó bacheo profundo y superficial y del Km. 9+928 al 11+892 se realizó carpeta asfáltica.
- (8) Del Km. 84+000 al 86+800 se realizó carpeta asfáltica y del km. 86+800 al 87+400 se realizó bacheo superficial y renivelaciones.
- (9) Esta obra no se llevó a cabo, derivado que la Residencia General de Carreteras Federales, atendió una modernización en este tramo del Km.131+500 al 189+900 Cpo "B" , distribuyendo el recurso a los tramos: Lim. Edos. Hgo/Ver - Tempoal
- del Km. 239+600 al 241+000, Lim. Edos. S.L.P./Ver - Tampico del Km. 15+000 al 21+400 y Lim. Edos. Pue.Ver -Tihuatlán del Km. 211+500 al 215+500
- (10) Del km. 34+000 al 35+000 se realizó bacheo superficial y renivelaciones y del Km 35+000 al 38+000 se realizó carpeta asfáltica.
- (11) Del Km. 32+000 al 32+248 y 32+812 al 34+000 se realizó microcarpeta asfáltica y del km 32+248 al 32+812 se realizó bacheo superficial.
- (12) Del km. 38+700 al 40+200 se realizó bacheo superficial y del Km. 40+200 al 41+700 se realizó microcarpeta asfáltica.
- (13) Del km. 1+630 al 7+000 se realizó bacheo superficial y renivelaciones y del Km. 7+000 al 13+000 se realizó microaglomerado.
- (14) Del km. 10+060 al 14+031, 18+571 al 19+200 se realizó bacheo superficial y renivelaciones y del Km. 19+200 al 21+700 se realizó microaglomerado.
- (15) Esta obra atendió los subtramos: Lim. Edos. Pue/Ver - Perote del Km. 35+000 al 47+400, Santa Cruz - Tlapacoyan del Km. 1+950 al 3+680 y del Km. 26+630 al 31+300, Lim. Edos. Pue./Ver - Nautla del Km. 33+600 al 35+300, 36+435 al 38+250, 40+090 al 44+700, 47+200 al 47+620, 48+750 al 48+875 y del 49+070 al 50+000 y Ramal Puntilla Aldama del Km. 0+000 al 2+000
- (16) De la meta original de 29.91 km se atendieron 29.28 km en los tramos: Lim Edos. Pue/Ver-Córdoba del Km. 26+600 al km 49+110 y del tramo: Paso del Toro - Alvarado del Km. 0+850 al 4+420 y del Km. 6+800 al 10+000, derivado de los subanchos que presenta la superficie de rodamiento.
- (17) Se atendieron los puentes: Mascareñas ubicado en el km 148+850 del tramo: Alazan-Canoas, Tecostempan ubicado en el km 227+210 del tramo: lim. Edos. Pue/Ver-Tuxpan y Piedra Blanca ubicado en el km 93+760 del tramo: Alazan-Tampico
- (18) En esta obra se logró la meta del 39 % en el ejercicio 2023, derivado que se suspendió por motivo de la cancelación de recursos, el restante 61 % se realizará en el ejercicio 2024
- (19) Se atendió del Km. 10+000 al 16+000 con carpeta de 10 cm de espesor y del Km. 16+000 al 20+000 con carpeta de 7 cm de espesor