



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

MAYO 2024

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	YUCATÁN				39,774,862.49			99.31
	Conservación Periódica de Tramos			0.00	10,496,754.09			100.00
	Fresado y microcarpeta			0.00	10,496,754.09			100.00
	Lim. Camp/Yuc.-Uman	222.20	233.98	finiquito	10,496,754.09			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			0.00	6,928,337.96			96.05
	Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	21,386,319.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	30,076.68			100.00
	Otros Subprogramas				933,374.76			100.00
	Emergencias			0.00	0.00			