



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				83,975,939.62			100.00
	Reconstrucción de Puentes				83,975,939.62			100.00
1	Rio Grande				82,000,000.00			100.00
2	Control, Seguimiento y Control de calidad de la reconstrucción del puente Rio Grande.				1,975,939.62			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			47.06	260,490,862.40	47.06	100.00	100.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			13.92	13,773,446.71	13.92	100.00	100.00
3	km 36+600 – T. Lib. de Fresnillo (Cpo B) **	36.60	40.60	3.79	2,147,023.77	3.79	100.00	100.00
4	Ent. La Chicharrona – Lim. Edos. Zac./Dgo. (Cpo. A) *	0.00	9.00	3.99	5,297,439.40	3.99	100.00	100.00
5	Ent. La Chicharrona – Lim. Edos. Zac./Dgo.*	119.00	123.50	2.14	3,795,966.83	2.14	100.00	100.00
6	T. Morelos - Lim. Edos. Zac./Coah. (Cpo. A)**	43.50	45.50	2.00	1,267,398.71	2.00	100.00	100.00
7	T. Morelos - Lim. Edos. Zac./Coah. (Cpo. B)**	48.00	50.00	2.00	1,265,618.00	2.00	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5 cm			8.14	4,348,117.25	8.14	100.00	100.00
8	T. Lib. de Fresnillo-Fresnillo (Cpo. B)**	50.00	55.00	4.14	2,453,735.14	4.14	100.00	100.00
9	Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. A)**	16.00	20.00	4.00	1,894,382.11	4.00	100.00	100.00
	Fresado y Carpeta			16.10	29,018,793.40	16.10	100.00	100.00
10	San Isidro - Ent. Chicharrona (Cpo. B)*	66.40	70.00	3.60	2,091,442.69	3.60	100.00	100.00
11	Ent. La Chicharrona – Lim. Edos. Zac./Dgo. (Cpo. B)	37.00	41.50	4.50	10,642,272.85	4.50	100.00	100.00
12	Ent. La Chicharrona – Lim. Edos. Zac./Dgo. (Cpo. A)	40.00	48.00	8.00	16,285,077.86	8.00	100.00	100.00
	Bacheo y microcarpeta			8.90	14,150,505.04	8.90	100.00	100.00
13	Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Zac./Jal. **	59.60	60.00	0.40	145,110.53	0.40	100.00	100.00
14	Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Zac./Jal. **	61.50	63.00	1.50	425,954.49	1.50	100.00	100.00
15	Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Zac./Jal. **	87.90	88.90	1.00	283,098.32	1.00	100.00	100.00
16	Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Zac./Jal. **	89.30	90.30	1.00	284,686.34	1.00	100.00	100.00
17	T. La Chicharrona - Lim. Edos. Zac./Dgo.	108.00	113.00	5.00	13,011,655.36	5.00	100.00	100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA****DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS****Programa Nacional de Conservación de Carreteras****Avance Físico - Financiero****CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Conservación Periódica (convenio Gobierno del Estado)				199,200,000.00			100.00
	Conservación Periódica (convenio Gobierno del Estado)				199,200,000.00			100.00
	Programa de prevención de Riego de Protección			50.00	12,463,552.43	50.00	100.00	100.00
18	Lím. Edos. Ags./Zac.	83.00	102.00	19.00	6,223,659.38	19.00	100.00	100.00
19	T Morelos - Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)***	108.00	248.00	31.00	6,239,893.05	31.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,475.96	120,027,325.51	2,062.81	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 301.330 en la(s) ruta(s) Ruta 54, Ruta 70: Ruta 54, Carretera GUADALAJARA - ZACATECAS, Tramo CALLES DE TABASCO del Km 3+010 al 3+740, longitud 0.730km; , Tramo LIBRAMIENTO TABASCO Y del Km 0+000 al 5+830, longitud 5.830km; , Tramo LÍM. EDOS. JAL./ZAC. - ZAPOQUI del Km 76+500 al 225+000, longitud 148.500km; , Tramo PAR VIAL TENANGO del Km 0+000 al 1+300, longitud 1.300km; , Tramo PASO POR JALPA del Km 0+000 al 7+260, longitud 7.260km; , Tramo PASO POR MOYAHUA del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo RUINAS DE CHICOMOSTOC del Km 0+000 al 2+850, longitud 2.850km; , Tramo ZAPOQUI - LA ESCONDIDA del Km 225+000 al 310+360, longitud 108.360km; Ruta 70, Carretera AGUASCALIENTES - JALPA, Tramo LÍM. EDOS. AGS./ZAC. - JALPA del Km 65+660 al 90+660, longitud 25.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			278.33	16,204,050.38	301.33	100.00	100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA****DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS****Programa Nacional de Conservación de Carreteras****Avance Físico - Financiero****CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 351.010 en la(s) ruta(s) Ruta 23: Ruta 23, Carretera ZACATECAS - TLALTENANGO - GUADALAJARA, Tramo ACCESO A JEREZ del Km 0+000 al 1+400, longitud 2.800km; , Tramo ACCESO NORTE DE MOMAX del Km 0+000 al 1+330, longitud 1.330km; , Tramo ACCESO NORTE TEPECHITLAN del Km 0+000 al 0+780, longitud 0.780km; , Tramo ACCESO NORTE TEÚL DE GLEZ. ORTEGA del Km 0+000 al 0+600, longitud 0.600km; , Tramo ACCESO NORTE TLALTENANGO del Km 0+000 al 1+260, longitud 1.260km; , Tramo ACCESO SUR MOMAX del Km 0+000 al 0+510, longitud 0.510km; , Tramo ACCESO SUR TEPECHITLAN del Km 0+000 al 0+450, longitud 0.450km; , Tramo ACCESO SUR TEÚL DE GLEZ. ORTEGA del Km 0+000 al 0+330, longitud 0.330km; , Tramo ACCESO SUR TLALTENANGO del Km 0+000 al 1+250, longitud 1.250km; , Tramo JEREZ-FRESNILLO del Km 0+000 al 58+050, longitud 58.050km; , Tramo LÍM. EDOS. JAL/ZAC. - LÍM. EDOS. ZAC./JAL. del Km 51+300 al 185+000, longitud 133.700km; , Tramo LÍM. EDOS. JAL/ZAC.- T. MALPASO del Km 235+000 al 288+000, longitud 106.000km; , Tramo LÍM. EDOS. JAL/ZAC.-LÍM. EDOS. ZAC./JAL. del Km 209+940 al 235, longitud 25.060km; , Tramo PASO POR COLOTLAN del Km 188+500 al 194+600, longitud 18.890k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			296.61	18,498,042.58	351.01	100.00	100.00

**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA****DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS****Programa Nacional de Conservación de Carreteras****Avance Físico - Financiero****CIERRE 2023**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 369.935 en la(s) ruta(s) Ruta 44, Ruta 45, Ruta 54: Ruta 44, Carretera FRESNILLO - ESTACIÓN RUIZ, Tramo FRESNILLO - VALPARAISO del Km 4+000 al 87+200, longitud 83.200km; Ruta 45, Carretera ZACATECAS - DURANGO, Tramo AEROPUERTO DE ZACATECAS del Km 0+000 al 1+950, longitud 3.900km; , Tramo FRESNILLO - SAN ISIDRO del Km 60+000 al 66+400, longitud 12.800km; , Tramo GENERAL ENRIQUE ESTRADA - KM 36+600 del Km 24+400 al 26+115, longitud 4.705km; , Tramo KM 36+600 - T. LIB. DE FRESNILLO del Km 36+520 al 36+600, longitud 39.830km; , Tramo SAN ISIDRO - ENT. CHICHARRONA del Km 66+400 al 74+300, longitud 15.800km; , Tramo T. MORELOS-T. NORIA DE LOS GRINGOS del Km 0+000 al 2+300, longitud 2.300km; Ruta 54, Carretera ZACATECAS - SALTILLO, Tramo MORELOS del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo T. MORELOS - LÍM. EDOS. ZAC./COAH. del Km 0+000 al 100+000, longitud 200.000km; , Tramo VILLA DE COS del Km 0+000 al 3+300, longitud 6.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			229.73	17,419,629.65	369.93	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 354.360 en la(s) ruta(s) Ruta 114, Ruta 45, Ruta 49: Ruta 114, Carretera RAMAL A NIEVES, Tramo NIEVES (GRAL. FRANCISCO MURGUÍA) del Km 0+000 al 17+470, longitud 17.470km; Ruta 45, Carretera ZACATECAS - DURANGO, Tramo "T" CHICHARRONA-LÍM. EDOS. ZAC./DGO. del Km 74+300 al 160+000, longitud 111.780km; , Tramo LIBRAMIENTO SOMBRERETE del Km 158+150 al 163+900, longitud 5.750km; , Tramo SAN MARTÍN del Km 0+000 al 5+500, longitud 5.500km; , Tramo SOMBRERETE del Km 0+000 al 2+600, longitud 2.600km; Ruta 49, Carretera ZACATECAS - TORREÓN (LA CHICHARRONA - CUENCAMÉ), Tramo CALLES DE RIO GRANDE del Km 0+000 al 4+000, longitud 4.000km; , Tramo ENT. LA CHICHARRONA - LÍM. EDOS. ZAC./DGO. del Km 0+000 al 16+000, longitud 194.260km; , Tramo JUAN ALDAMA del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo PASO POR RÍO GRANDE del Km 55+900 al 66+700, longitud 10.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			294.76	20,398,439.92	354.36	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 368.400 en la(s) ruta(s) Ruta 54, Ruta 62: Ruta 54, Carretera ZACATECAS - SALTILLO, Tramo T. MORELOS - LÍM. EDOS. ZAC./COAH. del Km 100+000 al 266+500, longitud 333.000km; Ruta 62, Carretera MATEHUALA - SAN TIBURCIO, Tramo LÍM.EDOS.S.L.P./ZAC. - SAN TIBURCIO del Km 79+200 al 114+600, longitud 35.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			201.90	20,164,405.90	368.40	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 317.780 en la(s) ruta(s) Ruta 25, Ruta 45, Ruta 49, Ruta 71: Ruta 25, Carretera RIBIER - SAN MARCOS, Tramo LÍM. EDOS. AGS./ZAC. - SAN MARCOS del Km 45+750 al 53+380, longitud 15.260km; Ruta 45, Carretera AGUASCALIENTES - ZACATECAS, Tramo BOULEVARD GUADALUPE-LA ESCONDIDA del Km 0+000 al 8+200, longitud 48.100km; , Tramo CALLES DE GUADALUPE del Km 0+000 al 1+080, longitud 2.160km; , Tramo COMPLEJO VIAL QUEBRADILLA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo COMPLEJO VIAL UNIVERSIDAD del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo KM 100+520 (T. LAS ARCINAS). - GUADALUPE del Km 100+520 al 115+000, longitud 38.600km; , Tramo LIB. GUADALUPE-ZACATECAS-LA ESCONDIDA del Km 0+000 al 4+000, longitud 43.000km; , Tramo LÍM. EDOS. AGS./ZAC. - KM 100+520 del Km 62+670 al 100+520, longitud 37.850km; , Tramo PASO POR OJO CALIENTE del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; Carretera ZACATECAS - DURANGO, Tramo ESCONDIDA- PIMIENTA del Km 5+500 al 7+500, longitud 2.000km; , Tramo ZACATECAS - GENERAL ENRIQUE ESTRADA del Km 4+815 al 24+400, longitud 39.170km; Ruta 49, Carretera SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS, Tramo GRAL. PÁNFILO NÁTERA del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo LÍM. EDOS. S.L.P./ZAC.- T. LAS ARCINAS del Km 122+465 al 162+980, longitud 81.030km; Ruta 71, Carretera PROVIDENCIA - LUIS MOYA, Tramo LÍM. EDOS. AGS./ZAC. - LUIS MOYA del Km 37+500 al 43+510, longitud 6.010k de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas.			174.63	17,112,777.98	317.78	100.00	100.00
	2022-32-CB-A-001-W-00-2022				1,262,879.94			100.00
	2022-32-CB-A-002-W-00-2022				1,246,551.50			100.00
	2022-32-CB-A-003-W-00-2022				1,965,475.07			100.00
	2022-32-CB-A-004-W-00-2022				509,187.53			100.00
	2022-32-CB-A-005-W-00-2022				393,455.03			100.00
	2022-32-CB-A-006-W-00-2022				437,943.22			100.00
	2022-32-CB-A-008-W-00-2022				645,916.30			100.00
	2022-32-CB-A-009-W-00-2022				42,544.00			100.00
	2022-32-CB-A-012-W-00-2022				53,277.12			100.00
	2022-32-CB-A-013-W-00-2022				26,155.69			100.00
	2022-32-CB-A-014-W-00-2022				1,329,847.49			100.00
	2022-32-CB-A-015-W-00-2022				209,173.24			100.00
	2022-32-CB-A-016-W-00-2022				349,716.54			100.00
	Señalamiento Horizontal				67,926.64			100.00
	Gastos de Operación				1,689,929.79			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

CIERRE 2023

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				495,867,524.18		100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			2,102.87	11,994,558.64	2,102.87	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			2102.87	11,994,558.64	2,102.87	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			318.00	4,447,044.42	318.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			318.00	4,447,044.42	318.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,468,241.16			100.00
	Seguimiento				2,468,241.16			100.00

* Obra con terminación anticipada

** Obra en rescisión

*** Tramos aislados

**** Se repite el Número de ruta, por la discontinuidad de la misma

Programa de prevención de Riego de Protección

Lím. Edos. Ags./Zac.- km 100+520	83	102
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)***	108	248
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	108	111
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	113	115
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	137	140
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	145	147.5
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	149.5	152
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	178	183
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	185	187.5
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	189	191
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	192	195
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	199.5	202
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)	245	248