

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				332,621,867.01		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			63.00	115,665,582.35	63.00	100.00	100.00
	Recuperación en caliente de carpetas asfálticas			5.00	14,473,394.32	5.00	100.00	100.00
1	Mexicali - San Felipe (Cpo. B) Sección 10.5 m	8.00	13.00	5.00	14,473,394.32	5.00	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			58.00	101,192,188.03	58.00	100.00	100.00
2	Ensenada - El Chinero (Sección 7 m)	155.00	165.00	10.00	14,359,516.78	10.00	100.00	100.00
3	Jaramillo - Lázaro Cárdenas (Sección 7 m)	122.00	132.00	10.00	14,401,955.88	10.00	100.00	100.00
4	Jaramillo - Lázaro Cárdenas (Sección 9 m)	151.00	160.00	9.00	16,537,243.13	9.00	100.00	100.00
5	Jaramillo - Lázaro Cárdenas (Sección 9 m)	160.00	169.00	9.00	16,534,711.97	9.00	100.00	100.00
6	Ensenada-Jaramillo	144.00	151.00	7.00	13,192,713.65	7.00	100.00	100.00
7	Mexicali - San Felipe	57.00	70.00	13.00	26,166,046.62	13.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			20.00	9,252,544.37	20.00	100.00	100.00
	Conservación Periodica de Puentes *			5.00	3,133,880.86	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periodica de Puentes **			15.00	6,118,663.51	15.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,687.58	135,207,257.30	1,922.64	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,687.58	131,331,916.34	1,922.64	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 1			270.90	7,291,107.80	342.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 2			268.74	7,296,538.89	276.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 3			225.30	6,707,382.90	225.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 4			273.56	7,296,972.53	273.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 5			61.80	6,499,424.47	145.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 6			194.60	5,811,111.40	195.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 7			176.12	6,127,137.12	233.34	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona 8			216.56	6,631,762.77	230.60	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento (zona 1 y 6)			34.50	14,127,892.29	34.50	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento(zona 2,3 y 4)			31.00	17,884,090.01	31.00	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento (zona 5, 7 y 8)			24.74	17,085,893.05	24.74	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía (zona 1 y 2)			539.64	3,807,229.62	619.20	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía (zona 3 y 4)			498.86	3,999,969.92	489.90	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía (zona 5 y 7)			237.92	3,577,141.24	378.54	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía (zona 6 y 8)			411.16	4,867,632.61	426.00	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje (zona 1 y 2)			539.64	3,179,518.00	619.20	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje (zona 3 y 4)			498.86	2,437,413.71	489.90	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje (zona 5 y 7)			237.92	3,392,411.80	378.54	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje (zona 6 y 8)			411.16	3,311,286.21	426.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos de la Zona 6 (ADEUDO 2021)			finiquito	504,948.75			100.00
	Gastos de operación				3,370,392.21			100.00
	Señalamiento Horizontal			500.50	12,575,529.44	622.20	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			235.40	4,600,400.22	341.40	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			265.10	7,975,129.22	280.80	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,008.00	6,951,682.73	3,008.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,008.00	6,951,682.73	3,008.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			2,010.00	3,854,987.38	2,010.00	100.00	100.00
	Barrera de Protección			2,010.00	3,854,987.38	2,010.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,499,726.50			100.00
	Seguimiento y Control				4,499,726.50			100.00
	Emergencias por el Ciclón KAY				44,614,556.94			100.00
	Emergencias (API) (contrato 050)				14,513,175.64			100.00
	Emergencias (API) (contrato 051)				8,236,160.05			100.00
	Emergencias (API) (contrato 052)				6,602,543.66			100.00
	Emergencias (API) (contrato 053)				4,673,917.43			100.00
	Emergencias (API) (contrato 054)				5,197,912.09			100.00
	Emergencias (API) (contrato 055)				3,140,475.38			100.00
	Emergencias (API) (contrato 056)				1,471,176.00			100.00
	Emergencias (API) (contrato 057)				779,196.69			100.00

(*) Santo Domingo, Ensenada - Lázaro Cárdenas 169+410, San Pedro, Mexicali - Tijuana 147+160, Guadalupe, Tecate - Ensenada 77+300, Algodones I, San Luis R.C. - Mexicali 3+000 y Algodones II, San Luis R.C. - Mexicali 3+465

(**) Peat. Monterrey, San Luis R.C. - Mexicali 24+978, Peat. Hechicera, San Luis R.C. - Mexicali 32+652, Aeropuerto Derecho, San Luis R.C. - Mexicali (Ramal Aeropuerto) 9+954, Aeropuerto Izquierdo, San Luis R.C. - Mexicali (Ramal Aeropuerto) 9+954, Guadalupe Derecho, Tecate - Ensenada 77+300, Ent. Ej. Hermosillo, San Luis R.C. - Mexicali 10+500, Crucero Santa Rosa, San Luis R.C. - Mexicali 20+586, Crucero Bataquez, San Luis R.C. - Mexicali 25+400, Crucero Aeropuerto, San Luis R.C. - Mexicali 38+872, Solfatara, San Luis R.C. - Mexicali 28+240, Querétaro, San Luis R.C. - Mexicali 32+200, Pólvora, San Luis R.C. - Mexicali 37+170,

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	

Tamaulipas, San Luis R.C. - Mexicali 41+165, Sinaloa, San Luis R.C. - Mexicali 44+468 y La Misión, Tijuana - Ensenada 64+200.