

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA SUR				258,940,428.99		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				13,392,890.64		100.00	100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	13,392,890.64	1.00	100.00	100.00
1	8 de Octubre (Cabo San Lucas - La Paz)	211+500		1.00	13,392,890.64	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			16.00	48,051,269.02	16.00	100.00	100.00
	Recuperación en frío del Pavimentos en 30 cm y capa de rodadura de un riego			5.00	21,949,871.18	5.00	100.00	100.00
2	Santa Rosalía - Paralelo 28	100.00	105.00	5.00	21,949,871.18	5.00	100.00	100.00
	Renivelación y capa de rodadura de un riego			11.00	22,972,494.64	11.00	100.00	100.00
3	Santa Rosalía - Paralelo 28 T.A.*	0.00	7.00	11.00	22,306,089.87	11.00	100.00	100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes	168.00	180.00	finiquito	449,607.68			100.00
	Ciudad Insurgentes - Loreto	40.00	45.00	finiquito	216,797.09			100.00
	Riego de Sello				3,128,903.20			100.00
	Cabo San Lucas - La Paz (cpo. B)	10.00	21.00	finiquito	204,187.72			100.00
	San Pedro - Cabo San Lucas (cpo. A)	52.50	57.00	finiquito	245,370.39			100.00
	San Pedro - Cabo San Lucas (cpo. B)	56.00	57.00	finiquito	53,861.79			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes	62.00	70.00	finiquito	211,958.90			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes	157.00	162.00	finiquito	190,237.83			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes	180.00	190.00	finiquito	290,463.19			100.00
	La Paz - Ciudad Insurgentes	190.00	196.00	finiquito	216,594.01			100.00
	Ciudad Insurgentes - Loreto	96.00	106.00	finiquito	409,029.36			100.00
	Loreto - Santa Rosalia	120.00	130.00	finiquito	409,649.48			100.00
	Santa Rosalia - Paralelo 28	23.00	35.00	finiquito	499,479.32			100.00
	Santa Rosalia - Paralelo 28	155.00	165.00	finiquito	398,071.21			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	5,065,146.58	1.00	100.00	100.00
4	Cabo San Lucas - La Paz	62+000	64+000	1.00	5,065,146.58	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,199.60	106,844,946.17	1,422.08	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,199.60	100,819,551.21	1,422.08	100.00	100.00
	Zona 1			24.38	19,429,479.01	24.38	100.00	100.00
	Zona 2			24.32	19,335,412.63	24.32	100.00	100.00
	Zona 1			212.55	7,448,519.63	275.10	100.00	100.00
	Zona 2			131.88	6,287,137.28	246.85	100.00	100.00
	Zona 3			321.88	7,598,282.73	353.02	100.00	100.00
	Zona 4			259.10	7,302,439.54	272.92	100.00	100.00
	Zona 5			274.20	5,444,606.39	274.20	100.00	100.00
	Zona 1			344.42	4,609,718.58	344.42	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				20,173,245.10			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				5,175,875.73			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				7,621,314.83			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				1,060,356.53			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				767,888.85			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				3,266,047.13			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Javier				2,281,762.03			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				49,674,532.73			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				1,248,031.41			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				559,461.68			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				4,078,148.13			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				4,821,152.04			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				210,404.28			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				1,248,507.72			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				7,199,789.08			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				6,725,027.50			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				1,068,406.57			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				2,146,832.69			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				1,867,604.22			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				2,114,160.34			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				6,826,069.98			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				6,397,854.96			100.00
	Emergencias Ciclón Tropical Kay				3,163,082.13			100.00

(*) Obra a realizarse bajo convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Baja California Sur

(**) Santa Roralia-Paralelo 28 km 216+500 (Guerrero Negro) y Loreto-Santa Rosalía km 1+000, son puntos de Conflicto atendidos con Señalamiento