

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,672,125,627.27		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				929,219.25			100.00
	Reconstrucción de Puentes				929,219.25			100.00
	Reconstrucción de Puentes (2021-07-CB-A-521-W-00-2021)			finiquito	929,219.25			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			121.12	134,382,917.48	121.12	100.00	100.00
	Renivelación y capa de rodadura de un riego			8.72	7,254,783.85	8.72	100.00	100.00
1	Tapanatepec – Ocozocoautla	65.28	74.00	8.72	7,254,783.85	8.72	100.00	100.00
	Renivelación y Microaglomerado			14.90	8,436,699.21	6.20	100.00	100.00
2	Comitán - Cd. Cuauhtémoc	250.60	256.80	6.20	8,436,699.21	6.20	100.00	100.00
	Carpeta			8.70	11,530,435.14	8.70	100.00	100.00
3	Base Naval (0-6.7) y Jaritas-Pto. Madero (19-20) (25.5-26.5) *	0.00	26.50	8.70	11,530,435.14	8.70	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			31.00	23,292,813.71	31.00	100.00	100.00
4	Huixtla - Motozintla (T. A.)	1.20	55.40	31.00	17,848,662.03	31.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-501-W-00-2021)			finiquito	231,255.16			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-502-W-00-2021)			finiquito	440,761.59			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-519-W-00-2021)			finiquito	277,372.54			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-520-W-00-2021)			finiquito	363,679.37			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-583-W-00-2021)			finiquito	1,928,130.37			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-582-W-00-2021)			finiquito	2,202,952.65			100.00
	Microaglomerado			28.00	20,013,990.31	28.00	100.00	100.00
5	Shupa - Rancho Nuevo	209.00	218.00	9.00	6,861,654.75	9.00	100.00	100.00
6	San Cristóbal - Teopisca (Cpo. A)	97.00	116.00	19.00	13,152,335.56	19.00	100.00	100.00
	Renivelación y Microaglomerado			38.50	33,602,939.01	38.50	100.00	100.00
7	Lim. Edos. Oax./Chis. - Arriaga	37.00	43.00	6.00	4,322,877.16	6.00	100.00	100.00
8	Ent. San Javier – Lagos de Montebello	155.00	177.00	22.00	21,127,859.06	22.00	100.00	100.00
9	Lim.Edos. Oax./Chis. - Las Cruces	39.00	49.50	10.50	8,152,202.79	10.50	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				1,146,618.08			100.00
	Conservación Periódica Programa (2021-07-CB-A-639-W-00-2021)			finiquito	1,146,618.08			100.00
	Cruces de Ferrocarril			2.00	2,138,880.24	2.00	100.00	100.00
	Jaritas - Cd. Hidalgo, Playas de Catazajá – Palenque (Lote)			2.00	2,138,880.24	2.00	100.00	100.00
	Obras de drenaje			46.00	26,965,757.93	46.00	100.00	100.00
	Obras de Drenaje (Pza)			13.00	11,763,822.16	13.00	100.00	100.00
	Obras de Drenaje (Pza)			23.00	8,711,358.67	23.00	100.00	100.00
	Obras de Drenaje (Pza)			10.00	6,490,577.10	10.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias				6,922,201.59			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				125,901.11			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-670-W-00-2021)			finiquito	125,901.11			100.00
	Bacheo y Carpeta				3,863,436.26			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-671-W-00-2021)			finiquito	84,411.23			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-557-W-00-2021)			finiquito	362,948.69			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-571-W-00-2021)			finiquito	304,222.09			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-572-W-00-2021)			finiquito	118,437.59			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-575-W-00-2021)			finiquito	183,377.37			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-627-W-00-2021)			finiquito	86,683.01			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-628-W-00-2021)			finiquito	964,507.27			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-634-W-00-2021)			finiquito	578,324.67			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-635-W-00-2021)			finiquito	555,058.56			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-645-W-00-2021)			finiquito	183,831.55			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-626-W-00-2021)			finiquito	441,634.23			100.00
	Bacheo y Microcarpeta				1,656,149.13			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-565-W-00-2021)			finiquito	106,044.54			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-566-W-00-2021)			finiquito	169,472.01			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-567-W-00-2021)			finiquito	183,115.66			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-643-W-00-2021)			finiquito	1,024,665.62			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-644-W-00-2021)			finiquito	172,851.30			100.00
	Riego de Sello				1,005,730.69			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-568-W-00-2021)			finiquito	144,951.76			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-558-W-00-2021)			finiquito	860,778.93			100.00
	Estabilidad de Taludes				64,655.22			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-573-W-00-2021)			finiquito	64,655.22			100.00
	Obras de Drenaje				206,329.18			100.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias (2021-07-CB-A-570-W-00-2021)			finiquito	206,329.18			100.00
	Emergencias FONDEN				628,116.93			100.00
	Teapa-Escopetazo			finiquito	301,912.31			100.00
	Teapa-Escopetazo			finiquito	131,847.11			100.00
	Teapa-Escopetazo			finiquito	194,357.51			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	4,847,857.61	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes **			5.00	4,787,166.64	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes y Estructuras (2021-07-CB-A-625-W-00-2021)			finiquito	25,364.49			100.00
	Conservación Periódica de Puentes y Estructuras (2021-07-CB-A-637-W-00-2021)			finiquito	35,326.48			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			7.00	23,267,794.59	7.00	100.00	100.00
10	Ocozacoautla - Tuxtla Gutiérrez	138+000		1.00	1,414,620.22	1.00	100.00	100.00
11	Ocozacoautla - Tuxtla Gutiérrez	131+500		1.00	2,245,912.98	1.00	100.00	100.00
12	Libramiento de Ocozacoautla	3+150	3+400	1.00	4,058,463.67	1.00	100.00	100.00
13	Tapachula - Talismán	308+500		1.00	3,748,524.84	1.00	100.00	100.00
14	Tapachula - Jaritas	11+000	11+900	1.00	5,616,557.11	1.00	100.00	100.00
15	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas	24+500	25+000	1.00	3,184,721.03	1.00	100.00	100.00
16	Ramal a Chicoasen	6.00	19.00	1.00	2,998,994.74	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,818.75	156,396,453.87	1,934.54	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,818.75	148,150,923.88	1,934.54	100.00	100.00
	Zona 1			182.35	6,700,544.01	210.13	100.00	100.00
	Zona 2			58.50	6,860,649.77	58.50	100.00	100.00
	Zona 3			224.25	5,041,000.84	224.25	100.00	100.00
	Zona 4			180.73	7,154,855.72	194.23	100.00	100.00
	Zona 5			195.30	6,111,651.49	210.59	100.00	100.00
	Zona 6			255.10	5,057,513.92	312.30	100.00	100.00
	Zona 7			190.40	4,399,645.90	191.00	100.00	100.00
	Zona 8			232.30	5,063,420.76	232.30	100.00	100.00
	Zona 9			299.82	7,836,409.30	301.24	100.00	100.00
	Zona 1			129.30	19,290,282.90	129.30	100.00	100.00
	Zona 2			47.80	15,399,293.23	47.80	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Rutinaria de Puentes				952,843.70			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (2021-07-CB-A-646-W-00-2021)			finiquito	476,691.58			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (2021-07-CB-A-647-W-00-2021)			finiquito	476,152.12			100.00
	Otros Subprogramas				6,802,859.77			100.00
	Seguimiento y Control				3,360,067.46			100.00
	Seguimiento y Control				3,442,792.31			100.00
	APP			236.50	1,308,124,493.78			100.00
	APP Arriaga - Tapachula			236.50	1,308,124,493.78			100.00

(*) Base Naval del km 0+000 al 6+700 y Jaritas-Pto. Madero del km 19+000 al 20+0000 y del km 25+500 al 26+500

(**) Solo Dios, PSV Rancho nuevo I, PSV Rancho nuevo II, Chajul y Puerto Rico