

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SINALOA				410,812,166.51		100.00	100.00
	Reconstrucción de tramos			5.00	57,901,364.18	5.00	100.00	100.00
1	T. Las Brisas-Los Mochis (Cpo. A)	181.05	186.05	5.00	56,754,405.42	5.00	100.00	100.00
	T. Las Brisas-Los Mochis (Cpo. A)	186.05	191.35	finiquito	1,146,958.76			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	844,601.75	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *			2.00	844,601.75	2.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	145,955,104.14	1,065.01	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	140,927,194.24	1,065.01	100.00	0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 1)			249.20	9,193,799.75	281.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 2)			228.10	7,441,520.70	275.21	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 3)			206.10	6,447,861.45	242.46	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 4)			136.77	8,095,809.62	266.34	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la superficie de rodamiento en 19.42 km. (Zona 1)			19.42	21,165,076.81	19.42	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la superficie de rodamiento en 23.95 km. (Zona 2)			23.95	19,834,967.71	23.95	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la superficie de rodamiento en 19.05 km. (Zona 3)			19.05	20,720,480.53	19.05	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la superficie de rodamiento en 15.53 km. (Zona 4)			15.53	20,322,168.69	15.53	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del derecho de Vía en 281.00 km. (Zona 1)			249.20	4,066,515.93	281.00	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del derecho de Vía en 275.21 km. (Zona 2)			228.10	5,237,350.26	275.21	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del derecho de Vía en 242.46 km. (Zona 3)			206.10	3,714,874.34	242.46	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del derecho de Vía en 266.34 km. (Zona 4)			136.77	3,108,369.55	266.34	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 281.00 km. (Zona 1)			249.20	2,805,162.65	281.00	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 275.21 km. (Zona 2)			228.10	3,718,903.80	275.21	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 242.46 km. (Zona 3)			206.10	2,265,681.44	242.46	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 266.34 km. (Zona 4)			136.77	2,788,651.01	266.34	100.00	100.00
	Obra de Drenaje (Lim. Edos. Dgo./Sin. - Ent. Villa Unión)			finiquito	1,996,247.57			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	143,942.95			100.00

	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	49,344.95			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	70,374.01			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	232,047.22			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	129,190.22			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	62,212.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	175,198.42			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Ajuste de Costos 2021			finiquito	165,233.27			100.00
	Gastos de operación				2,004,118.37			100.00
	Señalamiento Horizontal				820.17	11,394,430.40	1,065.01	100.00
	Señalamiento Horizontal				359.02	4,069,443.49	402.17	100.00
	Señalamiento Horizontal				461.15	7,324,986.91	662.84	100.00
	Señalamiento Vertical				1,219.00	4,884,379.85	1,219.00	100.00
	Señalamiento Vertical				1,219.00	4,779,069.87	1,219.00	100.00
	Señalamiento Vertical Zona Sur			finiquito		47,640.39		100.00
	Señalamiento Vertical Zona Centro y Norte			finiquito		57,669.59		100.00
	Barreras de Protección				1,650.00	4,116,728.19	1,650.00	100.00
	Barreras de Protección				1,650.00	4,116,728.19	1,650.00	100.00
	Otros Subprogramas					4,032,498.39		100.00
	Seguimiento y Control					4,032,498.39		100.00
	Emergencia Ciclón Tropical NORA					181,683,059.61		100.00
	Emergencias (NORA) Mazatlán - Culiacán, Puente "Rio Quelite"	31+900				178,194,000.00		100.00
	Emergencias (NORA) Supervisión externa					3,489,059.61		100.00

(*) Jabalines Der. Del tramo Lím. Edos. Nay/Sin.-Mazatlan en el km 289+118 y San Rafael Izq. Del tramo Guamuchil-Guasave en el km 122+010

(**) Se le reasignó el recurso de un importe de 178,194,000.00 a Gobierno del Estado para Reconstrucción de Puente Río Quelite.