



CONVENIO ADICIONAL NÚMERO 11 (ONCE) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGDFM-05-17, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. MANUEL EDUARDO GÓMEZ PARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, QUIEN ACTÚA ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA ING. PASTORA MARGARITA RAMÍREZ RUÍZ, DIRECTORA DE OBRAS Y CONTRATOS, EL LIC. MARIO ALBERTO VILLARREAL VÁZQUEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. MIGUEL FERRUSQUÍA CANCHOLA, DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA "OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. ALFREDO JORGE GARCÍA ÀVILA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10 de marzo de 2017, "**LAS PARTES**", celebraron el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DGDFM-05-17**, en lo sucesivo "**EL CONTRATO**", en el cual "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar los trabajos descritos en su cláusula PRIMERA, consistentes en la "**CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, PILAS, COLUMNAS Y CABEZALES, ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS SECCIONES 1 Y 9, DEL VIA-DUCTO ELEVADO (TRAMO III) OBSERVATORIO - SANTA FE - TÚNEL, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA"**, por un monto de **\$385'106,388.32 (tres-cientos ochenta y cinco millones ciento seis mil trescientos ochenta y ocho pesos 32/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y considerando un plazo de ejecución de los trabajos de **200 (doscientos)** días naturales, con fecha inicio el 13 de marzo de 2017 y de término el 28 de septiembre de 2017.

2.- Con fecha 14 de abril de 2017, "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Modificatorio número 1 a "**EL CONTRATO**", el cual tuvo por objeto el diferimiento a la

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03720
9300

Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
www.gob.mx/sct

T: 01 (55) 5723



fecha de terminación de los trabajos por 15 (quince) días naturales, derivado de la entrega tardía del anticipo, resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 13 de octubre de 2017, lo anterior sin modificar, tanto el plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado de 200 (doscientos) días naturales, contados a partir del 28 de marzo de 2017, como el monto de los trabajos originalmente pactado.

3.- Con fecha 17 de julio de 2017, **"LAS PARTES"** celebraron el Convenio Modificatorio Adicional número 2 a **"EL CONTRATO"**, el cual tuvo por objeto la ampliación al plazo de ejecución originalmente pactado de 55 (cincuenta y cinco) días naturales, lo que represento el 27.50% (veintisiete punto cincuenta por ciento) de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un nuevo plazo de ejecución total de 255 (doscientos cincuenta y cinco) días naturales, con fecha de inicio el 14 de octubre de 2017 y de término el 07 de diciembre de 2017, lo anterior sin modificar el monto de los trabajos originalmente pactado.

4.- Con fecha 07 de diciembre de 2017, **"LAS PARTES"** celebraron el Convenio Adicional número 3 a **"EL CONTRATO"**, el cual tuvo como objeto la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactado en 175 (ciento setenta y cinco) días naturales, lo que representó el 87.50% (ochenta y siete punto cincuenta por ciento) de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un nuevo plazo de ejecución total de 430 (cuatrocientos treinta) días naturales, con fecha de inicio el 28 de marzo de 2017 y de término el 31 de mayo de 2018, lo anterior sin modificar el monto de los trabajos originalmente pactado.

5.- Con fecha 29 de mayo de 2018, **"LAS PARTES"** celebraron el Convenio Modificatorio número 4 (cuatro) a **"EL CONTRATO"**, el cual tuvo como objeto el reconocimiento de la empresa OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT, S.A. de C.V. como **"EL CONTRATISTA"**, derivado de la fusión por incorporación de la empresa EQUIVENT, S.A. de C.V., como sociedad fusionada con la mencionada OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT, S.A. de C.V. como sociedad fusionante y, por la procedencia de las leyes supletorias aplicables, esta última tomo a su cargo los derechos y las obligaciones de la sociedad extinta EQUIVENT, S.A. de C.V., como **"EL CONTRATISTA"**; así como las de **"EL CONTRATO"** y, se obligó a realizar los trabajos, objeto de este, a cargo de la sociedad fusionada EQUIVENT, S.A. de C.V., lo anterior sin modificar tanto el monto, como el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados.



6.- Con fecha 31 de mayo de 2018, "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Adicional número 5 (cinco) a "**EL CONTRATO**", el cual tuvo como objeto tanto la ampliación al monto de los trabajos originalmente pactado, para realizar los trabajos complementarios de la obra denominada PIV LA VENTA DESIERTO DE LOS LEONES y, demás trabajos descritos en el cuerpo del mismo documento, incluidas las obras adicionales, por un monto adicional de \$34'970,970.86 (treinta y cuatro millones novecientos setenta mil novecientos setenta pesos 86/100 M.N.) más I.V.A., lo que representó el 9.08% (nueve punto cero ocho por ciento) de aumento con respecto al monto originalmente pactado, dando como resultado un nuevo monto total de \$420'077,359.18 (cuatrocientos veinte millones setenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos 18/100 M.N.) más I.V.A., así como el diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos de 122 (ciento veintidós) días naturales, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactado de 430 (cuatrocientos treinta) días naturales, resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 30 de septiembre de 2018, lo anterior sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactado.

7.- Con fecha 28 de septiembre de 2018 "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Adicional número 6 (seis) a "**EL CONTRATO**", el cual tuvo por objeto el diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos en 76 (setenta y seis) días naturales, resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 15 de diciembre de 2018, lo anterior sin modificar tanto el monto, como el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados.

8.- Con fecha 14 de diciembre de 2018 "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Adicional número 7 (siete) a "**EL CONTRATO**", el cual tuvo como objeto la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactado en 167 (ciento sesenta y siete) días naturales, lo que representó el 83.50% (ochenta y tres punto cincuenta por ciento) de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un nuevo plazo de ejecución total de 597 (quinientos noventa y siete) días naturales, con fecha de inicio el 28 de marzo de 2017 y de término el 31 de mayo de 2019, lo anterior sin modificar el monto de los trabajos contractualmente pactado.

9.- Con fecha 14 de junio de 2019, "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Adicional número 8 (ocho) a "**EL CONTRATO**", el cual tuvo por objeto el diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos de 206 (doscientos seis) días naturales, resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 23 de diciembre de 2019, lo anterior



sin modificar tanto el monto, como el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados.

10.- Con fecha 10 de febrero de 2020, **“LAS PARTES”** celebraron el Convenio Adicional número 9 (nueve) a **“EL CONTRATO”**, el cual tuvo por objeto la prórroga y el diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos de **123 (ciento veintitrés)** y **67 (sesenta y siete)** días naturales respectivamente, resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 30 de junio de 2020, lo anterior sin modificar tanto el monto, como el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados.

11.- Con fecha 31 de julio de 2020, **“LAS PARTES”** celebraron el Convenio Adicional número 10 (diez) a **“EL CONTRATO”**, el cual tuvo por objeto la prórroga a la fecha de terminación de los trabajos de **92 (noventa y dos)** días naturales respectivamente; así mismo, dentro de estos se encuentra inmerso el diferimiento motivo del atraso en el pago tardío de estimaciones que se indica en el Dictamen Técnico (Anexo 1) del mismo, lo anterior sin modificar tanto el monto, como el plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados resultando como nueva fecha de terminación de los trabajos el **30 de septiembre de 2020**.

12.- Con fecha 28 de septiembre de 2020, mediante escrito número **TREN TOLUCA/OT/DT/2020/523BIS**, **“EL CONTRATISTA”** presentó a **“LA DEPENDENCIA”** la solicitud de formalización de un nuevo Convenio Adicional, con el objeto prorrogar la fecha de terminación de los trabajos; así como el ampliar el monto y plazo de ejecución de los trabajos contractualmente pactados, motivado por la necesidad de ejecutar trabajos adicionales (cantidades y volúmenes adicionales) y, conceptos no previstos (no considerados - EXTRAORDINARIOS) dentro del objeto y alcance originalmente pactados en **“EL CONTRATO”**. Por las razones fundadas y motivadas descritas en el mismo.

DECLARACIONES

I.- **“LA DEPENDENCIA”** declara que:

I.1.- Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- El M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra, con el carácter de Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03720
9300

T: 01 (55) 5723

Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
www.gob.mx/sct



el presente Convenio Adicional, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como mediante el nombramiento expedido a su favor por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número 1.-379 de fecha 01 de diciembre de 2018.

1.3.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio, el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorizo la Liberación de Inversión mediante Oficio de Liberación de Inversión (OLI) número 5.SC.OLI.20.-008, de fecha 09 de enero de 2020.

De igual manera, también cuenta con recursos presupuestales provenientes del Convenio de Transferencia de Recursos Económicos suscrito con fecha 18 de agosto de 2020, entre **"LA SCT"** y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso número 1936 denominado "Fondo Nacional de Infraestructura", en lo sucesivo **"EL FONADIN"**, a través del cual, este último otorga recursos en favor de **"LA SCT"** por la cantidad que en el mismo se indica, a fin de que estos se destinen para cubrir las erogaciones que se deriven de la continuidad en la ejecución de los trabajos inherentes al proyecto integral de transporte de pasajeros "Tren Interurbano México - Toluca", conforme al Acuerdo número CT/1ª EXT/8-MAYO-2020/IV-A, autorizado por el Comité Técnico de **"EL FONADIN"** en su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 08 de mayo de 2020.

1.4.- Su domicilio para los efectos del presente Convenio Adicional, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México.

1.5.- Derivado de los antecedentes antes mencionados, el Residente de Obra, Arq. Eloy Gloria Nava, con fecha 28 de octubre de 2020, dictaminó procedente (**Anexo 1 Dictamen Técnico**) la necesidad de objeto prorrogar la fecha de terminación de los trabajos; así como el ampliar el monto y plazo de ejecución contractualmente pactados de los trabajos, objeto de **"EL CONTRATO"**, por lo que se requiere la celebración del presente Convenio Adicional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 101, 103, 105, 109, fracciones II, IV y VII, 113, fracciones II, IV y XI y 144 de su Reglamento, así como el numeral 5.15.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes **POBALINES**) vigentes.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03720
9300

Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

www.gob.mx/sct

T: 01 (55) 5723



II.- "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- El Lic. Alfredo Jorge García Ávila, en su carácter de Administrador General Único, cuenta con las facultades suficientes para obligarse y suscribir el presente instrumento, de conformidad con el contenido de la escritura pública 76,406 de fecha 17 de febrero de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Erik Namur Campesino, Titular de la Notaría Pública número 94 en la Ciudad de México y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 382041* de fecha 22 de mayo de 2017, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades con las que comparece a la firma del presente Convenio, no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna a la fecha.

II.2.- Conoce el alcance y contenido de las modificaciones objeto del presente Convenio, y tiene capacidad jurídica para obligarse en términos del presente instrumento, así como la organización y los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las mismas.

II.3.- El Lic. Alfredo Jorge García Ávila, en su carácter de Administrador General Único, se identifica con credencial para votar con número de folio 1790230578, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con año de emisión 2018.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en Calle Bosque de Cidros, número 173, piso 3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P 05120, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

II.5.- Operadora Autopistas Nacionales EQUIVENT, S.A. de C.V., por conducto de su Administrador General Único, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevará a cabo prácticas semejantes.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- Están de acuerdo con la modificación objeto del presente Convenio Adicional y reconocen sus términos y alcances legales.

III.2.- En virtud de lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03720
9300

Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
www.gob.mx/sct

T: 01 (55) 5723



99, 103, 105, 109, fracciones II, IV y VII, 113, fracciones II, IV y XI y 144 de su Reglamento, es su voluntad modificar las cláusulas **SEGUNDA** y **TERCERA** de **"EL CONTRATO"**, conviniendo en asumir los derechos y obligaciones que les derivan de la suscripción del presente instrumento, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente Convenio Adicional consiste en la prorroga a la fecha de terminación de los trabajos, así como la ampliación al monto y plazo de ejecución contractualmente pactados de los trabajos, objeto del Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DGDFM-05-17**, relativo a la **"CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, PILAS, COLUMNAS Y CABEZALES, ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS SECCIONES 1 Y 9, DEL VIADUCTO ELEVADO (TRAMO III) OBSERVATORIO – SANTA FE – TÚNEL, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO – TOLUCA"**, de conformidad con lo señalado en los antecedentes y declaraciones del presente instrumento.

SEGUNDA. - **"LAS PARTES"** convienen expresamente en modificar la cláusula **SEGUNDA** de **"EL CONTRATO"**, correspondiente al monto de los trabajos, ampliándolo por la cantidad de **\$60'920,519.83 (sesenta millones novecientos veinte mil quinientos diecinueve pesos 83/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A., lo que representa un **15.82% (quince punto ochenta y dos por ciento)** de aumento con respecto al monto de los trabajos originalmente pactado, derivado de los volúmenes no previstos y cantidades adicionales que se señalan y especifican en el Dictamen Técnico (Anexo 1), dando como resultado un nuevo monto total acumulado de **\$480,997,879.02 (cuatrocientos ochenta millones novecientos noventa y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 02/100 M.N.)** sin incluir el I.V.A., lo anterior conforme a la siguiente tabla:

Tabla 1. Monto de los trabajos

| Convenio | Monto Acumulado de "EL CONTRATO" | Incremento en Monto | % Incremento Vs Monto originalmente pactado en "EL CONTRATO" |
|--|----------------------------------|---------------------|--|
| Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$385'106,388.32 | N/A | N/A |
| Convenio Modificatorio Núm. 1 (uno) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$385'106,388.32 | - | - |



| Convenio | Monto Acumulado de "EL CONTRATO" | Incremento en Monto | % Incremento Vs Monto originalmente pactado en "EL CONTRATO" |
|--|----------------------------------|------------------------|--|
| Convenio Modificadorio Adicional Núm. 2 (dos) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$385'106,388.32 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 3 (tres) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$385'106,388.32 | - | - |
| Convenio Modificadorio Núm. 4 (cuatro) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$385'106,388.32 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 5 (cinco) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | \$34'970,970.86 | 09.08% |
| Convenio Adicional Núm. 6 (seis) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 7 (siete) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 8 (ocho) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 9 (nueve) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 10 (diez) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$420'077,359.18 | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 11 (once) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | \$480'997,879.02 | \$60'920,519.83 | 15.82% |
| TOTAL | \$480'997,879.02 | \$95'891,490.70 | 24.90% |

TERCERA. - "LAS PARTES" convienen expresamente en modificar la cláusula **TERCERA** de "EL CONTRATO", correspondiente al plazo de ejecución de los trabajos, prorrogando la fecha de terminación de los mismos en 92 (**noventa y dos**) días naturales, motivado por la suspensión parcial de los trabajos descrita en el **Anexo 1 (Dictamen Técnico)** del presente instrumento; así como incrementándolo en **151 (ciento cincuenta y un)** días naturales, lo que representa un **75.50% (setenta y cinco punto cincuenta por ciento)** de aumento con respecto al plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado, dando como resultado un plazo de ejecución total de **748 (setecientos cuarenta y ocho)** días naturales y, como nueva fecha de terminación de los trabajos el **31 de mayo de 2021**, lo anterior conforme a la siguiente tabla:



Tabla 2. Plazo de Ejecución

| Contrato/Convenio | Fecha de inicio de Contrato | Convenio | | Plazo de Ejecución (días naturales) | Incremento (días naturales) | % Incremento | Diferimiento / prorroga a la fecha de terminación de los trabajos |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Término | | | | |
| Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 13 de marzo de 2017 | 13 de marzo de 2017 | 28 de septiembre de 2017 | 200 | - | - | - |
| Convenio Modificadorio Núm. 1 (uno) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 28 de marzo de 2017 | 13 octubre de 2017 | 200 | - | - | diferimiento 15 días naturales |
| Convenio Modificadorio Adicional Núm. 2 (dos) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 14 de octubre de 2017 | 07 de diciembre de 2017 | 255 | 55 | 27.50% | - |
| Convenio Adicional Núm. 3 (tres) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 08 de diciembre de 2017 | 31 de mayo de 2018 | 430 | 175 | 87.50% | - |
| Convenio Modificadorio Núm. 4 (cuatro) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | No aplica | No aplica | 430 | - | - | - |
| Convenio Adicional Núm. 5 (cinco) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 01 de junio de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | 430 | - | - | diferimiento 122 días naturales |
| Convenio Adicional Núm. 6 (seis) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 01 de octubre de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | 430 | - | - | diferimiento 76 días naturales |
| Convenio Adicional Núm. 7 (siete) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 16 de diciembre de 2018 | 31 de mayo de 2019 | 597 | 167 | 83.50% | - |
| Convenio Adicional Núm. 8 (ocho) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 01 de junio de 2019 | 23 de diciembre de 2019 | 597 | - | - | diferimiento 206 días naturales |
| Convenio Adicional Núm. 9 (nueve) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 24 de diciembre de 2019 | 30 de junio de 2020 | 597 | - | - | diferimiento 67 días naturales, prorroga 123 días naturales |
| Convenio Adicional Núm. 10 (diez) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 01 de julio de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 597 | - | - | prorroga 92 días naturales |

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03720
9300

Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
www.gob.mx/sct

T: 01 (55) 5723



| Contrato/Convenio | Fecha de inicio de Contrato | Convenio | | Plazo de Ejecución (días naturales) | Incremento (días naturales) | % Incremento | Diferimiento / prorroga a la fecha de terminación de los trabajos |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| | | Fecha de Inicio | Fecha de Término | | | | |
| Convenio Adicional Núm. 11 (once) al Contrato Núm. DGDFM-05-17 | 28 de marzo de 2017 | 01 de octubre de 2020 | 31 de mayo de 2021 | 748 | 151 | 60.50% | prorroga 122 días naturales |
| Total | | | | 748 | 548 | 274.00% | 793 |

CUARTA. - Para los efectos del presente Convenio, **"LA DEPENDENCIA"** otorgará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del orden del **30% (treinta por ciento)** respecto al importe de incremento señalado en la cláusula **SEGUNDA.** - del presente instrumento, equivalente a un monto de **\$18'276,155.95 (dieciocho millones doscientos setenta y seis mil ciento cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A. esto de conformidad con lo establecido en los artículos 50 fracción VI de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 142 de su Reglamento.

QUINTA. - **"LAS PARTES"** expresan su conformidad con las modificaciones a que se contraen las cláusulas Segunda y TERCERA de **"EL CONTRATO"** y, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar y concluir los trabajos mencionados, de conformidad al monto y plazo de ejecución anteriormente señalados y de acuerdo con el Presupuesto, Programa de Ejecución y Catalogo de Conceptos Valorizados, que previamente aprobados por **"LA DEPENDENCIA"** y firmados por **"LAS PARTES"**, se integran al presente documento como Anexos 2 y 3.

SEXTA. - Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados de **"EL CONTRATO"** que se modifica y, por las razones expuestas en el cuerpo del presente Convenio Adicional, **"EL CONTRATISTA"** renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente Convenio Adicional, salvo los que en el mismo se estipulan y los previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

SÉPTIMA. - **"EL CONTRATISTA"** modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en **"EL CONTRATO"**, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 98, fracción II, 109 fracción VII inciso c) y 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados



con las Mismas, por lo que en caso de incumplimiento se estará a lo establecido en el último párrafo del artículo 91 de dicho ordenamiento legal.

OCTAVA. - RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE "EL CONTRATO". - "LAS PARTES" convienen en ratificar todas y cada una de las demás cláusulas de **"EL CONTRATO"**, originalmente estipuladas, así como de sus respectivos Convenios Modificatorios y Adicionales, los cuales conservan su alcance y fuerza legal en los términos y condiciones pactados.

NOVENA. - Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio Adicional, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales competentes radicados en la Ciudad de México, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio Adicional por **"LAS PARTES"** que en el intervienen y conformes con su contenido y alcance legal, y atendiendo a lo previsto por el Artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para el efecto de su regularización ante las autoridades competentes y en virtud que se omitió formular oportunamente el presente documento, lo ratifican y firman en 04 (cuatro) tantos al margen y al calce, en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre del año 2020.

Por **"LA DEPENDENCIA"**

Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra



Director de Administración

Directora de Obras y Contratos

Lic. Mario Alberto Villarreal Vázquez

Director de Asuntos Legales

Ing. Pastora Margarita Ramírez Ruíz

Lic. Miguel Ferrusquía Canchola

Por **"EL CONTRATISTA"**

Operadora Autopistas Nacionales EQUIVENT, S.A. de C.V.

Lic. Alfredo Jorge García Ávila

Administrador General Único

La presente hoja de firmas autógrafas forma parte del Convenio Adicional número 11 (once), al Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DGDFM-05-17**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, PILAS, COLUMNAS Y CABEZALES, ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS SECCIONES 1 Y 9, DEL VIADUCTO ELEVADO (TRAMO III) OBSERVATORIO - SANTA FE - TÚNEL, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA"** que celebran **"LAS PARTES"** el 30 de octubre de 2020.